

中共开江县委办公室文件

开江委办〔2024〕32号

中共开江县委办公室 开江县人民政府办公室 关于做好2024年度10件人大代表票决 民生实事项目建设工作的通知

各乡镇党委和人民政府，淙城街道党工委和办事处，经开区、稻渔农业园区党工委和管委会，县级各部门（单位）：

为进一步提高民生实事办理实效，着力解决群众最关切、最直接、最现实的利益问题，不断提升人民群众满意度、获得感和幸福感。现就2024年10件人大代表票决民生实事项目相关工作通知如下：

一、明确目标任务

2024年10件民生实事项目，总投资18102万元。2024年计

划投资 16282 万元，涉及社会事业、交通、城市基础设施、农林水利等方面，年度内全部竣工投用。

二、精心组织推进

各地各部门要切实提高政治站位，以对人民高度负责的态度，高效推进民生实事项目。各项目责任部门要明确专人，倒排工期、挂图作战，狠抓工作落实。县财政局、县自然资源局、县征收中心等部门要强化项目要素保障，确保项目早开工、早建设、早投用。

三、强力督导考核

县委办、县政府办、县发改局（项目服务中心）要对项目进度实行“月督查、季通报”，对项目推进滞后、工作落实不到位的责任单位和责任人，将按照相关规定严肃追责问责。

附件：开江县 2024 年度人大代表票决民生实事项目计划安排表

中共开江县委办公室



开江县人民政府办公室

2024 年 4 月 10 日



附件

开江县 2024 年度人大代表票决民生实事项目计划安排表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	建设地址	完成年限	建设规模及主要建设内容	项目投资金额	2024 年计划投资	资金来源	2024 年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度)	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	备注
合计：10 个						18102	16282					
1	城市基础设施	开江县城市有机更新（一标段）老旧雨污管网改造项目（普安片区）	普安镇	2024 年	实施普安片区、古镇路、复兴小学片区雨污分流改造，拟新建雨污管网 5 公里、排水管网 4 公里，并对道路和街道进行恢复。	3500	3500	银行贷款资金 3500	一季度累计完成总工程量的 15%；二季度累计完成总工程量的 40%；三季度累计完成总工程量的 70%；四季度完工。	鼎盛公司	县住建局	
2	城市基础设施	开江县中心城区（城中村）棚户区改造（一期）配套基础设施项目	淙城街道	2024 年	新建翰林苑至南环线长 1500 米、宽 36 米市政道路，包括道路路基、雨污管道安装、人行道建设、路面铺油、绿化栽植、路灯安装等。	3700	3700	预算内资金 3700	一季度完成征拆；二季度累计完成总工程量的 30%；三季度累计完成总工程量的 70%；四季度完工。	县住建局	县住建局	
3	城市基础设施	开江县体育馆连接线市政道路项目（开江县高铁片区棚户区改造配套基础设施建设项目）	淙城街道	2024 年	新建体育馆南侧长 500 米，宽 24 米市政道路，包括道路建设、雨污管道安装、强弱电安装、人行道铺贴，绿化、亮化等。	900	900	预算内资金 900	一季度完成土地报征；二季度开工建设，累计完成工程量的 50%；三季度完工。	橄榄公司	县住建局	

序号	项目类别	项目名称	建设地址	完成年限	建设规模及主要建设内容	项目投资金额	2024年计划投资	资金来源	2024年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度)	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	备注
4	城市基础设施	开江县城区易涝地段排涝工程	淙城街道	2024年	对稻香村、东派后侧、五路口和景观河堤进行治理。	1500	1500	预算内资金 200 行业专项资金 1300	一季度累计完成总工程量的 20%; 二季度累计完成总工程量的 60%; 三季度累计完成总工程量的 90%; 四季度完工。	鼎盛公司	县住建局	
5	交通	开江县 X116 三灵路 (三汇口乡至灵岩镇段) 美丽乡村路改建工程	灵岩镇	2024年	项目全长 5.424 公里, 起点位于开州区三汇口乡与开江县灵岩镇交界处, 止点位于灵岩镇太和桥桥头。三级公路, 双车道, 路基宽 7.5 米, 路面宽 6.5 米, 沥青混凝土路面。	3400	2210	行业专项资金 1288 银行贷款资金 2112	一季度完成总工程量的 55%; 二季度累计完成总工程量的 75%; 三季度累计完成总工程量的 90%; 四季度完工。	开盛集团	县交运局	
6	社会事业	开江县示范幼儿园保教楼扩建工程	淙城街道	2024年	扩建保教楼 3200 平方米及附属工程。	1100	750	行业专项资金 1020 自筹或其它 80	一季度完成基础施工; 二季度完成主体一、二层建设; 三季度完成主体三、四层施工建设; 四季度完工。	县教育局	县教育局	
7	社会事业	开江县永兴镇中心小学教学楼扩建工程	永兴镇	2024年	改扩建教学楼 3000 多平方米及附属工程。	880	600	行业专项资金 800 自筹或其它 80	一季度完成主体施工 80%; 二季度开始装饰装修; 三季度完工。	县教育局	县教育局	

序号	项目类别	项目名称	建设地址	完成年限	建设规模及主要建设内容	项目投资金额	2024年计划投资	资金来源	2024年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度)	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	备注
8	农林水利	开江县新街河小流域水土流失综合治理项目	任市镇	2024年	综合治理水土流失面积24平方公里。	1070	1070	行业专项资金840 自筹或其它230	一季度累计完成总工程量的20%；二季度累计完成总工程量的60%；三季度累计完成总工程量的90%；四季度完工。	和宁水利	县水务局	
9	农林水利	开江县病险水库除险加固工程（团结水库、谭家弯水库）	普安镇讲治镇	2024年	对大坝、溢洪道、放水设施进行整治。	452	452	国债资金452	一季度累计完成总工程量的10%；二季度累计完成总工程量的80%；三季度累计完成总工程量的90%；四季度完工。	和宁水利	县水务局	
10	城市基础设施	新职业中学正大门道路及配套工程（开江县2023年滨河西路片区老旧小区配套基础设施二标段）	淙城街道	2024年	新建县职中正大门道路，包括道路路基、雨污管道安装、人行道建设、路面铺油、绿化栽植、亮化安装等。	1600	1600	预算内资金1600	一季度累计完成工程量的20%；二季度累计完成工程量的50%；三季度累计完成工程量的70%；四季度完工。	县住建局	县住建局	

中共开江县委办公室

2024 年 4 月 10 日印发