

中共开江县委办公室文件

开江委办〔2024〕55号

中共开江县委办公室 开江县人民政府办公室 关于做好2024年省市县重点项目和“四个一批” 项目建设有关工作的通知

各乡镇党委和人民政府、淙城街道党工委和办事处，经开区、稻渔农业园区党工委和管委会，县级有关部门（单位）：

经县委、县政府研究同意，按照“立壮志 拼荣光”总体部署，紧扣“冲刺两百亿、项目当先锋”工作目标，现将2024年省市县重点项目和“四个一批”项目相关工作通知如下：

一、目标任务

开江县2024年“四个一批”项目共446个，总投资1807.5

亿元，年度计划投资 88.8 亿元（详见附件 1、附件 2）。其中省市县重点项目 54 个，总投资 354.6 亿元，年度计划投资 54.8 亿元（详见附件 1）。

二、工作要求

1. 建立项目“专班化推进、扁平化服务”的高效运行工作机制，坚持一个项目一个县级挂包领导、一个责任单位，并建立省市县重点项目秘书制度，全过程推进项目实施，确保项目建设如期完成。

2. 全力推进项目全生命周期效率革命，进一步压缩审批时限，上足机械、开足马力，加快推进项目建设，如期完成季度和年度目标任务。要加强土地、资金等要素保障，推动形成更多实物工程量。

3. 压紧压实各方责任，督战队和县项目服务中心加大项目日常调度。对项目推进滞后、工作落实不到位的责任单位和责任人，按照相关规定严肃追责问责。

附件：1. 开江县 2024 年省市县重点项目计划表

2. 开江县 2024 年“四个一批”重点项目计划表



中共开江县委办公室

2024 年 6 月 3 日印发

附件1-1

开江县2024年省市县重点项目计划表（竣工投产、加快建设、新开工）

单位：万元																													
序号	项目进度	项目类别	项目名称	建设地址	计划建设年限	建设规模及主要建设内容	总投资	资金来源					2024年投资计划	新开工项目计划开工月份（xx年xx月）	竣工投产、加快建设项目计划完工月份（xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报2024年项目用地（亩）	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	县级挂包领导	项目秘书	备注
								预算内资金	政府专项债券	行业（国债）专项资金	银行贷款资金	自筹或其他				一季度		二季度		三季度		四季度							
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度						
合计（48个）							3,260,845	24,624	104,110	65,453	2,254,270	670,013	548,049			93,272		129,098		148,306		177,373							
一、省市重点项目（1个）							150,000				13,000		50,000			7,000		15,000		14,000		14,000							
1	加快建设	工业	四川开江光电材料产业园基础设施项目	开江县普安镇	2022-2025	总建筑面积30.5万平方米，包括生产厂房、产品仓库、原料车间、辅助生产用房、汽车充电桩等，配套园区道路3公里、地下管网等	150000				13000	20000	50000	已开工	2025年12月	7000	0.95万平方米厂房装修工程完成100%	15000	0.95万平方米厂房装修完成、设备采购完成100%	14000	0.95万平方米厂房装修完成、设备采购完成100%	14000	0.95万平方米厂房完成净化装修；18.9万平方米厂房完成基础施工10%		金山公司	经开区	张永红	刘建华	
二、市重点项目（19个）							2478718	6945	60000	11982	1955275	444516	341153			68355		75965		90830		106003							
1	竣工投产	工业	新能源及5G电子终端生产项目（二期）建设项目	经开区	2022-2024	建设6万平方米生产厂房及配套设施工程，年产4亿孔欧式接线端子、栅栏式接线端子、复合式接线端子、功率型接线端子、导轨式接线端子等	30000					30000	12000	已开工	2024年12月	4000	完成6万平方米厂房外墙装饰工程、管网、道路等附属设施建设	4000	完成6万平方米厂房外墙装饰工程、管网、道路、内装修工程	3000	完成6万平方米厂房外墙装饰工程、管网、道路、内装修工程	1000	竣工投产	0	四川倍连电子科技有限公司	经开区	苟佳	程志瑞	
2	竣工投产	社会事业	开江县体育馆建设项目	开江县南环路内侧	2023-2025	开江县体育馆建设项目位于南环线边，总用地面积约79.98亩，总建筑面积34798.01平方米，其中地上建筑面积约20290.86平方米，地下建筑面积为14507.15平方米。体育馆固定座位4000座，活动座位1000座，并设置210个地下停车位。户外设置1个门球场，4个标准篮球场、2个五人制足球场、2个羽毛球场、2个柔力球场、1个网球场、9个乒乓球场、儿童体能训练中心、健身跑道等基础设施	30018				22000	8018	16000	已开工	2024年8月	4000	开展主体结构建设	7000	完成主体结构、钢结构完成90%，幕墙、精装修等专业进场施工	5000	完成钢结构幕墙、精装修等专业施工，8月底完成总平绿化施工。（资金全力保障）				田城集团	文体旅游局	王平	范齐平	
3	竣工投产	交通	开梁高速公路建设项目	新宁镇讲治镇甘棠镇任市镇	2022-2024	开江境内长约30.4千米，拟按照100千米/小时，双向四车道，路基宽度26米	390000				284720	105280	5,100	已开工	2024年6月	3900	完成房建工程90%，路面工程70%，完成安防工程30%	1200	完工					无	蜀道集团	交通局	张贤波	蒋大江	
4	竣工投产	交通	省道S305八庙镇（川渝界）至靖安乡（达川界）段改建工程	广福镇长岭镇任市镇八庙镇	2022-2024	改（扩）建省道305开州界至达川界段，全长31.383公里，二级公路，沥青混凝土路面，路基宽度10.5米，路面宽度8.5米	36000			11982		24018	12000	已开工	2024年12月	3500	完成1、3、7标段工程量的80%完成4标段工程量的50%	3000	完成1、3、7标段工程量的88%完成4标段工程量的65%	3000	完成1、3、7标段工程量的95%完成4标段工程量的85%	2500	完工		开盛集团	交通局	刘卓林	陈亚军	
5	加快建设	生态环保	开江县长江上游生态环境综合治理EOD项目	开江县涂城街道	2023-2026	生态修复区（三里田圈、稻香里、星空里、阡陌里），项目规划面积约26000平方米，新建（扩建）生态修复区周边约1.5千米生态绿色休闲廊道（含管网、路灯、临建等附属工程）	280000				280000		30000	已开工	2026年12月	5000	阡陌里危旧房改造工程完成15%；配套服务工程完成15%	7000	阡陌里危旧房改造工程完成40%；配套服务工程完成40%	8000	阡陌里危旧房改造工程完成70%；配套服务工程完成70%	10000	阡陌里危旧房改造工程完成100%；配套服务工程完成100%		城管公司	住建局	张贤波	蒋朝波	
6	加快建设	城市基础设施	开江县2022年保障性租赁住房建设项目	开江县涂城街道普安镇	2022-2025	项目总建筑面积为49832.56平方米，附属设施181.67平方米，新建住房600套及小区道路、供排水等配套基础设施建设	33000	6945			26055		10000	已开工	2025年12月	2500	完成地下室挖方及基础建设工程量的33%	2500	完成地下室挖方及基础建设工程量的66%	2500	完成地下室挖方及基础建设工程量的100%	2500	完成1#、2#楼10层主体建设		鼎盛公司	住建局	谢春	谭红军	
7	加快建设	城市基础设施	开江县2022年城市有机更新项目	开江县涂城街道普安镇	2022-2025	新建、改造老旧雨污管网34.19公里；改造老旧燃气管网52.69公里；改造老旧小区2个、老旧小区3个；提升改造城区农贸市场3个及附属设施配套建设	73200				73200		22000	已开工	2025年12月	5500	改造老旧雨污管网15千米，老旧小区1个	5500	改造老旧雨污管网34.19千米，老旧小区2个	5500	改造老旧雨污管网34.19千米，改造老旧小区3个	5500	改造老旧雨污管网34.19千米，改造老旧小区3个，提升改造城区农贸市场3个		鼎盛公司	住建局	谢春	谭红军	
8	加快建设	农林水利	开江县乡村振兴示范区（田家水乡）建设项目	开江县任市镇	2023-2026	任市镇村居环境整治20000平方米，村民活动中心3000平方米；农产品交易中心6500平方米；开展河道整治、村居道路改造；任市镇牌坊维护与人居环境提升、数字乡村智慧系统建设、人居环境基础设施建设等	35000				35000		9000	已开工	2026年12月	3000	农产品交易中心地下工程及一层基础建设；完成村民活动中心基础50%	2400	村民活动中心基础完工；完成农产品交易中心一层修建	1800	完成农产品交易中心二、三层修建	1800	启动项目附属设施建设		田城集团	文体旅游局	阚小东	张燕萍	

序号	项目进度	项目类别	项目名称	建设地址	计划建设年限	建设规模及主要建设内容	总投资	资金来源					2024年投资计划	新开工项目计划开工月份 (xx年xx月)	竣工投产、加快建设项目计划完工月份 (xx年xx月)	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目用地（亩）	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	县级挂包领导	项目秘书	备注	
																一季度		二季度		三季度		四季度								
								预算内资金	政府专项债券	行业（国债）专项资金	银行贷款资金	自筹或其他				投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度							
9	加快建设	农林水利	开江创建国家级现代农业园建设项目	所涉乡镇	2022-2025	园区规划面积464平方公里，产业环线路40公里；防洪治理5公里；科技创新基地数字农业建设；建设5万头种猪场，年出栏生猪100万头规模；建设高标准农田20.5万亩及配套管网；建设“一心·三廊·三区”的结构，建设成渝远方双城经济圈北翼理想乡村旅居地，建设田城开江川东产富美全面振兴示范区。	960000						38250	已开工	2025年12月	11475	高标准农田完成2.55万亩	11475	高标准农田完成5.1万亩	11475	高标准农田完成7.6万亩	3825	高标准农田完成8.57万亩		开江县开禧农业发展有限公司	农业农村局限	吴昌涛	曾斌		
10	加快建设	社会事业	开江县医疗康养产业园建设项目	开江县涂城街道	2022-2025	总建筑面积为84000平方米；其他配套设施包括一座污水处理站、地上抗震支架，总图工程包括：雨污水管网3000米，供气管网3000米及附属配套设施。	60000					40000	20000	15000	已开工	2025年12月	3000	主体结构施工完成50%	4000	主体结构施工完成80%	4000	主体结构施工完成100%	4000	装饰装修施工完成25%		城普公司	卫健局	杨黎	郭柏	
11	加快建设	工业	东莞旭阳（达州）新能源储能电子设备项目	开江县普安镇	2023-2025	建设贴片机生产线10条、PCB板生产线和移动电源组装线，后续建设工业电源储能柜生产线，年产不低于10000台便携式储能设备、工商储能设备。	20000						20000	13000	已开工	2025年12月	2000	完成厂房装修40%	2000	完成厂房装修80%	4000	完成厂房装修100%，设备购置20%	5000	完成设备购置40%		四川川储新能源有限公司	经信局	苟佳	熊伟	
12	加快建设	工业	成渝地区双城经济圈产业合作（开江-开州）示范园区基础设施项目	经开区	2022-2027	新建川渝产业合作示范园标准化厂房30万平方米，污水处理厂提能升级，污水管网建设11公里，道路10公里及其他配套设施和基础设施建设	130000		60000		70000			20500	已开工	2027年12月	4250	特色产业园厂房装饰装修完成80%，安装工程完成30%，附属工程完成60%；保障性住房项目主体施工完成10%；双圈合作示范园标准化厂房完成前期招标工作；污水处理厂提能升级项目开展前期工作	4500	特色产业园厂房装饰装修完成100%，安装工程完成100%，附属工程完成100%；保障性住房项目主体施工完成30%，双圈合作示范园标准化厂房“三通一平”完成100%；污水处理厂提能升级项目可研编制	5875	保障性住房项目主体施工完成55%；双圈合作示范园标准化厂房基础施工完成60%；污水处理厂提能升级项目概算编制、预算编制	5875	保障性住房项目主体施工完成80%；双圈合作示范园标准化厂房基础施工完成100%，主体施工完成10%；污水处理厂提能升级项目完成预算评审工作	113	金山公司田城集团	经开区	张永红	刘娇	
13	加快建设	商贸流通及旅游	万达开任市临港产业园	任市镇	2023-2023	项目分二期建设，一期主要建设静态储煤100万吨储配基地，煤炭、粮食等大宗货物铁路专线及配套设施；建设3000吨装籽油筒仓、改造2万吨低温库等设施，建成集仓储、配送、加工于一体的现代粮油物流园；建设14.1万平方米的工坊区、生产、研发用房及配套设施。二期建设多式联运转运中心、大宗物资集散交易中心、供应链集成服务中心等	136200					136200	51000	已开工	2028年12月	1730	开展万达开集中储配煤基地建设项目规划方案编制、完成油罐桩柱基础和填方、钢筒仓正负零以下、工业旅特色产业园工坊区建设项目完成一期厂房建设的5%	1890	加快完成万达开集中储配煤基地建设项目初步设计方案设计和开展水土保持方案编制工作；完成油罐桩柱、钢筒仓地圈梁基础；工业旅特色产业园工坊区建设项目完成一期厂房建设的15%	16680	完成万达开集中储配煤基地建设项目初步设计方案、财评批复、招标工作，完成油罐桩柱、钢筒仓主体工程完工；工业旅特色产业园工坊区建设项目完成一期厂房建设的25%	30700	完成万达开集中储配煤基地建设项目征地、拆迁、场平，进行基础建设；完成油罐护油堤及附属工程，完成钢筒仓附属工程；工业旅特色产业园工坊区建设项目完成一期厂房建设的40%		兴开集团田城集团雍谷公司	交运局商务局	万书麟	崔学勤孔熙		
14	新开工	城市基础设施	开江田城印象（高铁片区）乡村振兴示范区建设项目	开江县涂城街道	2024-2026	新建3条道路，其中站前横路长850米，道路红线宽36米；站前大道长2000米，道路红线宽36、45、48米；高铁大道长2059.813米，道路红线宽36米、45米；设计速度为40千米/时。	70000					50000	20000	24000	2024年3月	2026年12月	11500	完成项目前期咨询、勘察、设计、征拆等100%，“三通一平”完成30%	4500	“三通一平”完成100%，桥梁工程的基础设施完成80%	4000	桥梁工程基础设施完成100%，道路基础工程完成40%，道路配套设施附属设施完成40%	4000	桥梁工程完成40%，道路基础工程完成60%，道路配套设施附属设施完成60%		开江田城印象建设开发有限公司	住建局	张永红	张小东	
15	新开工	生态环保	开江县新宁河流域水环境综合治理项目	开江县涂城街道新宁镇	2024-2025	滨水休闲设施，湿地型河道建设6万平方米，河道疏浚量约30万立方米，实施河道生态护岸建设约43.9千米（单侧）等	72300					72300		20000	2024年1月	2025年12月	3000	加快肖家堰河下段河道治理工程、县城区截污主干管修复项目等建设，完成投资4%	5000	加快肖家堰河下段河道治理工程、县城区截污主干管修复项目等建设，累计完成投资11%	6000	加快县城区截污主干管修复、古镇路片区雨污分流、民心小区内涝治理、启动新宁河流域污水处理厂尾水湿地建设，累计完成投资19%	6000	加快县城区截污主干管修复、古镇路片区雨污分流、民心小区内涝治理、新宁河流域污水处理厂尾水湿地建设，累计完成投资27%		城普公司	住建局	张永红	石远秋	

序号	项目进度	项目类别	项目名称	建设地址	计划建设年限	建设规模及主要建设内容	总投资	资金来源					2024年投资计划	新开工项目计划开工月份 (xx年xx月)	竣工投产、加快建设项目计划完工月份 (xx年xx月)	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目 用地（亩）	项目业主或 建设单位	行业主管或 归口部门	县级挂包领导	项目秘书	备注
																一季度		二季度		三季度		四季度							
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度						
16	新开工	工业	开江万汇国际商贸城项目	开江县涂城街道	2024-2026	占地80亩，建设家居建材及汽车销售商贸综合体，涵盖餐饮等配套设施。	40000					40000	5000	2024年10月	2026年10月	0	签订招商协议	0	开展项目规划设计	0	土地挂牌	5000	完成开工前期各项手续，开工建设		香港万汇国际投资有限公司、重庆万商汇商业运营管理有限公司	商务局	万书麟	黄忠才	
17	新开工	工业	阳离子特种材料生产基地项目	开江县普安镇	2024-2025	建设高端智能化的阳离子特种材料年产7000吨阳离(国际折标10s)特种纤维材料生产线2条，购置2条生产线设备智能设备	20000					20000	13000	2024年4月		0	开展前期工作	4000	完成1条生产线设备购置40%	4000	完成1条生产线设备购置100%，并进行设备调试；启动第2条生产线设备购置工作	5000	第1条生产线达到试生产条件；完成第2条生产线设备购置60%	0	重庆耐新巨纺织有限公司	经开区	苟佳	朱君	
18	新开工	工业	车载触摸屏SENSOR生产项目	开江县普安镇	2024-2025	建设年产35万片触控SENSOR生产线，进行键膜机、曝光机、清洗系统、固化炉、涂胶机、显影机等设备采购	21000					21000	20000	2024年5月		0	开展前期工作	6000	完成设备购置25%	6000	完成设备购置55%	8000	完成设备购置85%	0	四川江天科技有限公司	经开区	张永红	陈琳	
19	新开工	交通	S503开江县梅家（川渝界）至普安（达川界）段改建工程	涂城街道新宁镇普安镇梅家乡	2024-2027	新建省道503梅家至普安段，全长18公里，建设3级公路13公里，路基7.5米，路面6.5米，建设1级公路6公里，路基宽度19米，双向四车道。	42000					42000	5303	2024年11月		0	完成立项	0	开展初步设计及施工图设计工作，启动土地报批工作	0	完成施工图设计、财评、招标，加快土地报批工作	5303	完成路基工程20%		开盛集团	交通局	刘卓林	朱海平	
三、县重点项目（28个）							632127	17678.6	44110	53470.84	285995	225496.56	156895.7			17917.2		38133.2		43475.65		57369.65							
1	竣工投产	城市基础设施	开江县中心城区（城中村）棚户区改造2018年（一期）配套设施建设项目	涂城街道	2023-2024	四标段：新建翰林苑至南环线长1500米、宽36米市政道路，包括道路路基、雨污管道安装、人行道建设、路面铺油、绿化栽植、路灯安装等。	3,700	3,700					3,700	2024年6月	2024年12月	0	开展展拆	300	待征拆完成后，具备复工条件开工建设，完成场地平整、土石方开挖外运，完成总工程量的10%	1,600	待征拆完成后，具备复工条件开工建设，完成场地平整、土石方开挖外运，完成总工程量的50%	1,800	完工		住建局	住建局	赖晶晶	卢有富	
2	竣工投产	城市基础设施	开江县高铁新区及小湾变电站片区棚户区改造项目配套设施建设工程	涂城街道	2024	2023年棚改涉及614户，新建连接小区及周边道路4公里，新建小区人行道4.5公里，新建小区绿化10000平方米，新建连接小区燃气管网3600米，新建供水管道6640米，新建排水管道5500米，新建防洪排涝等设施1230米，新建老年活动中心250平方米，新建托幼中心300平方米。	4,985	2,824				2,161	2,500	2024年6月	2024年9月	0	启动招投标工作	1,500	开工建设，完成土石方工程及路基整形、完成雨污管网及水稳层铺设，累计完成工程量的50%	1,000	完工			徽板公司	住建局	赖晶晶	卢宣合		
3	竣工投产	城市基础设施	开江县城市污水处理厂及配套管网改造项目	普安镇	2022-2024	提升改造城市污水处理厂一期，新建城市污水处理厂二期和箱格棚一座，新建DN1000污水管2300米，新建DN300污水管1800米、DN400污水管1700米、DN500污水管856米、DN600污水管200米以及雨污错接点整改和破路修复等。	29,000			2,000	27,000		2,900	已开工	2024年12月	725	累计完成总工程量的70%	725	累计完成总工程量的80%	725	累计完成总工程量的90%	725	完工		鼎盛公司	住建局	赖晶晶	谭红军	
4	竣工投产	城市基础设施	任市镇“省级百强中心镇”试点建设项目	任市镇	2023-2024	包括：1.“镇标”及节点景观建设项目；2.场镇道路交通建设；3.场镇亮化工程项目；4.垃圾中转站建设项目；5.人行街道修缮项目；6.任市镇污水管网配套建设及雨污分流改造；7.陶牌坊生活圈环境提升项目；8.任市镇公共文体场所及停车场建设项目。	8,710		1,510	3,700	3,500		2,700	已开工	2024年12月	300	启动垃圾中转站建设项目招投标工作，累计完成总工程量的70%	800	垃圾中转站建设项目开工建设，完成主体工程，累计完成总工程量的80%	800	垃圾中转站建设项目完成设施设备采购和安装，累计完成总工程量的90%	800	完工		任市镇政府	住建局	吴昌涛	熊廷英	
5	竣工投产	农林水利	开江县宝石桥水库除险加固工程	开江县讲治镇	2022-2024	新建放空隧洞，整治宝石桥水库大坝、副坝、溢洪道，整治前库取水口，前后库放水设施，完善大坝自动监测系统，新建水文自动测报系统；新建管理房等	17376	6950				5050	6000	已开工	2024年12月	1000	完成主坝、一副坝防渗墙70%；放空隧洞开挖、衬砌20%。	1500	完成主坝、一副坝防渗墙，放空隧洞开挖、衬砌50%；后库取水口完成40%；甘霖管理房及机关管理房开工建设。	2000	放空隧洞开挖、衬砌80%，完成甘霖管理站管理房主体工程，机关管理房完成50%，完成后库取水口主体。	1500	因供水任务，放空隧洞完成90%，其他工程全部完工，投入使用		开江宝石桥水库管理处	水管处	吴昌涛	朱宏刚	
6	竣工投产	工业	达州东部经开区开江园区特色产业园	经开区	2022-2024	总建筑面积6万平方米，包括标准化厂房、办公楼、绿化、市政配套等。	30,000			8,000	13,000	9,000	5,000	已开工	2024年12月	1400	完成厂房装饰装修100%，水电配套设施工程完成20%。	1200	完成厂房水电配套设施工程30%。	1200	完成厂房水电配套设施工程100%。	1200	交付使用。		金山公司	经开区	张永红	余洋	

序号	项目进度	项目类别	项目名称	建设地址	计划建设年限	建设规模及主要建设内容	总投资	资金来源					2024年投资计划	新开工项目计划开工月份 (xx年xx月)	竣工投产，加快建设项目计划完工月份 (xx年xx月)	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目用地（亩）	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	县级挂包领导	项目秘书	备注
																一季度		二季度		三季度		四季度							
								预算内资金	政府专项债券	行业（国债）专项资金	银行贷款资金	自筹或其他				投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度						
7	竣工投产	社会事业	开江县普安镇宝塔中心小学迁建工程（一期）	普安镇	2023-2024	新建幼儿园保教楼4200平方米及附属工程。	1800			1800			600	已开工	2024年8月	300	启动装饰装修	140	完成装饰装修工程的50%	160	完成装饰装修			教育局	教育局	谢春	潘峰		
8	竣工投产	交通	开江县X131长任路（长岭镇至高桥坝村段）美丽乡村路改建工程	长岭镇、任市镇	2022-2024	改建长岭镇至任市镇高桥坝村段道路。项目全长9.87公里，起点为长岭镇，止点为任市镇（高桥坝村段），三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。	8,511			2,587		5,924	5,958	已开工	2024年12月	1702.2	完成总工程量20%，累计完成工程量50%	1,702	完成总工程量20%，累计完成工程量70%	1276.65	完成总工程量15%，累计完成工程量85%	1276.65	全面完工	无	开盛集团	交通运输局	赖晶晶	梅见生	
9	竣工投产	城市基础设施	开江县公安局业务技术用房建设项目	涂城街道	2022-2024	新建公安业务用房9590平方米及附属道路、绿地、停车场、室外警体训练场等。	7,000	2642				4358	3000	已开工	2024年12月	700	完成室外附属工程50%，启动主体装修	700	完成附属工程	500	完成主体装修	1100	整体完工。		公安局	公安局	熊安	郝俊峰	
10	加快建设	工业	开江稻渔现代农业园区-文旅特色产业园工坊区建设项目	任市镇	2023-2028	项目总建筑面积14.1万平方米，主要建设工坊、生产和研发用房、工坊展区、仓储物流中心及配套基础设施	50000				30000	20000	12000	已开工	2025年12月	3000	完成主体结构建设	4000	完成一期所有楼栋主体建设	3000	完成一期所有装修工程	2000	完成一期所有工程并交付使用		田城集团	经信局	马林	熊伟	
11	加快建设	工业	达州东邻经开区开江园区保障性租赁住房建设项目	普安镇	2023-2025	规划建设净用地面积0.9万平方米，规划总建筑面积3.49万平方米。其中拟建住宅建筑面积2.05万平方米，拟建非住宅建筑面积0.61万平方米，地下建筑面积0.83万平方米。	17000		6100		7500	3400	6000	已开工	2025年7月	750	保障性住房项目主体施工完成10%	1500	保障性住房项目主体施工完成30%	1875	保障性住房项目主体施工完成55%	1875	保障性住房项目主体施工完成80%		田城集团	经开区	苟佳	胡晓林	
12	加快建设	社会事业	开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程（第二住院综合楼、行政后勤综合楼、科研教学楼、建筑连廊、地下车库及设备用房）建设项目	开江县涂城街道	2023-2025	第二住院综合大楼，建筑面积18000平方米；行政后勤综合大楼，建筑面积7000平方米；科研教学楼，建筑面积5000平方米	35000		35000				5,000	已开工	2025年12月	2000	桩基础完成80%	1000	桩基础完成100%，地下室完成20%	1000	地下室完成60%	1000	地下室完成100%		城普公司	卫健局	杨黎	郭柏	
13	新开工	城市基础设施	开江县2023年新宁路南段片区、五路口西街片区、建设街片区老旧小区改造项目	涂城街道	2024-2025	对开江县新宁路南段片区、五路口西街片区、建设街片区38个老旧小区进行改造，改造老旧小区雨污水管约3500m，污水管3500m，室外消防管网约1800米，道路黑化约22800平方米，地面沥青硬化约9500平方米，地面铺装约4500平方米，对老旧小区外墙清洗、修补等约78400平方米，墙体进行美化打造约19000平方米，改造老旧小区屋顶防水约12000平方米，屋顶整治约2650平方米，楼道公共区装饰约34300平方米，出入口美化约2250平方米，非机动车棚建设约1000平方米，新增和改造庭院照明约190盏，老旧小区三线规整约11760米，配套绿化、健身休闲娱乐设施、消防、垃圾收运、便民、无障碍等设施。	5,600			5,600			5,100	2024年4月		0	完成招投标工作	1,700	完成脚手架搭建及外墙翻新，累计完成总工程量的30%	1,700	完成小区楼道路灯及楼梯间乳胶漆，累计完成总工程量的60%	1,700	完成小区内道路铺装，累计完成总工程量的90%		徽槐公司	住建局	谢春	卢宣合	
14	新开工	城市基础设施	开江县2024年西大街农业巷片区老旧小区改造项目	涂城街道	2024-2025	涉及改造14个小区、1200户居民、37栋房屋、8.35万平方米。计划改造小区雨污管道改造；更新楼宇对讲门禁设备；小区屋顶防水；增添完善消防设施	1,200	240		960			400	2024年9月	2025年6月	0	完成规划、立项、可研、意见征求等前期工作	0	完成方案设计 & 概算	0	完成预算编制、财评、施工图设计及招投标工作并开工	400	完成雨污管网改造，完善消防设施及屋顶防水处理，完成工程量40%		住建局	住建局	谢春	卢宣合	
15	新开工	城市基础设施	开江县2024年普安镇新北街片区老旧小区改造项目	普安镇	2024-2025	涉及改造8个小区、2604户居民、50栋房屋、29.28万平方米。计划改造强弱电管线规整，小区雨污管道改造；增设充电桩；绿化优化；楼顶防水处理	2,604	521		2,083			800	2024年9月	2025年6月	0	完成规划、立项、可研、意见征求等前期工作	0	完成方案设计 & 概算	0	完成预算编制、财评、施工图设计及招投标工作并开工	800	完成雨污管网改造，完善消防设施及屋顶防水处理，完成工程量40%		住建局	住建局	谢春	卢宣合	

序号	项目进度	项目类别	项目名称	建设地址	计划建设年限	建设规模及主要建设内容	总投资	资金来源					2024年投资计划	新开工项目计划开工月份 (xx年xx月)	竣工投产、加快建设项目计划完工月份 (xx年xx月)	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目用地(亩)	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	县级挂包领导	项目秘书	备注
																一季度		二季度		三季度		四季度							
								预算内资金	政府专项债券	行业(国债)专项资金	银行贷款资金	自筹或其他				投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度						
16	新开工	城市基础设施	开江县2024年环城西路片区老旧小区改造项目	涂城街道	2024-2025	涉及改造5个小区、1296户居民、21栋房屋、10.5万平方米。计划改造小区屋顶防水;外墙更新处理;增添完善消防设施;墙体防水处理;增加停车位;小区道路黑化	1,296	259		1,037			360	2024年9月	2025年6月	0	完成规划、立项、可研、意见征求等前期工作	0	完成方案设计及概算	0	完成预算编制、财评、施工图设计及招投标工作并开工	360	完成雨污管网改造,完善消防设施及屋顶防水处理,完成工程量40%		住建局	住建局	谢春	卢宣合	
17	新开工	城市基础设施	开江县2024年原交警大队片区老旧小区改造项目	涂城街道	2024-2025	涉及改造11个小区、1741户居民、25栋房屋、11万平方米。计划改造小区屋顶防水;外墙更新处理;增添完善消防设施;墙体防水处理;增加停车位;小区道路黑化	1,741	348		1,393			600	2024年9月	2025年6月	0	完成规划、立项、可研、意见征求等前期工作	0	完成方案设计及概算	0	完成预算编制、财评、施工图设计及招投标工作并开工	600	完成雨污管网改造,完善消防设施及屋顶防水处理,完成工程量40%		住建局	住建局	谢春	卢宣合	
18	新开工	城市基础设施	开江县2024年县医院片区老旧小区改造项目	涂城街道	2024-2025	涉及改造8个小区、313户居民、13栋房屋、3.24万平方米。计划改造楼道修缮;小区雨污管道改造;强弱电管线规整;增设完善消防设施及路灯;小区道路黑化	460			460			150	2024年9月	2025年6月	0	完成规划、立项、可研、意见征求等前期工作	0	完成方案设计及概算	0	完成预算编制、财评、施工图设计及招投标工作并开工	150	完成雨污管网改造,完善消防设施及屋顶防水处理,完成工程量40%		住建局	住建局	谢春	卢宣合	
19	新开工	城市基础设施	开江县2024年接龙桥片区老旧小区改造项目	涂城街道	2024-2025	涉及改造2个小区、972户居民、8栋房屋、5.59万平方米。计划改造楼顶及墙体防水处理;外墙更新处理;小区雨污管道改造;管线规整;绿化优化	972	194		778			320	2024年9月	2025年6月	0	完成规划、立项、可研、意见征求等前期工作	0	完成方案设计及概算	0	完成预算编制、财评、施工图设计及招投标工作并开工	320	完成雨污管网改造,完善消防设施及屋顶防水处理,完成工程量40%		住建局	住建局	谢春	卢宣合	
20	新开工	城市基础设施	开江县2024年普安开发区片区老旧小区改造项目	普安镇	2024-2025	涉及改造8个小区、1754户居民、31栋房屋、17.03万平方米。计划改造楼顶及墙体防水处理;外墙更新处理;小区雨污管道改造;管线规整;绿化优化	1,754			1,403		351	680	2024年9月	2025年6月	0	完成规划、立项、可研、意见征求等前期工作	0	完成方案设计及概算	0	完成预算编制、财评、施工图设计及招投标工作并开工	680	完成雨污管网改造,完善消防设施及屋顶防水处理,完成工程量40%		住建局	住建局	谢春	卢宣合	
21	新开工	农林水利	开江县新盛河开江段防洪治理工程	开江县	2024-2025	综合治理河长6.08公里,新建堤防11.29公里	11123			6670		4453	6670	2024年6月	2025年12月	300	完成施工图编制,并送财政评审。	667	确定施工单位并开工建设,清表及削坡1500米	1300	持续开展清表及削坡3000米,浇筑砼1500米	4403	持续开展清表及削坡2000米,浇筑砼2000米	400.62	和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	吴晓熙	
22	新开工	农林水利	开江县城乡供水一体化项目	开江县	2024-2025	新建日供水3.5万m³/d的自来水厂1座,主要用于开江县城乡供水,主要建设内容为水厂建设、干支管网、设备工程、土石方工程、厂区工程、水质化验室、智慧水务和节水型设施建设等。	66195					66195	19800	2024年11月	2025年12月	100	完成项目勘察设计工作,并送财政评审	200	取得财政评审批复开展招标准备工作	500	完成招标投标并开工建设	19,000	完成日供水3.5万m³/d的自来水厂基础开挖及支管主体工程		和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	吴晓熙	
23	新开工	农林水利	四川开江高标准农田暨一二三产业融合发展项目(中国田园·竹溪记忆农旅融合乡村振兴建设项目)	开江县	2024-2025	新建建筑两栋及核心区景观建设	4800				4800		2800	2024年9月	2024年12月	0	立项、确定招标代理机构	0	编制施工图设计	0	完成财评、完成招标投标工作	2800	开工建设并完成合同工程量的60%		开建公司	农业农村局	谢春	唐高德	
24	新开工	农林水利	四川省开江县农村综合性改革试点试验项目	开江县	2024	“稻田+”产业示范园区建设、珍珠蚌基地建设、“稻田+”产业链数字提升、蟹苗基地建设、农地质量提升综合技术试点、开江区域公用品牌建设提升、开江智慧农业综合服务大数据中心建设、“开江稻渔产业大脑”建设、耕地保护智慧监测系统建设、农产品流通体系建设、乡村人才赋能、“农事通办”数字治理平台建设	16900			15000		1900	16900	2024年4月	2024年12月	0	完成招标投标工作及合同签订	5070	完成合同工程量的30%	6760	完成合同工程量的70%	5070	完成合同工程量的100%		开建公司	农业农村局	何先如	杜安安	
25	新开工	生态环保	开江县国家储备林及森林质量提升建设项目(一期)	长岭镇广福镇回龙镇灵岩镇甘棠镇	2022-2026	集约人工林栽培12309.41亩,现有林改培46445.65亩,中幼林抚育67185.83亩,特色经济林998.44亩及支撑体系建设工程	122400				95000	27400	39418	2024年3月	2026年12月	5280	一季度完成现有林改培5000亩、中幼林抚育1720亩、特色经济林1000亩	14796	二季度完成特色景观林1720亩,启动并加快防火通道、巡护步道、防火瞭望塔等建设工作	16638	三季度完成现有林改培30000亩,集约人工林1980亩,中幼林抚育20000亩	2654	四季度完成防火蓄水池、标识牌、森林瞭望塔、森林视频监控设备等		城管公司	林业局	张永红	蒋朝波	

序号	项目进度	项目类别	项目名称	建设地址	计划建设年限	建设规模及主要建设内容	总投资	资金来源					2024年投资计划	新开工项目计划开工月份 (xx年xx月)	竣工投产、加快建设项目计划完工月份 (xx年xx月)	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目用地（亩）	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	县级挂包领导	项目秘书	备注
																一季度		二季度		三季度		四季度							
								预算内资金	政府专项债券	行业（国债）专项资金	银行贷款资金	自筹或其他				投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度						
26	新开工	工业	成渝地区双城经济圈产业合作示范园标准化厂房	经开区	2024-2026	项目占地113.2亩，总建筑面积172097.13㎡；其中，综合楼建筑面积22060㎡，科研厂房建筑面积1620㎡，生产厂房建筑面积140400㎡，垃圾周转房建筑面积517.13㎡；建设园区配套道路3千米及充电桩、管网、停车位等配套设施。	60000				39000	21000	4000	2024年9月	2027年9月	200	开展招标准前期工作	500	完成地勘、设计工作。	1000	完成三通一平	2300	基础施工完成40%	113.2	四川涪源创新科技发展有限公司	经开区	张永红	余 洋	
27	新开工	城市基础设施	开江县城镇供水设施升级改造项目附属工程	新宁镇	2024-2025	一标段建设内容：1.原水压力前池改造；2.新絮凝池、新滤池、老絮凝池加防护棚盖；3.老絮凝池及滤池改造；4.修建一个材料库房。二标段建设内容：1.业务用房的内部装饰装修；2.中心化验室改造及设备采购。	2000		1500			500	540	2024年3月	2025年12月	150	完成原水压力前池改造	113	完成新絮凝池、新滤池、老絮凝池加防护棚盖。	91	完成老絮凝池及滤池改造。	186	完成修建一个材料库房。	无	开江县自来水公司	国资中心	苟 佳	谭本乾	
28	新开工	能源	万达开集中储配煤基地建设项目	开江县任市镇	2024-2026	建设规模及主要内容：一期用地295.29亩，二期用地108.45亩。主要建设内容为新建静态储煤能力约为100万吨煤炭储配工程（主要包括翻车机房、汽车受煤系统、配煤仓、汽车快速装车系统、带式输送机栈桥及转运站、生产集控、调度系统、供电系统、辅助厂房、仓库、给排水及消防工程、场区设施、通风除尘系统，附属道路、绿化及设施等工程）和新建新能源汽车充电桩、储煤场及光伏发电组件等配套设施。	120000					120000	3000	2024年12月	2026年12月	10	开展规划方案编制工作	20	加快完成规划方案和开展环评编制工作	300	完成初步设计方案、财评批复、招标等工作	2670	完成征地拆迁、场平工作及开展开工建设		兴开集团	国资中心	万书麟	胡志奎	

开江县2024年省市县重点项目计划表（加快前期）

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	项目秘书	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度					
合计（6个）					285,000									
一、市重点项目（4个）					225,000									
1	商贸流通及旅游	再生资源回收利用产业园区一期（报废机动车回收拆解利用）	开江县淙城街道	项目占地40亩，新建生产车间、库房、综合楼等，购置精细化拆解设备、氟利昂抽取设备、油水分离设备、抓机、升降机、切割机、压块机、叉车、牵引设备、称重设备、起重设备等生产设备及辅助设备76台套，总建筑面积共计约13000平方米	8000	开展项目选址	开展招商洽谈	签订招商协议	开展项目建设前期工作	杭州意象科技有限公司	商务局	万书麟	黄忠才	B
2	交通	开江至宣汉快速通道新建工程（系S504其中路段）	回龙镇、普安镇	新建开江至宣汉快速通道，路线全长14公里，按一级公路设计，双向四车道，路基宽度16米，路面宽度13米	78000	对接项目路线走向	对接项目路线走向	对接项目路线走向	编制可行性研究报告	开盛集团	交运局	刘卓林	崔学勤	B
3	工业	开江县风力发电项目	开江县永兴镇灵岩镇	在开江境内架设风力开展测风并设置风力发电机组，实现风力发电	50000	完成开江境内测风	进行测风分析，确定风电开发编制单位	编制风电开发实施方案	实施方案送省市审查	发改局	发改局	张贤波	蔡景元	B
4	农林水利	开江县大雄水库工程	开江县	拟建一座总库容1934万立方米的中型水库,主要建设内容为大雄水库枢纽工程、茶坪水库补水工程及供水管道工程。	89000	完成可研报告技术审查	完成可研报告流域复核，并报省发改委审查	完成项目立项批复	完成初设及招标工作，并开工建设。	和宁水利建设有限公司	水务局	袁 静	柏占敏	A
二、县重点项目（2个）					60000									
1	商贸流通及旅游	飞云温泉项目	讲治镇	该项目位于开江县讲治镇，总投资30000万元，建设工期24个月，项目占地规模56公顷，建设内容：建设特色农业创意体验园、温泉养生核心休闲区、森林游憩康体运动区、生态涵养湖泊观光区等。	30000	开展招商总体规划	达成意向性协议	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化和旅游局	文体旅游局	王忠武	范齐平	B
2	交通	成达万高铁开江南站站前广场及基础设施建设 项目(站前广场标段)	淙城街道	主要建设站前广场、社会车辆停车场，客运枢纽站、配套基础设施等。	30000	开展站前广场规划方案设计	完成站前广场规划方案，启动地勘、初设和施工图设计	完成站前广场地勘、施工图设计，编制预算送财政评审	完成站前广场的预算财评、施工招标并开工	开盛集团	交运局	王忠武	施敏成	A

备注：A类项目是指2024年底须达到开工条件的加快前期项目，B类项目是指其他加快前期项目。

开江县2024年“四个一批”重点项目计划表（竣工投产、加快建设、新开工）

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
																一季度		二季度		三季度		四季度						
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
合计			161个				1,899,107	39,509	59,100	150,504	665,775	984,219	340,438			50,737		71,160		101,565		116,978						
一、竣工投产项目（51个）							148,285	14,940	0	56,092	31,041	46,212	81,197			22,697		24,180		22,999		11,323						
1	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县2022年城东片 区城市燃气管道等老 化改造项目（一标 段）	淙城街道	2023- 2024	计划对东大街至大西街以南片区老旧燃气 管网庭院管道、用户设施、供排水管网进行 更新改造。	950	950					950	已开工	2024年12月	200	完成庭院管道 安装的60%， 累计完成总工 程量50%	250	完成庭院管道 安装，累计完 成总工程量 70%	250	完成立管、横 管安装，累计 完成总工程量 90%	250	完工		住建局	住建局	赖晶晶	
2	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县2022年城西片 区城市燃气管道等老 化改造项目（一标 段）	淙城街道	2023- 2024	计划对大西桥至五路口以南片区老旧燃气 管网庭院管道用户设施、供排水管网进行 更新改造。	1,200	1,200					1,200	已开工	2024年12月	300	完成庭院管道 安装，完成总 工程量的65%	300	完成立管、横 管安装，完成 总工程量的 80%	300	完成入户管线 安装，完成总 工程量的90%	300	完工		住建局	住建局	赖晶晶	
3	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县2022年老旧小 区燃气管网更新工程 （一标段）	淙城街道	2023- 2024	对橄榄广场、滨河东路、普安片区等50个 老旧小区燃气管网老化更新改造，改造供 水、雨水、污水管网等附属配套设施。	500	500					500	已开工	2024年12月	100	完成庭院管道 安装90%，完 成总工程量的 65%	150	完成庭院管道 安装，完成总 工程量的80%	150	完成立管、横 管安装，完成 总工程量的 90%	100	完工		住建局	住建局	赖晶晶	
4	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县2022年老旧小 区燃气管网更新工程 （二标段）	开江县	2023- 2024	计划对南山小区等小区燃气、供水、排水 管网进行更新改造。	490	490					490	已开工	2024年12月	100	完成庭院管道 安装90%，完 成总工程量的 65%	150	完成庭院管道 安装，完成总 工程量的80%	140	完成立管、横 管安装，完成 总工程量的 90%	100	完工		住建局	住建局	赖晶晶	
5	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县棚户区改造项 目燃气管网更新工程 （一标段）	淙城街道	2023- 2024	对11个棚户区项目燃气管网老旧更新改造 。	900	900					900	已开工	2024年12月	220	完成庭院管道 安装90%，完 成总工程量的 65%	240	完成庭院管道 安装，完成总 工程量的80%	220	完成立管、横 管安装，完成 总工程量的 90%	220	完工		住建局	住建局	赖晶晶	
6	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县2023年滨河西 路片区老旧小区配套 基础设施二标段	淙城街道	2023- 2024	新建县职中道路长553米、宽24米。包括 道路路基、雨污管道安装、人行道建设、 路面铺油、绿化栽植、亮化安装等。	1,600	1,600					1,600	已开工	2024年12月	400	待征拆完成 后，具备复工 条件完成道路 管网铺设，完 成工程量的 25%	400	待征拆完成 后，具备复工 条件完成人行 道铺贴，完成 工程量的50%	400	待征拆完成 后，具备复工 条件完成道路 水稳层铺设， 完成工程量的 75%	400	完工		住建局	住建局	赖晶晶	
7	竣工 投产	城市 基础 设施	“垃圾不上街”改革提 升城市环境质量工程	淙城街道	2023- 2024	安装分类果皮箱437个，垃圾临时投放亭 85个，新建垃圾中转站4座。	680			680			300	已开工	2024年9月	100	完成工程量的 60%	100	完成总工程量 80%	100	完工			住建局	住建局	赖晶晶		
8	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县中心城区（城 中村）棚户区改造 （二期）配套基础设 施建设	淙城街道	2022- 2024	二标段：新建盛世家庭开发楼盘南侧16米 道路291米；三标段：新建盛世家庭开发楼 盘西侧24米市政道路485米。	1,300	1,300					1,300	已开工	2024年12月	300	二标段完工	300	三标段完成水 稳层铺筑，累 计完成总工程 量的60%	300	三标段完成人 行道铺贴，累 计完成总工程 量的80%	400	三标段完工		住建局	住建局	赖晶晶	
9	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县高铁片区棚户 区改造配套基础设施 建设项目	淙城街道	2024	新建体育馆南侧规划市政道路，长 500米，宽24米市政道路，包括道路建设 、雨污管道安装、强弱电安装、人行道铺 贴，绿化、亮化等。	900	900					900	2024年4月	2024年9月	0	完成土地报征	450	开工建设，完 成场地平整、 土石方开挖外 运，累计完成 工程量的50%	450	完工			橄榄公司	住建局	赖晶晶		
10	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县老开中片区老 旧小区基础设施配套 及一老一小设施改造 项目	淙城街道	2024	主要对片区“三无”小区的排水管网、燃气 管网、小区内及周边人行道整治、停车位 改造、消防设施的完善及一老一小设施、 社共公共服务点、老年活动中心等改造。	460			460			460	2024年8月	2024年12月	0	完成立项、可 研	0	开展设计、预 算	230	完成招投标工 作，累计完成 工程量50%	230	完工		橄榄公司	住建局	谢 春	
11	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县城区易涝地段 排涝工程	淙城街道	2023- 2024	对稻香村、东派后侧、五路口和景观河堤 点位进行治理。	1,500	200			1,300		1,500	已开工	2024年12月	300	完成稻香村点 位治理，累计 完成总工程量 的30%	400	完成滨水景观 2、3号桥点位 治理，累计完 成总工程量的 60%	400	完成管道清淤 、疏通，完成 总工程量的 90%	400	完工		鼎盛公司	住建局	赖晶晶	
12	竣工 投产	交通	开江县2023年中央和 省级财政衔接推进乡 村振兴补助资金产业 发展及配套设施项目	所涉乡镇	2023- 2024	硬化社道路、产业耕作道及便民道95千 米；新建蓄水池、山坪塘28口；坡改梯 2800亩；新建现浇钢筋混凝土桥梁1座等	6500				6500		5200	已开工	2024年12月	0	开工建设	1200	完成基础工程	2800	完成主体工程	1200	完工投入使用		农业农村 局	农业农村 局	闫小东	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注	
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度							
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度						
13	竣工 投产	农林 水利	开江县明桥水库除险 加固工程	任市镇	2023- 2024	主要对溢洪道、大坝、放水设施进行整治 以及水库水环境综合治理	500			450		50	100	已开工	2024年4月	80	完成主体工程	20	竣工投入使用						和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东		
14	竣工 投产	农林 水利	开江县老河堰水库除 险加固工程	永兴镇	2023- 2024	主要对溢洪道、大坝、放水设施进行整治 以及水库水环境综合治理。	500			450		50	100	已开工	2024年9月	60	完成工程量的 80%	20	完成主体工程	20	竣工投入使用				和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东		
15	竣工 投产	农林 水利	开江县新街河小流域 水土流失综合治理工 程	任市镇	2023- 2024	综合治理水土流失面积24平方公里	840			840			840	已开工	2024年12月	250	完成石坎梯田 的39%，土坎 梯田30%，蓄 水池4口。	250	完成石坎梯田 的60%，土坎 梯田70%，蓄 水池6口，生 产道路路基， 沟渠基础开挖	200	完成石坎梯田 的80%，土坎 梯田90%，蓄 水池8口，生 产道路70%， 沟渠70%。	140	石坎梯田全面 完成，土坎梯 田全面完成， 坡式梯田全面 完成，蓄水池 全面完成，生 产道路全面完 成，沟渠全面 完成，山坪塘 整治全面完成		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东		
16	竣工 投产	农林 水利	“任市板鸭”地理标志 农产品保护工程项目	开江县	2022- 2024	培优区域特色品种、特色品种繁育基地建 设、提升产品特色品质、推进全产业链标 准化、叫响区域特色品牌、建立质量管控 机制等内容	997	500					497	250	已开工	2024年9月	50	完成任市板鸭 生产车间改造	100	建设一条任市 板鸭生产线及 污水处理设施	100	建立任市板鸭 全产业链生产 技术标准、建 设品牌文化展 示厅与品牌宣 传推广	0	竣工验收		四川全食 农业发展 有限公司、开江县 宝源白鹅 开发有限 责任公司、四川湖 芳科技有 限公司	农业农村 局	闫小东	
17	竣工 投产	农林 水利	开江县2023年“鱼米之 乡”建设项目	所涉乡镇	2023- 2024	新建稻渔综合种养2万亩以上，相对集中 连片5000亩以上的核心区不低于2个	500			500			500	已开工	2024年12月	300	全面完成开沟 任务	100	完成育苗	100	完成技术服务 任务	0	竣工验收		全县养殖 业主	农业农村 局	闫小东		
18	竣工 投产	农林 水利	2023秸秆综合利用重 点县项目	开江县	2023- 2024	在全县范围内提升4个秸秆收储中心和11 个秸秆收储点的收储能力。	701			701			701	已开工	2024年12月	100	建成4个收储 处理中心、8 个收储点	230	加快建成未完 工的3个收储 点	300	全面完成建设 任务和运营	71	竣工验收		农业农村 局	农业农村 局	闫小东		
19	竣工 投产	农林 水利	2023年普安镇麻鸭特 色产业强镇项目	普安镇	2023- 2024	对水禽核心育种场改造升级，改造圈舍 3500平方米；对原有1000亩“麻鸭+水稻” 种养循环基地进行改造提升，为养殖户 新建鸭舍50间；建设“水禽”数字农业信息 资源平台1个	930			300		630	930	2024年1月	2024年12月	300	完成水禽核心 育种场改造升 级；完成鸭舍 50间项目前期 设计；启动“ 水禽”数字农 业信息资源平 台建设	300	完成水禽核心 育种场改造升 级；启动鸭舍 50间项目建 设；完成“水 禽”数字农业 信息资源平台 主体建设	300	完成水禽核心 育种场改造升 级；完成鸭舍 50间项目建 设；完成“水 禽”数字农业 信息资源平台 建设项目建设	30	做好管理运营	0	农业农村 局	农业农村 局	闫小东		
20	竣工 投产	农林 水利	2024年耕地轮作休耕 试点项目	开江县	2024	发展大豆玉米带状复合6.5万亩	1300			1300			1300	2024年4月	2024年12月	0	编制实施方 案，完成招投 标工作	700	完成种子发 放，抓好春大 豆种植	600	做好春大豆田 间管理，抓好 夏大豆种植	0	项目验收		农户，种 植大户	农业农村 局	闫小东		
21	竣工 投产	农林 水利	四川开江2023年高标 准农田建设项目	所涉乡镇	2023- 2024	田型调整60640亩；建灌溉渠系90228米； 建田间道路477137米	35454	1500	0	15430	18524		21272	已开工	2024年9月	6491	完成田型调整 13660亩；建 灌溉渠系 19863米；建 田间道路 95427米	7530	田型调整 18192亩；建 灌溉渠系 27068米；建 田间道路 143140米	7253	田型调整 28788亩；建 灌溉渠系 43302米；建 田间道路 238570米	0	竣工验收		开穗公司	农业农村 局	闫小东		
22	竣工 投产	农林 水利	四川开江高标准农田 暨一二三产融合发 展项目（四川省达州市 开江县2022年中央预 算内投资高标准农田 建设）	所涉乡镇	2022- 2024	田型调整10074亩；建灌溉渠系35764米； 建田间道路70890米	10981	1500		4785	4696		2196	已开工	2024年3月	2087	完成主体工程	109	竣工验收						开穗公司	农业农村 局	闫小东		
23	竣工 投产	农林 水利	2023年“五良融合 宜 机改造”示范县建设项 目	回龙镇、 永兴镇、 新宁镇	2023- 2024	进行田土宜机化改造3300亩	1250			500		750	1250	已开工	2024年3月	1250	完成主体工程								相关家庭 农场	农业农村 局	闫小东		

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
24	竣工 投产	农林 水利	2023年标准化池塘和 尾水治理项目	开江县	2024	相对集中的池塘区域进行标准化池塘改造 和尾水治理1639亩	1640			492		1148	492	2024年6月	2024年12月	0	审定实施方 案，确定项目 实施主体	100	启动池塘标准 化改造	300	启动尾水治理	92	完成建设任 务，竣工验收		待确定	农业农 村局	闫小东	
25	竣工 投产	商贸 流通 及旅 游	开江县2022-2023产油 大县示范县(油菜)项 目	新宁镇、 甘棠镇、 任市镇	2023- 2024	主要新建3000吨菜籽油储存罐、改造低温 库及附属配套设施建设	1200			1050		150	900	已开工	2024年12月	200	完成油罐底柱 基础和填方， 钢棚仓正负零 以下	300	完成油罐基 柱，钢棚仓地 圈梁基础	300	完成油罐钢结 构，钢棚仓主 体工程完工	100	完成油罐护油 堤及附属工 程，完成钢棚 仓附属工程	10	鑫谷粮油 购销有限公 司	粮储中 心	张贤波	
26	竣工 投产	农林 水利	开江县2022年粮食品 种品质品牌提升项目	开江县任 市镇	2023- 2024	在巴蜀米业有限公司原有年产5万吨大米 生产线的基础上升级扩建一条年产10万吨 大米的全自动智能化包装生产线，实现订 单农业一万亩，提升两个粮油品牌。	2200			1000		1200	1800	已开工	2024年6月	800	主体设备安装 进度达到70% 。	1000	完成设备安装 及调试						四川巴蜀 米业有限公 司	粮储中 心	张贤波	
27	竣工 投产	商贸 流通 及旅 游	开江县农产品交易中 心	开江县 淙城街道	2024- 2024	改造1000㎡区域农产品交易中心和集配中 心，搭建县域保供仓储数字化管理体系， 购置信息化管理系统、智慧物联网设施设 备、运输设备等；改造3000㎡智慧冷链仓 储中心，购置仓储货架、冰温系统、变频 机组、压缩机、冷凝器、膨胀阀、保温材 料、管理系统及消防安防等设施设	1600			472		1128	1600	2024年4月	2024年12月	300	完成改造设计 方案	600	采购改造材料 、设备	400	完成冰温库改 造	300	完成项目建 设，竣工投用		开江县鑫 豪市场管 理有限公 司	商务局	万书麟	
28	竣工 投产	工业	物流仓库改造升级项 目	甘棠镇	2023- 2024	占地4000平方米，新建两座物流仓库等配 套相关物流设施。	2000					2000	500	已开工	2024年3月	500	完成仓库建设 100%								四川省开 江达开水 泥有限公 司	经信局	苟 佳	
29	竣工 投产	工业	荷叶酒生产线建设项 目	普安镇	2023- 2024	新建荷叶酒生产车间 1000㎡及荷叶酒生 产线一条（购置生产设备胶帽热缩机、全 自动贴标机、风刀式烘干机、封口机、电 子定量罐装机、洗瓶机、500 升立式智能 恒温发酵釜、10 吨级防爆转运灌等主要 设备 10 台套）。	1500					1500	1500	已开工	2024年12月	200	完成厂房装修 40%。	200	完成厂房装修 80%。	200	完成厂房装修 100%，设备 购置20%。	900	完成设备购置 及安装调试。		四川谷子 里酒业有 限公司	经信局	苟 佳	
30	竣工 投产	工业	莉丰电缆二期建设项 目	经开区	2023- 2024	在原厂区新建二期厂房3500平米，新采购 安装电缆、电线生产线各一条。	7,000					7000	150	已开工	2024年12月	50	完成厂房装饰 装修工程 100%，	50	设备购置50% ，	50	完成设备购置 100%，完成 设备调试达到 试生产条件。				四川莉丰 电缆有限 公司	经开区	苟 佳	
31	竣工 投产	工业	新能源汽车高新技术 研发项目	经开区	2023- 2024	租赁原香凯农公司厂房，建设智能化的涂 装生产线一条，汽车集成电路芯片生产线 一条，智能零部件组装线4条，配备120- 380吨注塑机10台，镗雕机4台、移印机2 台，年产约100万件汽车零部件产品。	15,000					15,000	300	已开工	2024年12月	0	安装调试现有 设备。	0	现有设备试生 产。	100	购置第二条生 产线设备50%。	200	购置第二条生 产线设备 100%。		四川百美 汽车零部 件有限公 司	经开区	苟 佳	
32	竣工 投产	社会 事业	开江县永兴镇新太初 级中学教学楼改扩建工 程	永兴镇	2023- 2024	新建教学楼2500平方米及附属工程。	700			700			300	已开工	2024年8月	150	启动装饰装修 工程的50%	70	完成装饰装修 工程的50%	80	完成装饰装修				教育局	教育局	杨 黎	
33	竣工 投产	社会 事业	开江县永兴镇中心小 学教学楼扩建工程	永兴镇	2023- 2024	新建教学楼3000平方米及附属工程。	800			800			300	已开工	2024年8月	150	启动装饰装修 工程的50%	70	完成装饰装修 工程的50%	80	完成装饰装修				教育局	教育局	杨 黎	
34	竣工 投产	社会 事业	开江县示范幼儿园保 教楼扩建工程	淙城街道	2022- 2024	扩建保教楼3200平方米及附属工程。	850			850			850	已开工	2024年12月	200	完成基础施工 。	200	完成主体一、 二层。	200	完成主体三、 四层施工。	250	完成装饰装修 施工。		教育局	教育局	杨 黎	
35	竣工 投产	社会 事业	开江县永兴中学 综合楼建设工程	永兴镇	2022- 2024	新建学综合楼2500平方米及相关附属工程 。	520			520			520	已开工	2024年12月	150	完成基础施工 。	150	完成主体一、 二层。	150	完成主体三、 四层施工。	70	完成装饰装修 。		教育局	教育局	杨 黎	
36	竣工 投产	社会 事业	开江县甘棠初级中学 综合楼建设工程	甘棠镇	2023- 2024	新建综合楼2500平方米及附属工程	800			720		80	600	已开工	2024年9月	200	完成主体二、 三层建设。	200	完成主体四层 。	200	完成装饰装修 。				教育局	教育局	谢 春	
37	竣工 投产	社会 事业	开江县普安初级中学 教学综合楼建设工程	普安镇	2023- 2024	新建教学楼3000平方米及附属工程。	750			750			600	已开工	2024年9月	200	完成主体二、 三层建设。	200	完成主体四层 。	200	完成装饰装修 。				教育局	教育局	谢 春	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
38	竣工 投产	社会 事业	开江县长岭中学教学 楼建设工程	长岭镇	2023- 2024	新建教学楼3000平方米及附属工程。	660			600		60	500	已开工	2024年9月	200	完成主体二、 三层建设。	200	完成主体四层 。	100	完成装饰装修 。				教育局	教育局	谢 春	
39	竣工 投产	交通	开江县X116三灵路 （三汇口乡至灵岩镇 段）美丽乡村路改建 工程	灵岩镇	2022- 2024	项目全长5.424公里，起点位于开州区三 汇口乡与开江县灵岩镇交界处，止点位于 灵岩镇太和桥桥头，三级公路，路基宽 7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。	3,400			1,302		2,098	2,210	已开工	2024年12月	680	完成总工程量 20%，累计完 成工程量55%	680	完成总工程量 20%，累计完 成工程量75%	510	完成总工程量 15%，累计完 成工程量90%	340	全面完工	无	开盛集团	交通局	赖晶晶	
40	竣工 投产	交通	开江县 Y008X119C875（赵 家坪村至长田乡段） 美丽乡村路改建工程	普安镇、 回龙镇	2022- 2024	项目全长8.044公里，起点为回龙镇赵家 坪村，止点为长田乡岩门子村，三级公 路，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混 凝土路面。	4,828			1,931		2,897	3380	已开工	2024年12月	966	完成总工程量 20%，累计完 成工程量50%	966	完成总工程量 20%，累计完 成工程量70%	724	完成总工程量 15%，累计完 成工程量85%	724	全面完工	无	开盛集团	交通局	赖晶晶	
41	竣工 投产	交通	开江县X144八万路 （八庙社区至竹溪村 段）美丽乡村路改建 工程	八庙镇、 长岭镇、 任市镇	2022- 2024	项目全长8.463公里，起点为八庙镇八庙 社区，止点为任市镇竹溪村，三级公路， 路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土 路面。	4,057			2,031		2,026	2434	已开工	2024年12月	608.55	完成总工程量 15%，累计完 成工程量55%	811.4	完成总工程量 20%，累计完 成工程量75%	608.55	完成总工程量 15%，累计完 成工程量90%	405.7	全面完工	无	开盛集团	交通局	赖晶晶	
42	竣工 投产	交通	开江县X120永南路 （永兴镇至骑龙乡 段）美丽乡村路改建 工程	永兴镇、 普安镇	2022- 2024	项目全长7.926公里，起点位于永兴场 镇，止点位于骑龙社区骑龙桥桥头，三级 公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青 混凝土路面。	4762				4762		2857	已开工	2024年12月	952.4	完成总工程量 20%，累计完 成工程量60%	952.4	完成总工程量 20%，累计完 成工程量80%	476.2	完成总工程墨 10%，累计完 成工程量90%	476.2	全面完工	无	开盛集团	交通局	赖晶晶	
43	竣工 投产	交通	开江县X128八任路 （三家湾至大兴庙村 段）美丽乡村路改建 工程	八庙镇	2022- 2024	项目全长3.441公里，起点位于八庙镇三 家湾，止点位于大兴庙村，三级公路，路 基宽7.5-8.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土 路面。	1,674			822		852	837	已开工	2024年6月	334.8	完成总工程量 20%，累计完 成工程量70%	502.2	全面完工					开盛集团	交通局	赖晶晶		
44	竣工 投产	交通	开江县农村公路安全 生命防护工程	相关乡镇	2022- 2024	对182.559公里急弯、陡坡、临水、临崖 等安全隐患路段安装波形护栏、标志牌、 减速带等安防设施。	4411			2848		1563	1,323	已开工	2024年12月	352.88	完成总工程量 8%，累计完 成工程量78%	352.88	完成总工程量 8%，累计完 成工程量86%	352.88	完成总工程量 8%，累计完 成工程量94%	264.66	全面完工		开盛集团	交通局	赖晶晶	
45	竣工 投产	交通	开江县Y209 C556任 顶路转洞桥1社-转洞 桥7社（任市镇场镇至 联盟桥村段）美丽乡 村路改建工程（田米 水乡项目）	八庙镇、 长岭镇、 广福镇、 任市镇	2023- 2024	项目全长7.189公里，其中：主线起点位 于任市镇场镇路与产业路交叉口，止点位 于S201开江县与重庆市交界联盟桥，长 6.064公里；支线起点位于甘棠镇周家 桥，止点位于省道201，长1.125公里。三 级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥 青混凝土路面。	4,784			1,725	3,059		3,349	已开工	2024年12月	478	完成总工程量 10%，累计完 成工程量40%	478	完成总工程量 10%，累计完 成工程量50%	717	完成总工程量 15%，累计完 成工程量65%	1676	全面完工		开盛集团	交通局	赖晶晶	
46	竣工 投产	交通	开江县采矿权矿产资 源开发配套道路建设 工程	八庙镇、 长岭镇、 广福镇、 任市镇	2023- 2024	项目全长17.765公里，建设内容主要为路 基工程、路面工程、安防工程等。	5,000	3,400		0		1,600	2,750	已开工	2024年9月	1000	完成总工程量 20%，累计完 成工程量65%	1000	完成总工程量 40%，累计完 成工程量85%	750	全面完工			开盛集团	交通局	赖晶晶		
47	竣工 投产	交通	开江县危桥改造工程	普安镇、 八庙镇、 任市镇	2023- 2024	拆除重建跳蹬桥、双石桥等5座桥梁。	850					850	340	已开工	2024年9月	100	完成五座桥梁 主体工程	180	完成双石桥、 向阳桥、跳跳 桥建设	60	完成柏福桥、 猴子桥建设			开盛集团	交通局	赖晶晶		
48	竣工 投产	交通	2022年开江县国道 G542、省道S201养护 工程	甘棠镇、 任市镇	2023- 2024	对19.182公里道路进行养护。 第一段长约 7.04公里，起点位于讲治镇灯 塔村牌楼处（K187+234），止点位于甘 棠镇郑家院子（K194+274）。 第二段长12.142公里，起点位于甘棠加油 站（K197+858），止点位于任市镇场场 路出口（K210+000）。	1,916			1,534		382	1,916	2024年4月	2024年12月	187	完成财政评审 及招标	479	开工建设	617	开展铺油、画 线，完善附属 设施	633	完工（高铁借 道除外）		开盛集团	交通局	赖晶晶	
49	竣工 投产	交通	2023年通村通组道路 工程	所涉及乡 镇	2024	下达各乡镇（街道）撤并村畅通工程及自 然村通硬化路工程计划共计50公里，路面 宽度达到4.5米	3000			1750		1250	3000	已开工	2024年12月	450	完成工程量 15%	600	完成工程量 20%	900	完成工程量 30%	1,050	完工		开盛集团	交通局	赖晶晶	
50	竣工 投产	交通	S201乌鸭桥危桥改建 工程	普安镇	2024- 2024	桥梁及接道共计220米，桥梁工程，路基 工程、路面工程等。	650					650	650	2024年4月	2024年9月	0	完成招标	340	完成桥梁主体 结构。	310	完工			开盛集团	交通局	赖晶晶		
51	竣工 投产	城市 基础 设施	开江县公安局普安派 出所迁建工程	普安镇	2023- 2024	新建业务用房1993平方米及附属用房、道 路、绿地、停车场、室外警体训练场等。	800					800	500	已开工	2024年6月	300	完成主体工程	200	全面完工					公安局	公安局	熊 安		

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
																一季度		二季度		三季度		四季度						
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
二、加快建设项目（19个）						1113476	0	23800	23692	445727	620257	133512				24525		32470		43177		33340						
1	加快 建设	城市 基础 设施	开江县2022年保障性 租赁住房建设（二期 项目）	普安镇	2022- 2025	项目占地面积为5612平方米。总建筑面积 为21002.12 平方米，新建住房442套 （间）及小区道路、供排水、绿化、路灯 、健身场所等配套基础设施建设。	12,000			2,400	9,600		4,000	已开工	2025年6月	1,500	完成主体的 50%	1,000	完成主体的 70%	1,000	完成主体工程	500	启动内外装饰 工程		鼎盛公司	住建局	谢 春	
2	加快 建设	城市 基础 设施	开江县2021年城市棚 户区改造一期（5、6 号楼）	淙城街道	2023- 2025	计划建设5号楼和6号楼，总建筑面积 35211.88平方米（其中5号楼建筑面积 6218.20平方米，6号楼建筑面积29015.68 平方米），建筑用地面积24124平方米， 住宅180套，停车位159辆。	15,000		15,000				1,000	2024年7月	2026年7月	0	完成征拆5# 楼用地红线 内的拆迁工 作50%	0	完成征拆5# 楼用地红线 内的拆迁工 作100%	500	开工建设， 完成5号楼基 础工程	500	5号楼完成主 体5层		鼎盛公司	住建局	谢 春	
3	加快 建设	农林 水利	开江县南河开江段防 洪治理工程	广福镇、 长岭镇、 八庙镇	2023- 2025	综合治理河长15.578公里	12131			6931		5200	4400	已开工	2025年5月	1800	浇筑砼基础 4600米，面板 砼浇筑3200米 。	650	浇筑砼基础 1800米，面板 砼浇筑1400米 。框格梁浇筑 800米。	650	浇筑砼基础 1600米，面板 砼浇筑1800米 。框格梁浇筑 1000米。	1300	浇筑砼基础 2800，面板砼 浇筑2600。框 格梁浇筑2100 米。	317.73	和宁水利 建设有限公 司	水务局	闫小东	
4	加快 建设	农林 水利	开江县新盛河任市镇 黄泥垭段防洪治理工 程	任市镇	2023- 2025	新建堤防4792.79米。	3580			2154		1426	2000	已开工	2025年1月	500	完成基础施工 1000米	200	完成基础施工 500米	200	完成基础施工 500米	1100	完成基础施工 2000米	326.56	和宁水利 建设有限公 司	水务局	闫小东	
5	加快 建设	农林 水利	开江县新盛河任市镇 南京桥段防洪治理工 程	任市镇	2023- 2025	新建堤防3929.83米。	2903			1756		1147	1600	已开工	2025年1月	400	完成基础施工 800米	150	完成基础施工 350米	150	完成基础施工 350米	900	完成基础施工 1500米	290.99	和宁水利 建设有限公 司	水务局	闫小东	
6	加快 建设	农林 水利	开江县第三次全国土 壤普查项目	开江县	2023- 2025	采集表层土样830个，剖面样点35个；样 品化验工作；数据成果的编制	856			45		811	520	已开工	2025年12月	120	完成土样的采 集830个	130	样品化验工作 完成30%	140	样品化验工作 完成50%	130.00	样品化验工作 完成80%		开穗公司	农业农 村局	闫小东	
7	加快 建设	农林 水利	东方希望100万头现代 化生猪养殖基地项目	回龙、普 安、讲治	2019- 2025	建设5万头种猪场，到2025年达到年出栏 生猪100万头	150000					150000	20000	已开工	2025年12月	1000	讲治大雄出栏 肥猪4000头； 普安方居庙场 进行场平	3000	讲治大雄出栏 肥猪4000头； 普安方居庙场 完成场平	11000	讲治大雄出栏 肥猪4000头； 普安方居庙场 主体建设开工	5000	讲治大雄出栏 肥猪4000头； 普安方居庙场 完成主体建设		东方希望 集团	畜牧中 心	闫小东	
8	加快 建设	社会 事业	开江县第二人民医院 新区二期工程	任市镇	2022- 2025	新建住院综合楼、医技楼约24000㎡及其 附属设施	11000		8800			2200	3000	已开工	2025年6月	800	完成主体施工	600	完成装饰装修 施工20%	800	完成装饰装修 施工40%	800	完成装饰装修 施工60%		开江县凯 风医疗经 营有限公司	卫健局	杨 黎	
9	加快 建设	社会 事业	开江县万花岭公墓扩 建项目	万花岭村	2023- 2025	项目总规划用地面积约95.00亩，总建筑 面积约 8699.02 m，主要建设规模及内容： (1)建设悼念厅2203.08 m，综合楼2985.72 m，骨灰楼2014.32 m火化间 1495.9 m；(2) 建设墓穴 22000 个，其中建设节地壁墓 2000个，生态草坪墓 4000 个，异型墓 7000 个，金山骨灰堂格(3) 新建殡葬配套 基础位 5000个;建设生态树葬墓 4000个;设 施、广场、停车场、绿化景观、道路等工 程。	25000				17000	8000	1600	已开工	2025年12月	0	加快项目前期 工作	300	启动项目内场 平工作并进行 悼念厅基础建 设。	600	完成悼念厅主 体工程、完成 综合楼一层并 启动场内道路 工程。	700	悼念厅、综合 楼、骨灰楼及 场内道路完工 。	87.02	田城集团	民政局	万书麟	
10	加快 建设	工业	四川开江光电产业园 项目	经开区	2022- 2027	项目分三期建设。一期建设触控显示模组 生产项目；二期建设特种超薄电子光学材 料生产项目；三期重点布局招引建设光电 产业上下游光学膜材、新型显示、智能光 伏等项目。	500000				400000	100000	21000	已开工	2027年12月	3000	一期黄光生 产线洁净厂房装 修工程完成 100%，	5000	一期黄光线 生产装修完成、 设备采购完成 100%，	8000	一期黄光线生 产装修完成、 设备采购完 成，	5000	一期黄光线生 产装修完成、 设备采购完 成，		四川涪源 创新科技 发展有限公 司	经开区	张永红	
11	加快 建设	社会 事业	开江县普安镇中心小 学学生食堂建设工程	普安镇	2023- 2024	新建学生食堂2200平方米及相关附属工程 。	480			430		50	400	已开工	2025年6月	100	完成基础施工 。	100	完成主体一、 二层。	100	完成主体三层 施工。	100	启动装饰装修 。		教育局	教育局	杨 黎	
12	加快 建设	社会 事业	开江县梅家综合学校 教学楼建设工程	梅家乡	2023- 2024	新建教学楼2300平方米及附属工程。	660			600		60	500	已开工	2025年3月	100	完成基础施工 。	100	完成主体一、 二层。	150	完成主体三、 四层施工。	150	启动装饰装修 。		教育局	教育局	谢 春	
13	加快 建设	社会 事业	开江县任市镇第二小 学幼儿园建设工程	任市镇	2023- 2024	新建保教楼3500平方米及附属工程。	1600			1200		400	1000	已开工	2025年6月	200	完成基础施工 。	300	完成主体一、 二层。	300	完成主体三、 四层施工。	200	启动装饰装修 。		教育局	教育局	谢 春	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预 算 内 资 金	政 府 专 项 债 券	行 业（国 债） 专 项 资 金	银 行 贷 款 资 金	自 筹 或 其 他				一 季 度		二 季 度		三 季 度		四 季 度						
																投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度					
14	加快 建设	社会 事业	开江县任市镇第一小学教学楼建设工程	任市镇	2023- 2025	新建教学楼2500平方米及附属工程。	660			600		60	500	已开工	2025年3月	100	开始基础施工。	200	完成基础施 工，进行主体 一层施工。	100	完成主体二、 三层施工。	100	完成主体四层 施工并启动装 饰装修。		教育局	教育局	谢 春	
15	加快 建设	交通	成都经达州至万州高速铁路	淙城街道、 普安镇、 新宁镇、 讲治、 甘棠镇	2022- 2027	开江段全长22.077公里，桥长 5.928km，途经我县讲治镇、甘棠镇、新宁镇、淙城街道、普安镇，在开江设站房一座（开江南站），位于我县淙城街道黄泥沟村。	350000					350000	61992	已开工	2027年12月	13225	桥梁工程完成 桩基71根、承 台35座、墩身 31座；路基工 程完成土石方 开挖8万方、 填方10万方、 防护工程 6518m³；隧道 工程完成开挖 支护636米。	17420	桥梁工程完成 承台20座、墩 身30座、框架 桥1座、连续 梁6米；路基 工程、防护工 程全部完成； 隧道工程完成 开挖支护1310 米。	16987	桥梁工程下部 结构全面完 成；隧道工程 完成开挖支护 1263米。	14360	完成桥梁工程 上部结构，预 制箱梁架设； 隧道工程完成 开挖支护1283 米。	无	成兰公司	发改局	万书麟	
16	加快 建设	交通	开江县Y208Y057红龙路老路（凉风垭村至三清庙村段）美丽乡村路改建工程	任市镇	2023- 2025	项目全长7.2公里，起点为任市镇三清庙村，止点为凉风垭村段，三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。	4943			1728	3215		2000	已开工	2025年12月	330	完成工程量 10%	660	完成工程量 20%，累计完 成总工程量 30%	505	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 45%	505	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 60%		开盛集团	交通局	赖晶晶	
17	加快 建设	交通	开江县Y205丁龙路（回头弯至天成罐村段）美丽乡村路改建工程	永兴镇、 新宁镇	2023- 2025	项目全长16.1公里，起点为开梅路回头弯，止点为永兴镇天成罐村，三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。	10664			3864	6800		3500	已开工	2025年12月	600	完成工程量 10%	1160	完成工程量 20%，累计完 成总工程量 30%	870	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 45%	870	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 60%		开盛集团	交通局	赖晶晶	
18	加快 建设	交通	开江县X128八任路（甘棠镇至任市镇）段美丽乡村路改建工程	甘棠镇、 任市镇	2023- 2025	项目全长7.3公里，起点为甘棠镇甘棠社区，止点为任市镇高洞村，三级公路，路基宽7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面。	4015				3112	903	1500	已开工	2025年12月	250	完成工程量 10%	500	完成工程量 20%，累计完 成总工程量 30%	375	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 45%	375	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 60%		开盛集团	交通局	赖晶晶	
19	加快 建设	交通	开江县Y100Y162龙万路胡孙路（胡家沟村至万花岭村段）美丽乡村路改建工程	新宁镇	2023- 2025	项目全长12.4公里，起点为新宁镇孙家沟村，止点为胡家沟村，三级公路，路基宽6.5米，路面宽度5.5米，沥青混凝土路面。	7984			1984	6000		3000	已开工	2025年12月	500	完成工程量 10%	1000	完成工程量 20%，累计完 成总工程量 30%	750	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 45%	750	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 60%		开盛集团	交通局	赖晶晶	
三、新开工项目（92个）							637346	24569	35300	70720	189007	317750	125729			3515		14510		35389		72315						
1	新开工	城市 基础 设施	开江县2023年滨河西路片区老旧小区配套基础设施三标段	淙城街道	2024- 2025	对滨河西路片区配套基础设施及公共服务设施改造提升，长约550米，建设内容包括路面及人行道改造、路灯安装等。	2,200	2,200					1,320	2024年6月		0	完成预算、财 评等前期工作	330	完成招投标并 开工建设，完 成工程量的 15%	440	完成道路管网 铺设、人行道 铺贴完成工程 量的35%	550	完成道路水稳 层铺贴，完成 工程量的60%		住建局	住建局	赖晶晶	
2	新开工	城市 基础 设施	开江县2022年老旧小区燃气管网更新工程（三标段）	淙城街道	2024- 2025	计划对橄榄广场等小区燃气、供水、排水管网进行更新改造。燃气管网改造3.5千米，供水改造管道3千米，PPR管及衬塑管安装等。	750	750					540	2024年6月		0	完成预算、财 评等前期工作	120	完成招投标并 开工建设，完 成工程量的 15%	150	完成庭院管道 安装，完成工 程量的35%	270	完成立管、横 管安装，完成 工程量的70%		住建局	住建局	赖晶晶	
3	新开工	城市 基础 设施	开江县2022年老旧小区燃气管网更新工程（四标段）	淙城街道	2024- 2025	计划对东方国际等小区燃气、供水、排水管网进行更新改造。	750	750					540	2024年6月		0	完成预算、财 评等前期工作	120	完成招投标并 开工建设，完 成工程量的 15%	150	完成庭院管道 安装，完成工 程量的35%	270	完成立管、横 管安装，完成 工程量的70%		住建局	住建局	赖晶晶	
4	新开工	城市 基础 设施	开江县棚户区改造项目燃气管网更新工程（二标段）	淙城街道	2024- 2025	计划对开江县建设银行职工集资楼、老农行家属院、粮站家属院、人民银行小区、蔬菜公司职工宿舍、蜀新建筑公司家属院等小区燃气、供水、排水管网进行更新改造。	790	790					580	2024年6月		0	完成预算、财 评等前期工作	130	完成招投标并 开工建设，完 成工程量的 15%	160	完成庭院管道 安装，完成工 程量的35%	290	完成立管、横 管安装，完成 工程量的70%		住建局	住建局	赖晶晶	
5	新开工	城市 基础 设施	开江县棚户区改造项目燃气管网更新工程（三标段）	淙城街道	2024- 2025	计划对质检局家属院、老干所家属院、农机局家属院、农资公司家属院、曲酒厂家属院、人大家属院、审计局家属院等小区燃气、供水、排水管网进行更新改造。	810	810					600	2024年6月		0	完成预算、财 评等前期工作	130	完成招投标并 开工建设，完 成工程量的 15%	170	完成庭院管道 安装，完成工 程量的35%	300	完成立管、横 管安装，完成 工程量的70%		住建局	住建局	赖晶晶	
6	新开工	城市 基础 设施	开江县2022年普安片区城市燃气管道等老化改造项目	淙城街道	2024- 2025	计划对五路口至小南街以南片区老旧燃气管网庭院管道32千米、立管83千米，对4890户用户自闭阀、报警器等设施进行更新改造；计划对普安片区供水改造庭院管道8千米，立管34千米，PPR管及衬塑管安装等。	4,466	4,466					1,400	2024年6月		0	完成预算、财 评等前期工作	0	完成招投标工 作	700	完成庭院管道 安装10%，完 成总工程量的 15%	700	完成庭院管道 安装20%，完 成总工程量的 30%		住建局	住建局	赖晶晶	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目 用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
7	新开工	城市 基础 设施	开江县滨河片区老旧 燃气管网更新改造工 程项目	涂城街道	2024- 2025	计划对开江县滨河片区老旧燃气管网庭院 管道35千米，立管42千米，对3525户用户 设施进行更新改造，安装自闭阀、报警器 等；计划对开江县滨河片区供水改造11千 米，PPR管及衬塑管安装等。	4,063	4,063					1,200	2024年6月		0	完成预算、财 评等前期工作	0	完成招投标工 作	600	完成庭院管道 安装10%，完 成总工程量的 15%	600	完成庭院管道 安装20%，完 成总工程量的 30%		住建局	住建局	赖晶晶	
8	新开工	城市 基础 设施	开江县涂城街道片区 城市危旧房改造项目	涂城街道	2024- 2025	涉及改造C、d级危房168户	2,550			850		1,700	500	2024年11月		0	启动规划编制 工作	0	完成方案设计和 预算	0	完成财评和招 投标工作	500	开工建设，完 成征拆，累计 完成总工程量 30%		住建局	住建局	谢 春	
9	新开工	城市 基础 设施	开江县普安镇片区城 市危旧房改造项目	普安镇	2024- 2025	涉及改造C、d级危房69户	1,050			350		700	300	2024年11月		0	启动规划编制 工作	0	完成方案设计和 预算	0	完成财评和招 投标工作	300	开工建设，完 成征拆，累计 完成总工程量 20%		住建局	住建局	谢 春	
10	新开工	城市 基础 设施	开江县2022年城西片 区城市燃气管道等老 化改造项目（二标 段）	涂城街道	2024	计划对电力工程公司家属院、畜牧局家属 院、农业农村局家属院、西城粮站家属院 等小区燃气、供水、排水管网进行更新改 造。	1,200	1,200					860	2024年3月		120	开工建设，完 成总工程量的 10%	200	开工建设，完 成庭院管道安 装20%，累计 完成总工程量的 25%	240	完成庭院管道 安装，累计完 成总工程量的 45%	300	完成立管、横 管安装，累计 完成总工程量的 70%		住建局	住建局	赖晶晶	
11	新开工	城市 基础 设施	开江县2022年城东片 区城市燃气管道等老 化改造项目（二标 段）	涂城街道	2024	计划对东方之娇、老建委家属院、工会家 属院、残联家属院等小区燃气、供水、排 水管网进行更新改造。	1,200	1,200					860	2024年3月		120	开工建设，完 成总工程量的 10%	200	开工建设，完 成庭院管道安 装20%，累计 完成总工程量的 25%	240	完成庭院管道 安装，累计完 成总工程量的 45%	300	完成立管、横 管安装，累计 完成总工程量的 70%		住建局	住建局	赖晶晶	
12	新开工	城市 基础 设施	开江县2024年保障性 租赁住房建设项目	开江县	2024- 2026	在全县11个镇，1个乡、1个街道办进行新 建、改建或利用闲置用房维修作为保障性 住房使用。主要针对房屋结构、内装饰、 水电等。计划筹集保障性租赁住房402套 间进行改建。	2,000			1,400		600	200	2024年12月		0	启动规划编制 工作	0	完成方案设计和 预算	0	完成财评和招 投标工作	200	开工建设，完 成场平工程， 完成总工程量 10%		住建局	住建局	谢 春	
13	新开工	城市 基础 设施	开江县2023年新宁路 北段片区老旧小区改 造项目	涂城街道	2024- 2025	对开江县新宁路北段片区22个老旧小区进行 改造，改造室外消防管网约1071米，道 路黑化约2826平方米，地面沥青硬化约 11327平方米，地面铺装约622平方米，改 造老旧小区污水管网457米，雨水管网 1033米，对老旧小区外墙清洗、修补等约 51163平方米，墙体进行美化打造约3632 平方米，围墙和消防通道美化及文化打造 约606平方米，改造老旧小区屋顶防水约 8657平方米，屋顶雨棚约2951平方米，楼 道公共区装饰约20290平方米，出入口美 化约1956平方米，非机动车棚建设约371 平方米，改造庭院照明约66盏，并对老旧 小区三线进行规整，配套绿化、健身休闲 娱乐设施、消防、垃圾收容、便民、无障 碍等设施。	3,310			3,310			2,850	2024年4月		0	完成招投标工 作	950	完成脚手架搭 建及外墙翻 新，累计完成 总工程量的 30%	950	完成小区楼道 路灯及楼梯间 乳胶漆，累计 完成总工程量的 60%	950	完成小区内道 路铺装，累计 完成总工程量的 90%		橄榄公司	住建局	谢 春	
14	新开工	城市 基础 设施	开江县2023年滨河西 路片区老旧小区改造 项目	涂城街道	2024- 2025	对开江县2023年滨河西路片区老旧小区改 造项目7个老旧小区进行改造，改造老旧 小区雨水管约1130m，污水管1130m，新 增和改造消防管网约2700米，小区连接燃 气管2250m，燃气立管4600m，地面黑化 约3502平方米，沥青道路约379平方米， 地面铺装约834平方米，改造老旧小区屋 顶改造约6736平方米，楼道装饰装修约 2700平方米，非机动车棚建设约360平方 米，新增和改造庭院照明约15盏，老旧小 区三线规整并配套公共活动场地、消防、 垃圾收容、文化休闲场地等设施。	1,000			1,000			900	2024年4月		0	完成招投标工 作	300	完成脚手架搭 建及外墙翻 新，累计完成 总工程量的 30%	300	完成小区楼道 路灯及楼梯间 乳胶漆，累计 完成总工程量的 60%	300	完成小区内道 路铺装，累计 完成总工程量的 90%		橄榄公司	住建局	谢 春	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
15	新开工	城市基础设施	开江县2023年东方国际片区老旧小区改造项目	涂城街道	2024-2025	对开江县东方国际片区金山花园、江都花园、东方国际及鸿鑫鼎盛等4个老旧小区进行改造，其中建筑清洗排污97542平方米，改造提升7176平方米，屋顶改造44468平方米，沥青面层2378平方米，透水铺装7124平方米，新建及改造车棚692平方米，楼道修缮86个，改造雨水管1650米，改造污水管1510米，燃气管网改造约2250米，三线规整约21840米，并完善和改造小区入户、消防、照明、垃圾收容、文化休闲、娱乐、绿化等设施。	3,500			3,500			1,500	2024年4月		0	完成招标投标工作	500	完成脚手架搭建及外墙翻新，累计完成总工程量的30%	500	完成小区楼道路灯及楼梯间乳胶漆，累计完成总工程量的60%	500	完成小区内道路铺装，累计完成总工程量的90%		橄榄公司	住建局	谢 春	
16	新开工	城市基础设施	开江县2023年普安农贸市场片区老旧小区改造项目	普安镇	2023-2024	涉及改造2个小区，户数共计948户，总改造面积约9.68万平方米，改造内容包括：三线规整、增添消防设施、屋顶防水修复、建筑立面修缮、增加照明、门禁设施，增加非机动车停车位停车棚及机动车停车位、小区道路修缮、楼道修缮等。	890			890			750	2024年4月		0	完成招标投标工作	250	完成脚手架搭建及外墙翻新，累计完成总工程量的30%	250	完成小区楼道路灯及楼梯间乳胶漆，累计完成总工程量的60%	250	完成小区内道路铺装，累计完成总工程量的90%		橄榄公司	住建局	谢 春	
17	新开工	城市基础设施	开江县五路口西街及建设街区基础设施配套工程	涂城街道	2024-2025	涉及改造18个小区、1964户、70栋房屋。改造老旧小区排水管网8600米，小区内连接燃气管网4200米，燃气立管7856米，自闭阀等配套设施1964户，强弱电管路规范改造5400米，小区内及小区周边人行道整治5400平方米，规范停车位改造1000个，完善消防设施改造消防管道1100米，小区门禁系统改造18套，小区路灯改造144套，改造一老一小设施、老年活动中心、托幼中心270平方米，新建防洪排涝设施1050米。	5,892	3,100				2,792	3,600	2024年7月		0	完成预算、施工图设计	0	完成招标投标工作	1,800	开工建设，完成完成脚手架搭建及外墙翻新，累计完成总工程量30%	1,800	完成管网施工，累计完成总工程量60%		橄榄公司	住建局	谢 春	
18	新开工	城市基础设施	开江县乡村振兴农旅融合示范区建设项目	开江县涂城街道	2024-2027	流转土地1.3万亩发展农旅融合产业，包括建设乡村振兴轮作种养基地、农旅融合发展工程、农村人居环境改善工程、产业道路及配套设施工程。	60609				48000	12609	4000	2024年12月	2027年12月	500	完成项目备案及融资方案编制	1500	完成项目可研报告编制、一书两证办理、安评报告、稳评报告、水保批复等前期手续	1500	完成项目方案设计、初步设计、施工图设计、工程量清单及预算编制	500	完成项目财政评审并挂网招标		开盛集团	住建局	张永红	
19	新开工	工业	开江县龙泉山煤矿扩能改造30万吨/年项目	开江县永兴镇方家沟村	2024-2026	井下新掘8000米巷道；购置综合机械化采煤机械及监控、排水、供电、运输等设备。	12000					12000	3300	2024年9月		200	编制上报《初步设计》和《安全专篇》，并分别通过省应急管理厅和国家矿山监察局四川局的审批。	100	办理完成环评手续和水保手续并按程序办理开工备案和开工令，并得到批复	1000	地面建筑施工建设，并安设购置监控、排水、供电等设施设备。	2000	矿井一期施工建设，掘进开拓巷道		开江县龙泉山煤矿	应急管理局	张贤波	
20	新开工	工业	达州市开江星源煤矿扩能改造30万吨/年项目	开江县广福镇	2024-2026	井下新掘10000米巷道；购置综合机械化采煤机械及监控、排水、供电、运输等设备。	12000					12000	3300	2024年9月		200	编制上报《初步设计》和《安全专篇》，并分别通过省应急管理厅和国家矿山监察局四川局的审批。	100	办理完成环评手续和水保手续并按程序办理开工备案和开工令，并得到批复	1000	安设购置监控、排水、供电等设施设备。	2000	矿井一期施工建设，掘进开拓巷道		达州市开江星源煤矿	应急管理局	张贤波	
21	新开工	工业	达州市开江花草沟煤业有限公司扩能改造30万吨/年项目	开江县灵岩镇	2024-2026	井下新掘12000米巷道；购置综合机械化采煤机械及监控、排水、供电、运输等设备。	12000					12000	1300	2024年12月		200	编制上报《初步设计》和《安全专篇》	50	《初步设计》和《安全专篇》通过省应急管理厅和国家矿山监察局四川局的审批。	50	办理完成环评手续和水保手续并按程序办理开工备案和开工令，并得到批复	1000	安设购置监控、排水、供电等设施设备。		达州市开江花草沟煤业有限公司	应急管理局	张贤波	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注	
								预 算 内 资 金	政 府 专 项 债 券	行 业 （ 国 债 ） 专 项 资 金	银 行 贷 款 资 金	自 筹 或 其 他				一 季 度		二 季 度		三 季 度		四 季 度							
																投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度						
22	新开工	社会 事业	开江县2024年以工代赈项目	普安镇、 八庙镇	2024- 2025	维修灌溉渠道4.6公里，整治山坪塘5口，硬化道路长5公里宽3米、长5公里宽4.5米，硬化生产便道长1公里宽1.5米，土地整理600亩，硬化3-5米机耕道5公里，沟渠维修6.61公里，整治山坪塘2口，硬化3米道路0.32公里，硬化3.5米混凝土路面1.45公里。整治广场2处1205平方米，新建挡土墙256米7.2立方米。	885	885					600	2024年4月		0	完成初设、概算、立项等前期工作	100	按村民自建项目，实施程序，完成各项施工前期准备工作并开工	200	完成工程量的30%。	300	完成工程总量的65%。	32	以工代赈办	以工代赈办	闫小东		
23	新开工	交通	开江县2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展及配套设施项目	所涉乡镇	2024- 2025	硬化社道路、产业耕作道及便民道70千米；新建蓄水池20口等	5500						3000	2024年10月		0	完成可研	0	完成勘察设计	0	完成预算评审	3000	完成招投标、进场施工		农业农村 局	农业农 村局	闫小东		
24	新开工	农林 水利	开江县天师河山洪沟治理工程	回龙镇	2024- 2025	综合治理河长2.68公里。新建与加固堤防护岸约1.85公里，清淤疏浚约2.68公里。	1349				1000		349	1000	2024年4月	2025年1月	15	确定编制单位，编制初步设计报告并取得批复。	20	完成施工图预算编制，并确定代理机构及施工单位。	300	确定施工单位并开工建设，清表及削坡800米	665	持续开展清表及削坡800米，浇筑砼1000米。		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
25	新开工	农林 水利	开江县骑龙河山洪沟治理工程	普安镇	2024- 2025	综合治理河长3.3公里。新建与加固堤防护岸约1.44公里，清淤疏浚约3.3公里。	1314				1000		314	1000	2024年4月	2025年1月	15	确定编制单位，编制初步设计报告并取得批复。	20	完成施工图预算编制，并确定代理机构及施工单位。	300	确定施工单位并开工建设，清表及削坡900米	665	持续开展清表及削坡1000米，浇筑砼1200米。		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
26	新开工	农林 水利	开江县条河山洪沟治理工程	讲治镇	2024- 2025	综合治理的河道总长为1.4km。新建重力式挡墙1457.62m，新建箱涵254.19m，河道清淤417m。	1398				1000		398	1000	2024年5月	2025年1月	15	确定编制单位，编制初步设计报告并取得批复。	20	完成施工图预算编制，并确定代理机构及施工单位。	300	确定施工单位并开工建设，砼浇筑600米。	665	砼浇筑800米。		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
27	新开工	农林 水利	开江县长田河马家河坝段山洪沟治理工程	回龙镇	2024- 2025	综合治理河长2.1公里。新建与加固堤防护岸约1.79公里，清淤疏浚约2.1公里。	1392				1000		392	1000	2024年4月	2025年1月	15	确定编制单位，编制初步设计报告并取得批复。	20	完成施工图预算编制，并确定代理机构及施工单位。	300	确定施工单位并开工建设，清表及削坡1500米	665	确砼浇筑1500米。		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
28	新开工	农林 水利	开江县胡家沟山洪沟治理工程	新宁镇	2024- 2025	综合治理河长1.78公里。新建与加固堤防护岸1.8公里，清淤疏浚约1.78公里。	1341				1000		341	1000	2024年4月	2025年1月	15	确定编制单位，编制初步设计报告并取得批复。	20	完成施工图预算编制，并确定代理机构及施工单位。	300	确定施工单位并开工建设，清表及削坡800米	665	持续开展清表及削坡900米，浇筑砼900米。		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
29	新开工	农林 水利	开江县桐子河新桥坝段山洪沟治理工程	任市镇	2024- 2025	新建护岸0.85公里，其中左岸415米，右岸435米，河道疏浚2.5公里。	1270				1000		270	1000	2024年4月	2025年1月	15	确定编制单位，编制初步设计报告并取得批复。	20	完成施工图预算编制，并确定代理机构及施工单位。	300	确定施工单位并开工建设，清表及削坡400米	665	持续开展清表及削坡450米，浇筑砼850米。		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
30	新开工	农林 水利	开江县群英河山洪沟治理工程	甘棠	2024- 2025	新建防护堤防约2582米，其中左岸1291米，右岸1291米，清淤疏浚5010米。	1211				960		251	960	2024年4月	2025年1月	15	确定编制单位，编制初步设计报告并取得批复。	20	完成施工图预算编制，并确定代理机构及施工单位。	300	确定施工单位并开工建设，清表及削坡900米	625	持续开展清表及削坡900米，浇筑砼1000米。		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
31	新开工	农林 水利	开江县普安镇肖家旱河综合治理项目	开江县	2024- 2025	综合整治旱河1处，新建取排水工程，新建堡坎，新建便于路及桥，水环境治理等。	800				800		0	100	2024年10月	2025年6月	10	编制实施方案，并完成立项。	10	完成施工图编制，并送财政评审。	10	完成财政评审及确定招标代理机构。	70	完成旱河基础开挖		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	
32	新开工	农林 水利	2024年水利发展资金开江县夏平桥小流域综合治理提质增效项目	开江县	2024- 2025	综合治理水土流失面积24平方公里。	1200				1000		200	200	2024年12月	2025年10月	0	完成实施方案编制并取得批复	0	完成工程财政评审	0	确定招标代理机构并完成招标文件编制	200	完成招投标工作并开工建设		和宁水利 建设有限 公司	水务局	闫小东	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目 用地（亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
33	新开工	农林水利	开江县数字农业建设项目	讲治、甘棠、任市	2024-2025	建设2个无人农场；完成智能提灌站20套；完成79套田间物联网建设。	3000	3000					1000	2024年6月	2025年12月	0	挂网招标	0	开工建设，完成无人农场选址	500	启动提灌站、和物联网建设	500	完成工程总量的80%		园区管委会	农业农村 局	闫小东	
34	新开工	农林水利	开江县粮食保供农田基础设施建设项目（开江县2024年增发国债新建高标准农田建设项目）	开江县	2024-2025	新建4万亩高标准农田，主要建设内容为田型调整、渠系建设、田间道路建设等	18000		10000		8000		12600	2024年6月	2025年7月	0	立项、确定招标代理机构、编制方案	0	完成施工设计、完成财评、完成招标工作并开工建设	3600	完成合同工程量的30%	9000	完成合同工程量的80%		开穗公司	农业农村 局	闫小东	
35	新开工	农林水利	开江县粮食保供农田基础设施建设项目（开江县2024年增发国债改造提升高标准农田建设项目）	开江县	2024-2025	改造提升1万亩高标准农田，主要建设内容为田型调整、渠系建设、田间道路建设等	4500		2300		2200		3350	2024年6月	2025年7月	0	立项、确定招标代理机构、编制方案	0	完成施工设计、完成财评、完成招标工作并开工建设	1350	完成合同工程量的30%	2000	完成合同工程量的80%		开穗公司	农业农村 局	闫小东	
36	新开工	农林水利	开江县粮食保供农田基础设施建设项目（四川省达州市开江县2024年财政转移支付新建高标准农田建设项目）	开江县	2024-2025	新建1.5万亩高标准农田，主要建设内容为田型调整、渠系建设、田间道路建设等	6750				2970	3780	4725	2024年10月	2025年12月	0	立项、确定招标代理机构	0	编制实施方案、完成施工设计	0	完成财评、完成招投标工作	4725	开工建设并完成合同工程量的30%		开穗公司	农业农村 局	闫小东	
37	新开工	农林水利	开江县粮食保供农田基础设施建设项目（四川省达州市开江县2024年财政转移支付改造提升高标准农田建设项目）	开江县	2024-2025	改造提升1万亩高标准农田，主要建设内容为田型调整、渠系建设、田间道路建设等	4500				1280	3220	3150	2024年10月	2025年12月	0	立项、确定招标代理机构	0	编制实施方案、完成施工设计	0	完成财评、完成招投标工作	3150	开工建设并完成合同工程量的30%		开穗公司	农业农村 局	闫小东	
38	新开工	农林水利	2024年“五良融合 宜机改造”示范县建设项目	开江县	2024-2025	进行田土宜机化改造3000亩	1250				500	750	500	2024年12月	2025年3月	0	争取项目，待省上下达资金和任务	0	争取项目，待省上下达资金和任务	0	争取项目，待省上下达资金和任务	500	编制方案，主体遴选，项目开工		待定	农业农村 局	闫小东	
39	新开工	农林水利	农业科技创新能力条件建设项目	所有乡镇	2024-2025	开展水稻制种全 程 机 械 化 示 范2000亩；引进示范水产、水稻等新品种3个；开展3-5项新品种新技术的集中示范，建设2-3个示范片	650				650		400	2024年4月	2025年3月	0	完成规划设计等项目前期工作	150	开工建设，开展水稻制种全程机械化示范600亩；完成引进示范水产、水稻等新品种3个；开展3-5项新品种新技术的集中示范，建设1个示范片	150	完成开展水稻制种全程机械化示范400亩；完成引进示范水产、水稻等新品种3个；开展3-5项新品种新技术的集中示范，建设2个示范片			农业农村 局	农业农村 局	闫小东		

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项目 用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注	
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自 筹 或 其 他				一季度		二季度		三季度		四季度							
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度						
40	新开工	农林水利	开江县秸秆综合利用重点县项目	所有乡镇	2024	推广秸秆腐熟还田5万亩，秸秆机械化粉碎还田3.5万亩；培育4个秸秆片区综合处理中心；建设秸秆商品有机肥加工企业1个；举办集中培训会2次，指导和培训全县种粮大户及农民3500人次，发放技术手册和培训资料1万份	2076	300			1776		2076	2024年8月	2024年12月	0	编制项目可研报告，报送省农业农村厅评审	0	力争纳入项目县建设	1276	开工建设，完成推广秸秆腐熟还田3万亩，秸秆机械化粉碎还田2万亩；培育3个秸秆片区综合处理中心；建设秸秆商品有机肥加工企业1个；举办集中培训会1次，指导和培训全县种粮大户及农民1800人次，发放技术手册和培训资料0.6万份	800	完工投入使用		农业农村局	农业农村局	闫小东		
41	新开工	农林水利	2024年农业社会化服务	所有乡镇	2024	开展农业社会化服务耕、种、防、收5万亩	1230				1230		1230	2024年9月	2024年12月	0	开展乡镇农业社会化服务摸底调查	0	根据国家项目计划，开展乡镇农业社会化服务需求调查	0	根据国家项目下达情况，进行方案编制和审批	1230	完成项目方案审批事项		农业农村局	农业农村局	闫小东		
42	新开工	农林水利	2024年粮油绿色高效创建项目	所有乡镇	2024	发展水稻绿色高效示范区创建8万亩	5640					5640	5640	2024年4月	2024年12月	0	编制实施方案和完成优质水稻种子采购	2000	完成8万亩优质水稻绿色高效示范区建设，示范带动全县26.9万亩水稻发展	2000	抓好田间管理	1640	项目验收总结		农业农村局	农业农村局	闫小东		
43	新开工	社会事业	开江县牛山寺生态体育公园	开江县淙城街道	2024-2025	该项目主要依托牛山寺生态公园绿地系统的自然环境建设体育设施及运动场所，融入体育元素，打造群众身边举步可及的健身运动场所。公园占地面积30140平方米，其中健身设施场地占地面积6100平方米，绿化用地面积达到21000平方米，主要建设内容为篮球场2片、五人制足球场2片、羽毛球场1片、乒乓球桌20张以及道路和相关配套基础设施建设等。	480	300				180	300	2024年6月	2025年2月	0	开展初步设计及施工图设计工作，启动土地报征工作。	50	完成项目招标，开展场平工作。	150	完成场地硬化工作	100	完成运动设施安装工作	6	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨 黎		
44	新开工	社会事业	开江县应急广播建设项目	开江县淙城街道	2024	该项目分二期建设，主要建设内容为升级改造开江县应急广播前端平台（调度控制系统、制作播出系统、信息安全系统、平台与平台之间的对接与融合等）及13个乡镇前端平台部署。完成162个村级平台、1420套多模收扩机、600套多模音柱、DTMB无线发射站点建设，实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖、终端实时响应、效果监测评估等功能，实现应急广播信息全时段、全天候、全方位、调度灵活、指挥便捷、快速准确、安全可靠的建设目标，为全民提供应急广播服务。	1156.8	455					701.8	455	2024年3月	2024年11月	100	开展乡镇平台搭建工作	150	开展村级终端建设工作	150	开展城区点位和县级平台搭建工作。	55	开展等保、三方监测、联调联试等工作。	0	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢 春	
45	新开工	社会事业	开江红色文化陈列馆展陈升级项目	开江县普安镇	2024-2025	对开江县红色文化陈列馆进行全方位升级改造。	500	300					200	200	2024年8月	2025年12月	0	启动工作	20	完成招投标工作	80	开工建设	100	完成主体展陈框架	0	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢 春	
46	新开工	农林水利	开江县新盛河流域污水处理厂尾水人工湿地建设项目（一期）	所涉乡镇	2024-2027	人工湿地50亩，对任市镇污水处理厂、靖安乡污水处理厂和新街乡污水处理厂的尾水进行净化	5200				1357		3843	1357	2024年9月	2024年12月	0	开展项目前期工作	0	开展项目前期工作	543	开工建设	814	完工	92	开江县恒创环境治理有限责任公司	生态环境局	张永红	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预 算 内 资 金	政 府 专 项 债 券	行业（国 债） 专 项 资 金	银 行 贷 款 资 金	自 筹 或 其 他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度	投 资	形 象 进 度					
47	新开工	农林水利	开江县新宁河流域污水处理厂尾水湿地建设项目	所涉乡镇	2024-2026	县城区、回龙镇污水处理厂建设尾水湿地工程，湿地面积合计98亩	8233.6			2179		6054.6	300	2024年12月		0	完成可行性研究报告	0	启动规划设计	50	完成施工图设计及预算编制工作	250	完成财政评审及招标工作，并开工建设。	98	城普公司	生态环境局	张永红	
48	新开工	农林水利	达州市开江县任市河流域水污染防治及生态治理项目	任市镇	2024	主要对任市河开展截污管道、生态护岸、生态河滩、生态沟渠等污染防治及生态治理，在任市河流域建设生态护岸5.0千米，生态河滩17000平方米，生态沟渠2200米。	2258			675		1583	450	2024年12月		0	完成初步设计及概算编制	50	完成施工图设计及预算编制工作	100	完成财政评审及招标工作	300	进行开工建设		城普公司	生态环境局	张永红	
49	新开工	农林水利	开江县新宁河永兴镇、普安镇、回龙镇段生态修复项目	永兴镇、普安镇、回龙镇	2024	建设内容主要为生态修复工程，包括生态缓冲带建设、人工曝气系统建设、生态护坡、人工湿地建设、跌水曝气系统建设、沉水植物栽种和临水植物栽种7个方面。	5307			1069		4238	450	2024年12月		0	完成初步设计及概算编制	50	完成施工图设计及预算编制工作	100	完成财政评审及招标工作	300	进行开工建设		城普公司	生态环境局	张永红	
50	新开工	生态环保	开江县2024年“千村示范工程”	开江县	2024	完成开江县9个行政村农村污水治理	550					550	550	2024年8月	2024年12月	0	待市级有关部门下达建设指标	0	开展选址、测绘、设计等前期工作	150	完成招投标等工作，并进入开工建设	400	完工	3	开江县恒创环境治理有限责任公司	生态环境局	苟佳	
51	新开工	生态环保	开江县农村污水处理项目（分散式处理）	开江县	2024	利用分散式处理工艺，完成任市镇竹溪村等地的农村生活污水治理	600					600	600	2024年8月	2024年12月	0	开展选址、测绘、设计等前期工作	0	开展选址、测绘、设计等前期工作	200	完成招投标等工作，并进入开工建设	400	完工		开江县恒创环境治理有限责任公司	生态环境局	苟佳	
52	新开工	商贸流通及旅游	开江县生活物资大仓基地	普安镇	2024-2025	主城外新建储存区域预计年仓储200万吨，主要建设农产品冷链库5000m³；冷藏库5000m³；粮油库5000m³；加工包装区域2500m³和分拣配送区域2000m³；综合楼1500m³；厂区道路、停车场、雨污管网、供水、供电、等配套设施	10000			542		9458	4000	2024年7月	2025年6月	0	编制项目可研	2000	完成项目土地收购	1000	完成场平及基础开挖	1000	完成厂房一层建设		四川涪源创新科技发展有限公司	商务局	万书麟	
53	新开工	农林水利	开江县国家储备林及森林质量提升建设项目（二期）	新宁镇、永兴镇、讲治镇、任市镇、广福镇、长岭镇、八庙镇、灵岩镇、梅家乡	2024-2030	营造林工程:项目拟在开江县大梁山、环宝石湖储备林山地及沿山片区完成集约人工林栽培7194.50亩(含特色林木培育基地1600亩),现有林改培53800.00亩,中幼林抚育44000.00亩,中华彩色植物园400亩,宝石湖-白岩河湿地505.05亩,合计105900亩。经济林工程及林下经济:包括1500.00亩银杏经济林、2000.00亩油橄榄经济林、1500亩山桐子经济林、3000.00亩林下中草药以及2000.00亩的林下花卉,合计10000亩。配套基础设施建设:建设防火通道(宽6.5m)7.2km,巡护道(宽1.5-3m)21.5km,生态停车场7500m³,管理及服务用房9500m³,公共厕所6座,场地铺装(苗木转运场、晒坝等)15000m³,完成配套灌溉系统4套,建设防火瞭望台1个,标识牌1项,休憩设施1套,环卫设施1套	106433				85000	21433	5000	2024年9月	2029年6月	600	完成项目初步设计	1000	完成概算评审,并完成项目施工挂网	1500	三季度完成项目EPC招标,并开工建设林区防火通道;	1900	四季度建成1.7万亩大径级用材示范区		田城集团	林业局	张永红	
54	新开工	工业	改性型塑胶颗粒生产项目	普安镇	2024-2025	入驻开江经开区（以下简称“经开区”）蚕丝家纺1#厂房，入驻面积约10000m³，建设改性型塑胶颗粒生产线2条。	2000					2000	1500	2024年5月		0	开展前期工作	500	完成厂房装修50%	500	完成厂房装修80%，办公用房主体建设50%	500	完成厂房装修100%，办公用房主体建设100%		达州聚茂塑胶科技有限公司	经信局	苟佳	
55	新开工	工业	连锁西瓦生产项目	普安镇	2024-2025	该项目改造厂房5000平方米，建设年产1500万匹高端西瓦生产线。	2500					2500	1900	2024年2月		400	完成厂房装修30%。	400	完成厂房装修70%。	500	完成厂房装修100%。	600	完成厂房装修。设备购置20%。		开江县回龙镇金鑫陶瓷厂	经信局	苟佳	
56	新开工	工业	开江县光学玻璃原片高新技术产业园配套设施建设项目	开江县经开区	2024-2025	占地约129亩，新建标准化厂房5.6万平方米，其中包含浮法联合车间39281.02平方米、原料车间2362.04m³、原料辅助车间2084.45m³、循环水站888.16m³、公用变电站925.16m³、氮气站1113.50m³、制氢站636.90、碎玻璃车间3004.06、硅砂库1744.39m³等基础配套设施设备。	100000		20000			80000	500	2024年8月	2025年12月	0	开展前期	0	开展前期	0	完成前期工作	500	基础施工完成20%		四川涪源创新科技发展有限公司	经开区	张永红	

序号	项目进度	项目类别	项目名称	建设地址	计划建设年限	建设规模及主要建设内容	总投资	资金来源					2024年投资计划	新开工项目计划开工月份（xx年xx月）	竣工投产、加快建设项目计划完工月份（xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报2024年项目用地（亩）	项目业主或建设单位	行业主管或归口部门	县级挂包领导	备注
								预算内资金	政府专项债券	行业（国债）专项资金	银行贷款资金	自筹或其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
57	新开工	工业	华征智能穿戴及触控显示模组生产项目	经开区	2024-2025	租用标准化厂房10800平方米，建设200万片玻璃盖板及智能穿戴产品生产线；主要建设内容有玻璃切割线、抛光研磨线、丝印镀膜线、钢化线、清洗线等。	15000					15000	2000	2024年1月		50	完成厂房租赁，项目备案及项目前期工程，厂房装修完成20%。	500	完成厂房装饰装修80%，设备购置30%。	1000	完成厂房装饰装修100%，设备购置80%。	450	设备购置完成100%，设备调试达到生产条件。	0	四川华征光电科技有限公司	经开区	苟佳	
58	新开工	工业	智能装备家具生产制造项目	经开区	2024-2025	租赁厂房8500平方米，主要建设内容为8500平方米厂房办公室装饰装修、购买生产和办公设备,建成后主要生产产品为家具生产线。	10000					10000	500	2024年1月		50	完成厂房租赁，项目备案及项目前期工程，厂房装修完成30%。	200	完成厂房装饰装修100%。设备购置30%。	200	完成设备购置80%。	50	完成设备购置100%，达到生产条件。启动二期项目建设。	50	四川华耀智能家具科技有限公司	经开区	苟佳	
59	新开工	工业	年产5000吨逆反射晶体光学球体材料生产项目	经开区	2024-2025	建设年产5000吨逆反射晶体光学球体材料生产项目。厂房为租赁：开江经济开发区二期标准化厂房1号楼1-3层，总面积5400平方米。年产5000吨。	5000					5000	200	2024年1月		10	完成厂房租赁，项目备案，厂房装修完成50%。	60	完成厂房装饰装修100%，第一条线设备购置30%。	50	第一条线设备购置完成60%。	80	第一条线设备购置完成100%。	0	达州夜视亮新材料科技有限公司	经开区	苟佳	
60	新开工	工业	智能电子教育设备产业化项目	经开区	2024-2025	建设智能电子教育设备生产线8条。	2000					2000	300	2024年2月		20	完成厂房为租赁：项目备案及项目前期工程，厂房装修完成10%。	80	厂房装修完成50%，设备购置完成10%。	100	完成设备购置50%	100	完成设备购置100%，及设备安装、调试达到生产条件		东莞宸瑞电声科技有限公司	经开区	苟佳	
61	新开工	工业	多功能耳机生产制造基地项目	经开区	2024-2025	陆续建设先进的耳机流水线20条、包装线10条、建无尘车间2个、相关配套设备50台。	2800					2800	200	2024年3月		20	完成厂房为租赁：项目备案及项目前期工程，厂房装修完成30%。	20	厂房装修完成60%。	60	完成设备购置50%。	100	完成设备购置100%，及设备安装、调试达到生产条件		东莞市睿之音电子科技有限公司	经开区	苟佳	
62	新开工	社会事业	开江县任市中学教学楼厕所及运动场建设工程	任市镇	2024-2025	扩建厕所1000平方米及校园环境提升工程。	930			850		80	600	2024年9月	2025年8月	100	完成工程预算。	100	完成财政评审及挂网招标。	200	完成招投标及签订施工合同，开工建设。	200	完成基础施工。		任市中学	教育局	杨黎	
63	新开工	社会事业	开江县普安中学教学用房建设工程	普安镇	2024-2025	新建教学用房1600平方米及相关附属工程等。	540			470		70	250	2024年8月	2025年8月	50	完成工程预算。	50	完成财政评审及挂网招标。	50	完成招投标及签订施工合同，开工建设。	100	完成基础施工。		普安中学	教育局	杨黎	
64	新开工	社会事业	开江县普安中学A区改扩建工程项目一标段（新建运动场及地下停车场工程）	普安镇	2024-2025	改造体育运动场地26000多平方米及相关附属工程。	1100		1000			100	600	2024年8月	2025年8月	50	完成工程预算。	50	完成财政评审及挂网招标。	100	完成招投标及签订施工合同，开工建设。	400	完成基础施工。		普安中学	教育局	杨黎	
65	新开工	社会事业	开江县甘棠镇中心校食堂及幼儿园改建项目	甘棠镇	2024-2025	新建食堂1100平方米、维修改造幼儿园3800平方米及相关附属工程。	470			430		40	320	2024年4月	2025年3月	80	完成挂网招标	80	完成基础施工。	80	完成主体一、二层施工。	80	完成主体三层施工并启动装饰装修。		教育局	教育局	杨黎	
66	新开工	社会事业	开江县宝石初级中学学生食堂扩建工程	讲治镇	2024-2025	新建学学生食堂楼1800平方米、生活设施设备购置及相关附属工程。	450			400		50	300	2024年9月	2025年8月	50	完成工程预算。	50	完成财政评审及挂网招标。	100	完成招投标及签订施工合同，开工建设。	100	完成基础施工。		宝石初中	教育局	杨黎	
67	新开工	社会事业	开江中学综合大楼附属设施及运动场建设工程	淙城街道	2024-2025	新建教学综合大楼周围附属设施约16620.53平方米，（包括露天广场、教学综合楼周边道路、多功能停车场等；新建运动场9500多平方米和配套工程及附属设施设备等等。	2300		2000			300	1500	2024年8月	2025年8月	100	完成工程预算。	100	完成财政评审及挂网招标。	200	完成招投标及签订施工合同，开工建设。	1100	完成基础施工。		开江中学	教育局	谢春	
68	新开工	社会事业	开江县普安镇宝塔中心小学迁建工程（二期）	普安镇	2024-2025	新建教学楼及综合楼12000平方米，地下车库8000平方米，学生食堂2000平方米、运动场10000平方米及相关附属工程（大门、围墙、绿化等）。	6600			6600			2300	2024年9月	2025年8月	100	完成财政评审。	200	完成挂网招标。	1000	完成签订施工合同，进行基础施工。	1000	完成基础施工，进行主体一层施工。	27	教育局	教育局	谢春	
69	新开工	社会事业	开江县讲治初级中学运动场扩建工程	讲治镇	2024-2025	扩建运动场场地25000多平方米及围墙建设等。	880			800		80	450	2024年8月	2025年8月	50	完成工程预算。	100	完成财政评审及挂网招标。	100	完成招投标及签订施工合同，开工建设。	200	完成基础施工。	46	讲治中学	教育局	谢春	
70	新开工	社会事业	开江县复兴小学幼儿园改造和中心校及村小维修工程	淙城街道峨城社区	2023-2025	新建消防水池、水泵，监控、车行门、校内道路，幼儿园软化，道路黑化及村小维修等。	503			433		70	320	2024年4月	2025年4月	80	完成挂网招标	80	完成基础施工。	80	完成活动场地硬化。	80	完成活动场地塑化。		复兴小学	教育局	杨黎	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
71	新开工	社会 事业	开江县讲治镇中心校 新建食堂和扩建运动 场地扩建工程	讲治镇	2024- 2025	新建食堂1200多平方米，新建围墙、扩建 运动场地 12000多平方米。	660			600	60	200	2024年12月	2025年12月	50	完成设计方案 及审核。	50	完成施工图及 预算。	50	完成财评及招 投标。	50	完成签订施工 合同，并开工 建设。		讲治小学	教育局	谢 春		
72	新开工	交通	开江县X128CO01甘 棠镇至大兴庙村(讲治 镇中心校至稻滩之 窗)段美丽乡村路改 建工程	讲治镇、 甘棠镇	2024- 2025	项目全长约6.5公里，三级公路，建设的 主要内容为：路基宽度7.5米，路面宽度 6.5米，沥青混凝土路面。	4880			1560	3320	1400	2024年8月	2025年12月	0	完成立项、初 设、概算等前 期工作	0	完成施工图设 计	700	完成招标，完 成工程量15%	700	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 30%		开盛集团	交运局	赖晶晶		
73	新开工	交通	开江县2024年农村公 路安保工程	涉及乡镇	2024- 2024	对58公里农村道路安装安保工程、警示桩 等。	1740			904.8	835.2	620	2024年11月	2025年6月	0	完成可研报告 编制	0	完成施工图设 计	0	完成财评，并 挂网招标	620	完成安防工程 10公里		开盛集团	交运局	赖晶晶		
74	新开工	交通	S201开江县任市镇报 恩寺村至联盟桥段中 修工程	任市镇	2024- 2024	对4.17公里道路进行维修，沥青混凝土路 面，对边沟淤塞的路段进行清淤处理；对 损坏路肩进行重建修复。	600			454	146	300	2024年12月	2025年6月	0	完成立项	0	完成施工图设 计及预算	0	完成省厅审查 及财评	300	开工建设		开盛集团	交运局	赖晶晶		
75	新开工	交通	G542开江县普安至讲 治（开州界）段改建 工程	讲治镇	2024- 2025	改建国道G542讲治镇镇龙寺村至茶坪村 段，全长7.6公里，二级公路，路基宽度 10.5米，路面宽度8.5米，沥青混凝土路面 。	33000			6080	26920	2581	2024年11月		0	开展天然气管 线、林地报批 等相关工作	0	完成招投标， 开展拆迁、土 地报征工作	0	加快拆迁工作	2581	开工建设，完 成路基工程 8%		开盛集团	交运局	刘卓林		
76	新开工	交通	S201开江县任市镇过 境段改建工程	任市镇	2024- 2025	项目全长4.7公里，二级公路，路基宽度 10.5米，路面宽度8.5米，沥青混凝土路面 。	4450			2585	1865	500	2024年12月		0	完成工可报告 编制	0	开展工可报告 行业审查	0	完成立项、初 步设计及概算	500	开工建设，完 成工程量10%		开盛集团	交运局	刘卓林		
77	新开工	交通	开江县X127七长路 （黑宝塔至山溪口村 段）美丽乡村路改建 工程	淙城街道 、新宁镇 、甘棠镇	2023- 2025	项目全长12.5公里，起点为淙城街道办圆 井眼村，止点为甘棠镇锣鼓镡村，三级公 路，路基宽7.5米，路面宽度6.5米，泥结 碎石路面。	7500				5857.4	1642.6	2000	2024年8月		0	完成立项	0	完成施工图设 计	500	完成招标，完 成工程量5%	1500	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 20%		开盛集团	交运局	赖晶晶	
78	新开工	交通	开江县 X128Y208Y121八任 路红龙路凉凉路（响 滩桥村至凉风垭村 段）美丽乡村路改建 工程	任市镇	2023- 2025	项目全长10.5公里，起点为任市镇永安寨 村，止点为凉风垭村段，三级公路，路基 宽7.5米，路面宽度6.5米，泥结碎石路面 。	6300				4500	1800	2000	2024年8月		0	完成立项	0	完成施工图设 计	500	完成招标，完 成工程量5%	1500	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 20%		开盛集团	交运局	赖晶晶	
79	新开工	交通	开江县 Y037Y210C537C621(新 宁镇黄泥沟村至新 宁镇明月坝村)美丽 乡村路改建工程	新宁镇	2023- 2025	项目全长9.522公里，三级公路，双车 道，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，行 车速度30千米/小时，沥青混凝土路面。	13068			2285	7000	3783	1500	2024年6月		0	完成施工图设 计	500	完成工程量 5%	500	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 20%	500	完成工程量 10%，累计完 成总工程量 30%		开盛集团	交运局	赖晶晶	
80	新开工	交通	开江县X127七长路 （长岭镇至万州余家 界段）美丽乡村路改 建工程	长岭镇	2023- 2025	项目全长9.2公里，起点为长岭场镇，止 点为万州余家界，三级公路，路基宽7.5 米，路面宽度6.5米，泥结碎石路面。	5520				4500	1020	2000	2024年8月		0	完成立项	0	完成施工图设 计	500	完成招标，完 成工程量5%	1500	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 20%		开盛集团	交运局	赖晶晶	
81	新开工	交通	成达万高铁预留通道 下穿工程	淙城街道 、新宁镇	2024- 2025	新建3条高铁下穿线路，0.39公里长，一 级公路设置，路面宽度8—24米及配套设 施	1800			0	1800	500	2024年12月		0	完成项目方案 设计	0	完成立项	0	开展初步设计 、施工图设计	500	完成财评、招 标、开工建设		开盛集团	交运局	赖晶晶		
82	新开工	交通	开江县 Y018C775X139普安 镇界牌沟村至罗家坡 村段美丽乡村路改建 工程	普安镇	2024- 2025	项目全长9公里，三级公路，路基宽度7.5 米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面。	9313			2160	3780	3373	1800	2024年6月		0	完成立项	0	完成施工图设 计、财评、招 标，开展道路 清表	900	完成工程10量 %	900	完成工程量 10%，累计完 成总工程量 20%		开盛集团	交运局	赖晶晶	
83	新开工	交通	开江县X128Y208任市 镇花朝门村至凉风垭 段美丽乡村路改建工 程	任市镇	2024- 2025	项目全长2.4公里，三级公路，路基宽度 7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面 。	1759			576	1183	610	2024年6月		0	完成立项	90	完成招标，完 成工程量5%	260	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 20%	260	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 35%		开盛集团	交运局	赖晶晶		
84	新开工	交通	开江县X144八万路 （竹溪村至靖安社区 段）美丽乡村路改建 工程	任市镇	2024- 2025	项目全长3.4公里，起点为任市镇竹溪 村，止点为靖安社区，三级公路，路基宽 度7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路 面。	3086			816	1250	1020	920	2024年6月		0	完成立项	0	完成施工图设 计、财评、招 标，开展道路 清表	460	完成招标，完 成工程量15%	460	完成工程量 15%，累计完 成总工程量 30%		开盛集团	交运局	赖晶晶	

序号	项目 进度	项目 类别	项目名称	建设 地址	计划 建设 年限	建设规模及主要建设内容	总 投 资	资金来源					2024年 投资 计划	新开工项目 计划开工月 份（xx年xx 月）	竣工投产、加 快建设项目计 划完工月份 （xx年xx月）	分季度投资及形象进度								业主申报 2024年项 目用地 （亩）	项目业主 或建设单 位	行业主 管或归 口部门	县级挂包 领导	备注
								预算 内 资金	政府 专项 债券	行业（国 债） 专项 资金	银行 贷款 资金	自 筹 或 其他				一季度		二季度		三季度		四季度						
																投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度					
85	新开工	交通	开江县Y005C937庙盘路石观路（盘石村至观音山）美丽乡村路改建工程	回龙镇	2024-2025	项目全长6.3公里，起点为回龙镇盘石村，止点为观音山，三级公路，路基宽7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面。	3608			1008	2600		500	2024年9月		0	完成立项	0	开展初步设计及施工图设计工作	200	完成施工图设计、财评、招标,开展道路清表	300	完成路基工程10%		开盛集团	交通运输局	赖晶晶	
86	新开工	交通	开江县灵岩镇李家嘴村至大梁美丽乡村路改建工程	灵岩镇	2024-2025	项目全长12公里，起点为灵岩镇凉水井，止点为宣汉县交界，三级公路，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面。	7920			1920	6000		500	2024年9月		0	完成立项	0	开展初步设计及施工图设计工作	200	完成施工图设计、财评、招标,开展道路清表	300	完成路基工程10%		开盛集团	交通运输局	赖晶晶	
87	新开工	城市基础设施	兴居苑项目	开江县新安路	2024-2025	建设规模及主要内容：逸居新源项目总占地面积728.56平方米，总建筑面积2122.56平方米，其中计容建筑面积2122.56平方米，商铺113.6平方米，架空通道47.4平方米，住宅面积1961.56平方米，住宅建筑层数：9层，商业：1层，建筑高度26.80米，本项目设两个出口（一个行人主出口、一个车行主出入口及应急消防车出入口）。	1200					1200	800	2024年4月	2025年4月	100	办理相关证件	200	基础设施	200	施工阶段	300	施工及竣工		四川兴居通达房地产开发有限公司	国资中心	苟佳	
88	新开工	城市基础设施	开江县公安局任市派出所迁建项目	任市镇	2024-2025	新建业务用房1993平方米及附属用房、道路、绿地、停车场、室外警体训练场等。	850					850	850	2024年8月		0	前期工作	200	前期工作	300	完成招标，开工建设	350	全面完工		公安局	公安局	熊安	
89	新开工	能源	大202井建设项目	开江县	2024-2025	新钻页岩气井1口，设计井深6500米；新建站场一座，配套地面装置一套	10000					10000	1000	2024年12月	2025年12月	0	开展前期工作	0	开展前期勘探、拆迁等工作	100	完成开工前的道路工作	900	施工队伍进场，启动开采工作		中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	发改局	张贤波	
90	新开工	能源	中国石油2023年第二批油气开发项目	开江县	2024-2025	中国石油天然气集团有限公司第二批油气开发项目在四川省计划开展4个油气开发产能建设配套项目建设，需永久性征地200亩，临时占地810亩。	27000					27000	1000	2024年12月	2025年12月	0	开展前期手续工作	0	开展设计及相关征拆工作	0	完成开工前的相关工作	1000	开工建设		中国石油天然气股份有限公司	发改局	张贤波	
91	新开工	城市基础设施	成达万高铁开江段涪城街道聚居点配套基础设施项目	开江县涪城街道	2024-2025	主要建设内容有：聚居点三通一平，新建污水处理站1座，内部道路约200米，管网约300米，挡土墙、路灯等附属工程。	1015					1015	815	2024年8月		0	完成选址	200	完成土地交付和项目立项、方案设计、初设及概算、概算审核等前期手续。	290	完成财评、招标投标等工作，启动项目建设。	325	完成管网、内部道路、路灯、绿化、污水处理站地基等工程。		开盛集团	发改局	万书麟	

开江县2024年“四个一批”重点项目计划表（加快前期）

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
合计:231个					12,630,211								
1	城市基础设施	开江县2023年城市有机更新牛山寺片区城中村改造项目	淙城街道	主要对牛山寺至原麻坊片区的供排水管网改造升级，外墙更新，增添消防设施，完善配套基础设施建设，黑化道路，新建小公园、小广场等。	23,184	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	城普公司	住建局	谢 春	B
2	城市基础设施	开江县县城河东片区排水管网综合治理项目	淙城街道	新建排水管网31公里，管径为DN500-DN1200；排水管网病害整治15.6公里，暗涵通道整治3公里，包括管道清淤、管道修复；新建1座排涝泵站以及检查井、雨篦、闸门等基础配套设施。	15,610	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	赖晶晶	B
3	城市基础设施	开江县县城普安片区排水管网综合治理项目	普安镇	新建排水管网21.8公里,管径DN500-DN1200；排水管网病害整治25.0公里，包括管道清淤、管道修复；新建2座排涝泵站以及检查井、雨篦、闸门等基础配套设施。	12,480	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	赖晶晶	B
4	城市基础设施	开江县县城新宁片区排水管网综合治理项目	新宁镇	新建排水管网15.5公里，管径为DN500-DN1500；排水管网完善工程12处，排水管网病害整治13公里，包括管道清淤、管道修复改造；新建2座排涝泵站，以及检查井、雨篦、闸门等基础配套设施。	9,300	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	赖晶晶	B
5	城市基础设施	开江县县城河东片区污水管网综合治理项目	淙城街道	整治病害老旧污水管网12处，并新建污水管网DN600管道4.6公里;实施古镇路、橄榄大道、西大街等雨污分流，改造DN800管道7公里;新建澄清河左右两岸及街道污水管网DN600-DN800管道16.9公里。新建澄清河至县城污水处理厂污水主干管DN1000管道2.3公里。	7,400	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	赖晶晶	B
6	城市基础设施	开江县乡镇污水管网配套工程	各乡镇	完善甘棠、长岭、广福、八庙、回龙、讲治、永兴、灵岩、梅家、新宁沙坝、普安骑龙11个乡镇（社区）污水管网；主要解决上述地区污水收集不全、错接漏接等问题	7,600	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	赖晶晶	B
7	城市基础设施	开江县新宁路片区老旧燃气管网更新改造工程	淙城街道	计划对开江县新宁路片区老旧燃气庭院管道42公里，立管63公里，对3986户用户设施进行更新改造，安装自闭阀、报警器等；计划对开江县新宁路片区供水改造12.8公里，PPR管及衬塑管安装等。	5,998	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	实施设计、概算工作	住建局	住建局	赖晶晶	B
8	城市基础设施	开江县2022年老城区政府所属燃气等市政管网老化更新改造项目	淙城街道	计划对开江县城东大街至小南街以南片区市政老化燃气管道29.5公里，市政老化供水管道12.5公里进行更新改造，球墨铸铁管安装等。	4,333	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	实施设计、概算工作	住建局	住建局	赖晶晶	B
9	城市基础设施	开江县牛山寺片区城中村改造项目	淙城街道	对淙城街道牛山寺片区城中村进行改造，涉及村（居）民470户，其中：拆除新建部分146户，整治提升部分334户。	24,030	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
10	城市基础设施	开江县普安鑫源社区牌坊片区城中村改造项目	淙城街道	对淙城街道普安鑫源社区牌坊片区城中村进行改造，涉及村（居）民950户，其中：拆除新建部分130户，整治提升部分340户。	32,520	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
11	城市基础设施	开江县明月坝片区城中村改造项目	淙城街道	对淙城街道明月坝片区城中村进行改造，涉及村（居）民628户，其中：拆除新建部分300户，整治提升部分650户。	48,300	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
12	城市基础设施	开江县观音寨片区城中村改造项目	淙城街道	对淙城街道观音寨片区城中村进行改造，涉及村（居）民390户，其中：拆除新建部分300户，整治提升部分328户。	38,640	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
13	城市基础设施	开江县真武宫片区城中村改造项目	淙城街道	对淙城街道真武宫片区城中村进行改造，涉及村（居）民480户，其中：拆除新建部分90户，整治提升部分300户。	17,640	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
14	城市基础设施	开江县双河口片区城镇危旧房改造项目	淙城街道	拆除106户、14050平方米，新建106户。	9,489	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
15	城市基础设施	开江县粮食车队片区城镇危旧房改造项目	淙城街道	拆除236户、10675平方米，新建236户。	43,490	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
16	城市基础设施	开江县政务中心片区城镇危旧房改造项目	淙城街道	拆除65户、7332.6平方米，新建65户。	65,577	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
17	城市基础设施	开江县普安镇大南街片区城镇危旧房改造项目	普安镇	拆除117户、14705平方米，新建117户。	59,869	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
18	城市基础设施	开江县东大街片区城镇危旧房改造项目	淙城街道	更新改造270户，涉及面积70390平方米。	10,558	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
19	城市基础设施	开江县西大街片区城镇危旧房改造项目	淙城街道	更新改造180户，涉及面积12208平方米。	1,831	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
20	城市基础设施	开江县普安农贸市场片区城镇危旧房改造项目	普安镇	更新改造177户，涉及面积31455平方米。	4,718	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
21	城市基础设施	开江县环城西路真武宫片区城镇危旧房改造项目	淙城街道	更新改造120户，涉及面积23000平方米。	3,450	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
22	城市基础设施	开江县宝石饭店片区城镇危旧房改造项目	淙城街道	拆除98户、8670平方米，新建98户。	9,604	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
23	城市基础设施	开江县城镇垃圾资源化利用项目	各乡镇	对开江县全县城区及场镇规划区生活垃圾收集、运输及转运至生活垃圾焚烧处理厂，主要建设和改造垃圾收集点约3100个（其中新建1650个，改造1450个）购置垃圾收集车、垃圾运输车等清运设备，新建5座垃圾压缩中转站（城区站100吨日处理量，讲治镇站日处理量30吨，甘棠镇日处理量30吨，回龙镇站日处理量20吨，新宁镇站日处理量50吨），收运系统设计规模为 230吨/天。	3,050	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	赖晶晶	B
24	城市基础设施	开江县高铁片区排水管网建设项目	淙城街道	新建20.8公里排水管网，管网直径DN1000，材质为波纹管；建设对应雨水、污水检查井，污水提压泵站及其他相应的附属配套设施。	9,500	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	开盛集团	住建局	赖晶晶	B
25	城市基础设施	开江县高铁片区综合管廊建设项目	淙城街道	高铁片区约2公里，宽3.2米、高3.2米地下综合管廊，配备一体化管廊智慧监控、监测、报警及联动控制系统。	28,800	完成摸底调查	完成资金争取	完成项目申报	完成实施方案报送	开盛集团	住建局	赖晶晶	B
26	城市基础设施	开江县老城区道路市政基础设施建设项目	淙城街道	建设街对牛山寺片区、桂花街、龙门街的城市内环道路基础设施进行改造，建设人行道铺装、道路黑化、路肩石、绿化行道树、雨污管网、水电气管网等基础设施。	13,500	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B
27	城市基础设施	开江县产教融创园区基础设施配套工程	淙城街道	新建职教园区周边道路5公里，主要建设内容包括路基路面、雨污管道、路灯、绿化等。	6,000	完成摸底调查	完成资金争取	完成项目申报	完成实施方案报送	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B
28	城市基础设施	开江县峨城大道综合管廊建设项目	淙城街道	新建峨城大道（橄榄新城路口至普灵路口段）约2.5公里，宽2.4米、高2.4米地下综合管廊，配备一体化管廊智慧监控、监测、报警及联动控制系统。	22,500	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B
29	城市基础设施	开江县牛山寺片区地下综合管廊建设项目	淙城街道	新建牛山寺片区约3.5公里，宽2.4米、高2.4米地下综合管廊，配备一体化管廊智慧监控、监测、报警及联动控制系统。	31,500	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B
30	城市基础设施	开江县智慧城市建设项目	淙城街道	实现智能公交、实现智慧停车，打造智慧城市管理中心，建设“12340”政务服务网络理政系统，维修基金管理、城市地下管网管理、城市路灯管理等政务服务的线上数字化管理。智慧医疗、智慧教育、智慧应急、智慧社区等智慧化体系搭建，融合各智慧板块，建设智慧城市决策与指挥中心，打造开江县的“数字大脑”，实现智慧开江战略。	15,000	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B
31	城市基础设施	开江县屋顶分布式光伏发电示范项目	讲治镇、甘棠镇、任市镇	新建屋顶光伏分布式电站8.5万平方米，以及储能、充电桩等项目，包括光伏板、钢架、伪便器、便压器、监控、汇流箱、管理房等配套设施建设。	85,000	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B
32	城市基础设施	开江县任市镇老旧小区改造项目	任市镇	对32个小区，112幢，共3680户，66.24万平方米进行改造；主要实施排污管道改造；强弱电、水、气管线规范；增添消防设施及与小区连接道路和配套基础设施改造升级	18,400	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	橄榄公司	住建局	谢 春	B
33	城市基础设施	新宁河滨水景观综合治理工程	淙城街道	综合治理河道长度6公里，其中湿地型河道建设6公里，实施河道生态护岸建设约12公里，改造污水管网2.8公里，对河堤、两岸道路、绿化、房屋风貌进行综合整治。	8,200	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B
34	城市基础设施	开江县金马山公园海绵化改造工程	淙城街道	对金马山公园进行海绵化改造，建设内容包括下沉式绿地、雨水花园、透水性路面、雨污分流改造。	4,200	完成摸底调查	完成资金争取	完成项目申报	启动设计、概算工作	橄榄公司	住建局	赖晶晶	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
35	城市基础设施	开江县任市镇污水设施及配套管网建设	任市镇	新增开江县任市镇污水处理设施处理能力1500立方米/天，改造污水管网10公里，改造污水管网20公里。	6,000	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
36	城市基础设施	开江县明月路片区老旧燃气管网更新改造项目	淙城街道	计划对开江县明月路片区老旧燃气庭院管道23公里、燃气立管45公里，对2356户用户设施进行更新改造，安装自闭阀、报警器等，以及更新改造供水管网5公里、排水管网5公里，PPR管及衬塑管安装等。	4,655	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
37	城市基础设施	开江县古镇路片区老旧燃气管网更新改造项目	普安镇	计划对开江县古镇路片区老旧燃气庭院管道25公里、燃气立管70公里，对3785户用户设施进行更新改造，安装自闭阀、报警器等，以及更新改造供水管网8公里、排水管网8公里，PPR管及衬塑管安装等。	6,325	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
38	城市基础设施	开江县城市弃土场建设项目	普安镇	规划总用地300亩，弃土场设计容量300万立方米，平均填埋深度15米。	3,500	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
39	城市基础设施	开江县老城区排水暗河暗渠及管网整治工程	淙城街道、普安镇	对城区约8公里排水口进行全面清淤、疏通及暗河暗渠整治等	2,700	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
40	城市基础设施	开江县新宁河城区三号桥至北环线新建防洪堤工程	淙城街道、普安镇	新建防洪堤5.8公里、管网改造2.8公里及护坡道路整治	5800	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
41	城市基础设施	开江县新宁河城区峨城社区段治理工程	淙城街道、普安镇	综合治理河长6公里	2480	完成摸底调查	完成资金争取	完成项目申报	启动设计、概算工作	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
42	城市基础设施	开江县城市道路导视系统项目	淙城街道	对主城区内主干道路牌、表箱、站台、杆线、休闲座椅进行综合化改造	4,300	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	鼎盛公司	住建局	赖晶晶	B
43	城市基础设施	怡和盛景南侧至老开中道路建设项目	淙城街道	新建怡和盛景南侧至老开中36米道路334米。	700	做好征拆准备	进行征拆工程	进行征拆工程	进行征拆工程	住建局	住建局	赖晶晶	B
44	城市基础设施	普安红绿灯（科华开发楼盘）周边道路建设项目	普安镇	新建普安红绿灯（科华开发楼盘）周边道路，16米宽道路长203米，24米长470米。	800	做好征拆准备	进行征拆工程	进行征拆工程	进行征拆工程	住建局	住建局	赖晶晶	B
45	城市基础设施	开江县原明月水泥厂片区棚户区改造配套基础设施建设项目	淙城街道	新建金山大道至峨城大道42米道路，长477米，主要建设内容包括路基路面、雨污管道、路灯、绿化等。	1,330	做好征拆准备	进行征拆工程	进行征拆工程	进行征拆工程	住建局	住建局	赖晶晶	B
46	城市基础设施	开江县2023年东方国际片区老旧小区改造（配套基础）建设项目	淙城街道	涉及改造2个老旧小区，居民1942户，面积约198600平方米。改造老旧小区内及连接市政排水管网约6400米；小区内及连接市政供电管路规范改造约5600米；改造小区内及连接市政供水管道约5600米；改造小区内及连接市政通信线缆约5000米；小区内道路整治10500平方米，小区连接市政道路整治21000平方米；改造小区连接市政燃气管网7200米；小区内路灯改造245套；配套养老设施360平方米，扶幼设施230平方米；并配套文化休闲垃圾收储设施等。	5,892	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	谢 春	B
47	城市基础设施	开江县2023年新宁路南端片区老旧小区改造（配套基础）建设项目	淙城街道	涉及改造21个小区、1427户、改造面积14.47万平方米。改造老旧小区内及连接市政排水管网约4900米；小区内及连接市政供电管路规范改造约4200米；改造小区内及连接市政供水管道约4000米；改造小区内及连接市政通信线缆约3000米；小区内道路整治9450平方米，小区连接市政道路整治14700平方米；改造小区连接市政燃气管网5200米；改造庭院照明约252盏；配套养老设施250平方米，扶幼设施200平方米；并配套文化休闲垃圾收储设施等。	4,281	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	谢 春	B
48	城市基础设施	开江县2023年普安农贸市场片区老旧小区改造（配套基础）建设项目	普安镇	涉及改造2个小区、948户、改造面积9.68万平方米。改造老旧小区内及连接市政排水管网约4000米；小区内及连接市政供电管路规范改造约4000米；改造小区内及连接市政供水管道约3000米；改造小区内及连接市政通信线缆约2400米；小区内道路整治4500平方米，小区连接市政道路整治7700平方米；改造小区连接市政燃气管网3000米；改造庭院照明约120盏；配套养老设施150平方米，扶幼设施100平方米；并配套文化休闲垃圾收储设施等。	2,844	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	谢 春	B
49	城市基础设施	开江县2024年西大街农业巷片区及原交警大队片区老旧小区改造（配套基础）建设项目	淙城街道	涉及改造14个小区、2476户、改造面积14.45万平方米。改造连接小区燃气管网4200米，改造连接小区供水管道6000米，改造雨水管道13758米，小区周边强弱电管路规范改造9000米，小区周边人行道整治3600平方米，小区周边停车位改造420个，小区周边充电桩安装600套，社区综合服务中心450平米。	7,308	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	谢 春	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
50	城市基础设施	开江县2021年城市棚户区改造配套基础设施建设项目	淙城街道	涉及2个小区，居民601户，面积约94138平方米。完善小区内及连接市政排水管网约5800米；小区内及连接市政供电线路约5500米；小区内及连接市政供水管道约5300米；小区内及连接市政通信线缆约4800米；小区内道路12500平方米，小区连接市政道路（含人行道）26600平方米；新建小区连接市政燃气管网5500米；完善小区庭院照明约220盏；完善小区内无障碍设施1800平方米；完善小区内绿化设施2800平方米；配套养老设施200平方米，扶幼设施150平方米；并配套文化休闲垃圾收储设施等。	4,988	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	住建局	住建局	谢 春	B
51	城市基础设施	开江县普安古街历史文化保留改造项目	新宁镇	对普安老街老巷老街进行综合整治改造，主要对房屋主体进行排危、屋顶拆除改造、古屋修缮保护以及管网改造等。	26,700	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	完成实施方案报送	住建局	住建局	谢 春	B
52	城市基础设施	开江县农房和村庄建设现代化示范村（宝塔坝社区）建设项目	普安镇	对危旧农房进行房屋安全质量提升和文化陈列馆进行修缮维护；完善村庄市政基础设施；配备生活垃圾设施设备等内容。	3000	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	谢 春	B
53	城市基础设施	开江县古镇路片区污水管网建设工程	淙城街道、普安镇	由城区五路口到普安片区，新建6.4公里排水管网，路沿石及人行道整治，配套建设检查井，污水提压泵站及其他相应的附属配套设施。	3,600	完成摸底调查	完成方案文本	完成项目申报	启动设计、概算工作	住建局	住建局	赖晶晶	B
54	城市基础设施	装配式预制构件和综合管廊制造项目	普安镇	项目占地面积30亩；主要生产建筑装备试构件、钢筋加工、预制构件等节能低碳建筑。	15,000	完成摸底调查	完成资金争取	完成项目申报	启动设计、概算工作	四川鸿通管业有限公司	住建局	赖晶晶	B
55	社会事业	万达开多功能应急指挥调度中心	开江县淙城街道	新建万达开应急指挥协调中心及配套设施建设项目，项目占地20亩，总建筑面积7000m²。主要包括：业务用房、指挥平台、应急救援信息化中心、地下公共服务设施及其配套设施建设。	9000	完成初步规划	完成立项准备	完成选址意见	完成初步设计	开江县应急管理局	应急管理局	张贤波	B
56	社会事业	万达开综合应急队伍培训基地	开江县淙城街道	主要建设内容和规模：新建应急队伍培训基地，项目占地30亩，建筑面积8000m²，室外场地建设6000m²。主要包括：体验馆、模拟训练中心、后勤服务中心、地下公共服务设施、特种救援车辆和设备及项目配套设施建设。建成后主要面向社会开展应急宣传培训，年收益可达30余万元，收益主要用于日常运营及设备设施维护。	10000	完成初步规划	完成立项准备	完成选址意见	完成初步设计	开江县应急管理局	应急管理局	张贤波	B
57	社会事业	万达开应急管理培训学院建设项目	开江县淙城街道	新建万达开应急管理培训学院建设项目，项目占地30亩，总建筑面积10000m²。主要包括：办学业务用房，应急避难场所、队伍训练、地下公共服务设施及其配套设施建设。	70,000	完成初步规划	完成立项准备	完成选址意见	完成初步设计	开江县应急管理局	应急管理局	张贤波	B
58	交通	开江县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	所涉乡镇	硬化社道路、产业耕作道及便民道45千米；新建蓄水池15口等	6500	加快前期	加快前期	加快前期	加快前期	农业农村局	农业农村局	闫小东	B
59	农林水利	开江县徐家堡水库扩建工程	任市镇	对坝体加高8.26米，新增蓄水量239.59万立方米	9931	取得用地手续，施工图预算送审	自然资源局、任市镇开展征拆工作	争取完成征拆工作，确定招标代理机构	争取项目资金	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
60	农林水利	开江县明月江开江段防洪治理工程	甘棠镇、讲治镇	综合治理河长7.56公里	11639	完成施工图编制	施工图送财政评审	完成财政评审及确定招标代理机构	争取项目资金	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
61	农林水利	新宁河全流域防洪治理工程	开江县	新建堤防17公里	20400	编制初步设计方案	初步设计报告报省市审查	取得初步设计报告的批复	编制施工图	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
62	农林水利	开江县纸厂沟水库工程	回龙镇	新建总库容175万立方米的小（1）水库	15000	前期费用取得财政评审批复	确定招标代理机构及开展招标准备工作	确定编制单位	开展前期方案编制	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
63	农林水利	开江县胡家沟水库工程	新宁镇	新建总库容323万立方米的小（1）水库	20000	前期费用取得财政评审批复	确定招标代理机构及开展招标准备工作	确定编制单位	开展前期方案编制	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
64	农林水利	开江县新拱桥水库扩建工程	八庙镇	扩建为总库容157万立方米的小（1）水库	10000	前期费用取得财政评审批复	确定招标代理机构及开展招标准备工作	确定编制单位	开展前期方案编制	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
65	农林水利	开江县城区河道防涝排涝综合治理项目	淙城街道、新宁镇	改扩建城区河道9.8公里，整治沟渠6.5公里及配套设施建设等	29280	开展前期论证工作	设计费用送财政评审，并取得财评控制价	确定设计方案编制单位	开展设计方案编制	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
66	农林水利	开江县映阳河防洪治理工程	灵岩镇	新建堤防1公里	1200	开展前期论证工作	设计费用送财政评审，并取得财评控制价	确定设计方案编制单位	开展设计方案编制	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
67	农林水利	开江县2024年度坡耕地水土流失综合治理项目	开江县	综合治理坡耕地水土流失面积4005亩	1400	向县人民政府请示开展此项目前期工作	将前期费用送财政评审，并开展招投标工作	确定编制单位，并开展设计工作	完成设计报告，并报审批部门审核	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
68	农林水利	开江县小型水库灌区建设项目	开江县	新建、改扩建灌溉渠道68公里，新增灌溉面积1万亩，恢复灌溉面积1.8万亩	3505	向县人民政府请示开展此项目前期工作	将前期费用送财政评审，并开展招投标工作	确定编制单位，并开展设计工作	完成设计报告，并报审批部门审核	开江县和宁水利建设有限公司	水务局	闫小东	B
69	社会事业	开江县三里田园体育公园建设项目	开江县普安镇	该项目主要依托三里田园绿地系统的自然环境建设体育设施及运动场所，融入体育元素，打造群众身边举步可及的健身运动场所。健身设施场地占地面积8亩，主要建设内容为篮球场2片、11人制足球场1片、羽毛球场1片、乒乓球桌20张以及道路和相关配套设施建设等。	600	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
70	社会事业	万达开全民健身中心项目	淙城街道	项目规划占地面积19.54亩（约合13000平方米），拟建2层体育馆1座，建筑总面积约3000平方米。主要建设内容为：室内一层建设篮球场1片、乒乓球室、健身器械房、器材保管室、卫生间、更衣室、配电房、业务用房等；二层建设羽毛球场2片。室外约6100平方米，建设篮球场2片，门球场1片，网球场1片，5人制足球场2片、健身场地一处以及道路、停车场、绿地等相关配套设施等。	2575	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
71	社会事业	开江县体育公园项目	淙城街道	项目占地10万平方米，新建篮球场、羽毛球场、网球场、排球场、步道、健身广场以及配套设施等。	2500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
72	商贸流通及旅游	开江县金山寺大雄宝殿钟鼓楼抢险修缮工程	普安镇	主要对开江金山寺大雄宝殿、钟鼓楼及其配套设施进行全方位修缮和打造，总面积1002平方米。其主要内容：对大雄宝殿、钟鼓楼全拆除重新装修升级；对木构件修缮加固、清洁保养；修补竹编泥墙、木装墙板、空斗砖墙、红砖墙抹灰墙；对屋面木椽子、瓦件、屋脊修缮对残缺文物、构件以修旧如旧原则修复等。	3000	项目立项入库	项目争取专题汇报	项目前期准备工作	项目前期准备工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
73	社会事业	全省百强镇任市镇全民健身中心项目	任市镇	室内建设篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身器械房、器材保管室、医务室、卫生间、更衣室、配电房及业务用房等，室外主要建设网球场、篮球场、五人制足球场、门球场、健身场地以及道路、智慧停车场、绿化等相关配套设施。	2500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
74	社会事业	川东古镇普安镇全民健身中心项目	普安镇	室内建设篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身器械房、器材保管室、医务室、卫生间、更衣室、配电房及业务用房等，室外主要建设网球场、篮球场、五人制足球场、门球场、健身场地以及道路、智慧停车场、绿化等相关配套设施。	2500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
75	社会事业	开江县中心镇讲治镇全民健身中心项目	讲治镇	室内建设篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身器械房、器材保管室、医务室、卫生间、更衣室、配电房及业务用房等，室外主要建设网球场、篮球场、五人制足球场、门球场、健身场地以及道路、智慧停车场、绿化等相关配套设施。	2500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
76	社会事业	川渝结合部长岭镇大梁关健身步道项目	长岭镇	建设健走步道、登山道、骑行道，道路平铺及硬化，石板、木制板、合成材料、彩色沥青铺设道路，设立标识标牌等。	1250	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
77	社会事业	开江县稻香马拉松健身步道建设项目	淙城街道	建设健走步道、登山道、骑行道，道路平铺及硬化，石板、木制板、合成材料、彩色沥青铺设道路，设立标识标牌等。	2500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
78	社会事业	开江县公共游泳池项目	淙城街道	修建标准游泳池1个，半标儿童游泳池1个，以及附属设施。	1000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
79	社会事业	梁达荔枝古道修缮工程	任市、新街、回龙	该项目连接梁平至达州的荔枝古道，其中贯穿开江县新界、任市、回龙等地，建设内容为修缮古道约50千米，修建山顶景观亭10座、景观亭导视20座、取景框12座、厕所10座、指引标识40座、石凳50座、垃圾桶80座等相关配套设施。	5000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
80	社会事业	开江县宝泉塔升级改造项目	普安镇	主要对宝泉塔四周巡护道路周边绿化2.3公里，打造内部参观步道260米和周边环境整治等；对宝泉塔文物本体(总面积130平方米)进行全方位修缮和打造，对部分文物本体进行重新装修、修缮加固、清洁保养等；对宝泉塔内部楼阁木装墙板、空斗砖墙、红砖墙抹灰墙进行修补；对屋面木檐子、瓦件、屋脊修缮对残缺文物、构件以修旧如旧原则修复等。	600	项目立项入库	项目争取专题汇报	项目前期准备工作	项目前期准备工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
81	商贸流通及旅游	开江县田米水乡研学营地建设项目	任市镇	项目占地面积约为13000m²，建筑面积约为1500m²，主要将稻渔综合种养模式、水产养殖、非遗体验等作为研学科普重点内容，计划建设研学教室3间、田间教室1间、稻渔乡村博物馆、水产养殖体验区、非遗文化体验区等。	1,800	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	杨黎	B
82	社会事业	开江县文化艺术交流中心建设项目	淙城街道	该项目计划用地60亩，其中建筑占地23000平米，附属设施道路2600平米、绿化3000平米、文化广场10000平米、地上地下停车场5000平米，主要建设内容包括文化馆按国家一级馆舍标准建设，图书馆和美术馆按国家县级馆舍标准建设，主要设置有观演厅、学术报告交流厅、会展厅、阅览室、文化综合活动室、藏品库房、多功能会议室、休闲场所、管理用房、辅助用房及相关附属设施等。	40000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B
83	社会事业	开江县荷花文化发展陈列馆项目	普安镇	建筑面积4000余平方米，主要建设陈列馆一座用于展示开江荷花文化，同时建设室外荷花池、荷叶池、荷花塘、荷花田等观赏区。	5000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B
84	社会事业	开江县广福镇水门洞摩崖造像保护工程	广福镇	主要对水门洞摩崖造像四周巡护道路周边绿化2.3公里，打造内部参观步道260米和周边环境整治等；对水门洞摩崖造像文物本体进行全方位修缮和打造，对部分文物本体进行重新装修、修缮加固、清洁保养等。	1000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B
85	社会事业	开江县A级景区免费公共Wife覆盖工程建设项目	普安镇、永兴镇	在开江县金山景区和飞云温泉景区建设免费WIFI,有力提升景区的服务能力。主演建设200个公共WiFi点位，架设杆路100公里，光缆线路800公里及其配套设施等。	1,000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B
86	商贸流通及旅游	开江县莲花世界写生基地建设项目	普安镇	该项目占地约20亩，建成游客接待中心、画室、餐厅、标准客房、学生宿舍等基础设施,周边建有操场、购物中心、停车场、游乐场等配套设施。	2000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B
87	社会事业	川渝禅意文化交流中心项目	普安镇	该项目占地1000平方米，主要建设内容为修复金山寺大雄宝殿钟鼓楼耳房用于传递禅意文化，布局禅的境界、禅的宝地、禅的行囊、禅的说法四大空间，打造万达开禅意文化传承交流中心。	600	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B
88	社会事业	开江县黄金花海健身绿道建设项目	普安镇	该项目主要依托黄金花海景区环线，按照健身绿道建设标准要求，新建骑行道宽度1.5米、跑道1.5米，长度为8.5千米绿道，沿路新增休息驿站、公共厕所、公交站台，绿道两边新增绿化、亮化工程等。	3500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B
89	社会事业	金马山生态体育公园项目	新宁镇	该项目主要依托金马山生态公园绿地系统的自然环境建设体育设施及运动场所，融入体育元素，打造群众身边举步可及的健身运动场所。公园占地面积30140平方米，其中健身设施场地占地面积6100平方米，绿化用地面积达到21000平方米，主要建设内容为篮球场2片、五人制足球场2片、网球场1片、门球场1片、乒乓球桌20张以及道路和相关配套基础设施建设等	1250	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化体育和旅游局	文体旅游局	谢春	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
90	社会事业	国家重点文保单位任市陶牌坊文化传习研学基地	任市镇	该项目为于任市镇，主要依托国家重点文保单位陶牌坊，建设国内第一个陶牌坊文化传习研学基地，包括建设陶牌坊博物馆、陶牌坊制作室、会议室等其他基础设施。	5000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化旅游和旅游局	文体旅游局	谢 春	B
91	社会事业	回龙果逸花香露营基地	回龙镇	该项目主要位于回龙镇百里国祥园区内，主要建设露营台，户外休息区、旅游厕所、标识标牌等其他配套基础设施。	1250	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化旅游和旅游局	文体旅游局	谢 春	B
92	社会事业	任市稻香里露营基地	任市镇	该项目主要位于任市镇百里稻香园区内，主要建设露营台，户外休息区、旅游厕所、标识标牌等其他配套基础设施。	1250	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化旅游和旅游局	文体旅游局	谢 春	B
93	社会事业	讲治灵秀水乡露营基地	讲治镇	该项目主要位于讲百里水乡园区内，主要建设露营台，户外休息区、旅游厕所、标识标牌等其他配套基础设施。	1250	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化旅游和旅游局	文体旅游局	谢 春	B
94	社会事业	开江县环宝石湖骑行道建设项目	讲治镇	该项目主要依托宝石湖的沿线道路特征，修建骑行道15公里，标识标牌、厕所等其他基础配套实施	1250	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化旅游和旅游局	文体旅游局	谢 春	B
95	社会事业	省级文保单位姜氏节孝坊孝文化广场升级提升工程	普安镇	该项目位于开江县普安镇，占地面积10亩（约6700平方米），主要建设内容为对省级文保单位姜氏节孝坊本体进行保护修缮，美化周边环境风貌，升级改造孝文化广场。	800	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县文化旅游和旅游局	文体旅游局	谢 春	B
96	社会事业	开江县开江牌坊节孝文化连片区域试点项目	任市镇	一是开展开江牌坊修缮工程，对任市镇陶牌坊、甘棠胡氏节孝坊本体进行修缮保护、改建文化陈列室。二是对开江牌坊2处周边古街、古建筑进行系统改造提升。三是在传统院落李家大院、熊家大院展示开江非遗项目—开江瓦雕技艺，推进传统院落历史文化遗产保护利用，规划打造中国瓦雕纹样第一村—竹溪村。四是利用省级百强中心镇项目对陶牌坊古街进行维修改造（开江县任市镇场镇道路维修改造工程项目）。五是规划建设开江工文旅特色产业园，打造非遗工坊区，传承发展非遗文化。	500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	文体旅游局	文体旅游局	谢 春	B
97	社会事业	开江县疾病预防控制中心检验中心、应急保障中心建设项目	淙城街道	实验室建设、应急物资储备库房等。	1300	前期规划	前期规划	开展选址工作	启动立项工作	开江县疾病预防控制中心	卫健局	杨 黎	B
98	社会事业	开江县区域医疗应急救援中心建设项目		新建应急救援业务用房30000平方米及附属设施设备采购	20000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	县人民医院	卫健局	杨 黎	B
99	社会事业	开江县普惠托育中心建设项目	淙城街道	新建普惠托育中心业务用房20000平方米，托位1500个及附属设施设备采购	10000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县妇幼保健院	卫健局	杨 黎	B
100	社会事业	万达开医养结合中心建设项目	淙城街道	新建医养中心业务用房30000平方米及附属设施设备采购	20000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	卫健局	卫健局	杨 黎	B
101	社会事业	开江县肿瘤医院建设项目	淙城街道	新建业务用房40000平方米及附属设施设备采购	30000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	县人民医院	卫健局	杨 黎	B
102	社会事业	开江县心理治疗中心建设项目	淙城街道	新建业务用房30000平方米及附属设施设备采购	20000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	县人民医院	卫健局	杨 黎	B
103	农林水利	达州市开江县宝石桥水库中型灌区建设工程	开江县	整治渠道90.785km，新建14座分水、节制闸，新增灌面7.14万亩，改善和恢复灌面2.388万亩，完善灌区内各干、支渠取水口量水设施，建成灌区信息化管理系统，实现灌区科学管理	48413	完成项目初设编制工作	取得初设批复	施工图设计及预算编制	争取资金	开江宝石桥水库管理处	水管处	闫小东	B
104	农林水利	开江县明月江讲治镇宝石社区段防洪治理工程	讲治镇	新建后厢取水口与明月江连通道0.8km，提高该段河道防洪功能，河道清淤1.5km，生态修复河道8km，保证河道行洪断面，增加过流能力	14840	完成可研编制	完成初设编制	取得初设批复	施工图设计及预算编制	开江宝石桥水库管理处	水管处	闫小东	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
105	农林水利	宝石桥、明月水库与新宁河引调水工程	讲治镇、新宁镇	新宁河连通工程，新建200m管道引水至新宁河；新宁河综合治理长度2.3km，两岸雨污管道5km；澄清河连通工程，河道综合治理长1.12km，清淤固岸、表流人工湿地4000m²及两岸雨污管道2.4km。	20520	开展前期工作	编制可研	取得可研批复	编制初设报告	开江宝石桥水库管理处	水管处	闫小东	B
106	商贸流通及旅游	开江县冷链集配中心项目	任市镇	项目占地42969.87m²（折合64.45亩），新建冷链物流仓9栋，建筑面积33094.8m²（库容量120000m³），新建冷冻库1477.67m²（库容11000m³），新建基础设施用房1754.48m²，配套建设道路等总平工程。	20000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	编制项目可研	田城集团	商务局	万书麟	B
107	商贸流通及旅游	经开区物流港二期	普安镇	建设项目占地约130亩，主要建设内容为智能分拣中心、仓储中心、商贸展示中心、大型货运停车场等	10000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	编制项目建议书	商务局	商务局	万书麟	B
108	农林水利	2024年农产品产地保鲜冷藏设施建设	所有乡镇	建设农产品产地保鲜冷藏设施10个	1250	了解国家、省级政策导向	根据政策导向做好需求摸底	根据需求情况做好规划设计	待国家项目下达后开展项目方案编制	农业农村局	农业农村局	闫小东	B
109	农林水利	2024年人居环境整治提升项目	所有乡镇	1.新建宽4.5米主干公路22.5公里、3.5米宽产业路28公里、3.0米宽便民路5.1公里、1.5米宽便民路31公里、公路拓宽3.5公里、路面硬化6公里。 2.新村集聚点环境整治30处、场镇环境整治10处。 3.实施亮丽工程，安装太阳能路灯6000盏。 4.建设老年活动中心1处。 5.建设垃圾中转站3座，购置压缩车1辆、洒水车1辆、电动垃圾清运车20辆、电动三轮高压冲洗车10辆，购置垃圾桶760个、垃圾箱100个，建设垃圾亭20个，垃圾池挡墙修补1处，建设农村生活垃圾处理设施275处，购置垃圾处理设施26台/套。 6.建设村级水集中处理站22个，污水处理设施9台/套	3000	启动项目申报工作，确定项目编制单位	完成项目可研审批	编制项目初步设计，并完成审批	完成概算批复和预算编制	农业农村局	农业农村局	闫小东	B
110	农林水利	2024年省级家庭农场示范县建设	所有乡镇	规范建设家庭农场10表，力争创建省级家庭农场示范县	2340	做好政策对接，了解省级家庭示范县建设相关政策	根据政策要求，做好调查摸底	有上级政策扶持情况下，做好方案规划及编制	有上级政策扶持情况下，进行资料收集、整理、汇总、编制上报	农业农村局	农业农村局	闫小东	B
111	社会事业	开江县甘棠区域性养老服务中心建设项目	甘棠镇	占地7.5亩，建设面积9300平方米，计划设置床位200张，建设内容包括卫生保健室、文化娱乐用房、康复训练室、心理咨询室和临终关怀室等业务用房，附属用房、室外活动区、绿化区、停车场及设施设备购置等。	4,650	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
112	社会事业	开江县回龙区域性养老服务中心建设项目	回龙镇	建筑面积约9300平方米，设置床位200张。建设内容包括老年人生活服务用房(休息室、沐浴间(含理发室)和餐厅等)、老年人保健康复用房（医疗保健室、康复训练室和心理疏导室等）、老年人娱乐用房（阅览室和多功能活动室等）、辅助用房（办公室、厨房、洗衣房、公共卫生间和其他用房等）及设施设备购置。	4,650	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
113	社会事业	开江县万花岭公益性骨灰堂建设项目	新宁镇	占地10亩，建筑面积5000平方米，新建公益性骨灰安放设施，包括骨灰安放区、绿化区、祭祀区及设备添置等。	1,500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
114	社会事业	开江县淙城街道区域性养老服务中心建设项目	淙城街道	占地8.9亩，建设面积9300平方米，计划设置床位200张，建设内容包括接待用房，卫生保健室、文化娱乐用房、康复训练室、心理咨询室和临终关怀室等业务用房，附属用房、室外活动区、绿化区、停车场及设施设备购置等。	4,650	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
115	社会事业	开江县淙城街道三里桥社区居家养老服务网络建设项目	淙城街道	建筑面积约990平方米，设置床位30张。建设内容包括老年人生活服务用房(休息室、沐浴间(含理发室)和餐厅等)、老年人保健康复用房（医疗保健室、康复训练室和心理疏导室等）、老年人娱乐用房（阅览室和多功能活动室等）、辅助用房（办公室、厨房、洗衣房、公共卫生间和其他用房等）及设施设备购置	495	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
116	社会事业	开江县淙城街道真武宫社区居家养老服务网络建设项目	淙城街道	建筑面积约990平方米，设置床位30张。建设内容包括老年人生活服务用房(休息室、沐浴间(含理发室)和餐厅等)、老年人保健康复用房（医疗保健室、康复训练室和心理疏导室等）、老年人娱乐用房（阅览室和多功能活动室等）、辅助用房（办公室、厨房、洗衣房、公共卫生间和其他用房等）及设施设备购置	495	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
117	社会事业	开江县长岭镇长岭社区居家养老服务网络建设项目	长岭镇	建筑面积约990平方米，设置床位30张。建设内容包括老年人生活服务用房(休息室、沐浴间(含理发室)和餐厅等)、老年人保健康复用房（医疗保健室、康复训练室和心理疏导室等）、老年人娱乐用房（阅览室和多功能活动室等）、辅助用房（办公室、厨房、洗衣房、公共卫生间和其他用房等）及设施设备购置	495	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
118	社会事业	开江县永兴区域养老服务中心建设项目	永兴镇	计划用地15亩，建筑面积约9300平方米，设置床位200张，建设老年养护楼、失能老人照护楼，包括住宿区、绿化区、功能用房及配套设施等。	4,650	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
119	社会事业	开江县长岭区域性养老服务中心建设项目	长岭镇	建筑面积约9300平方米，设置床位200张。建设内容包括老年人生活服务用房(休息室、沐浴间(含理发室)和餐厅等)、老年人保健康复用房（医疗保健室、康复训练室和心理疏导室等）、老年人娱乐用房（阅览室和多功能活动室等）、辅助用房（办公室、厨房、洗衣房、公共卫生间和其他用房等）及设施设备购置。	4,650	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	民政局	民政局	万书麟	B
120	工业	珍珠精深加工项目	开江县	新建厂房3800平方米，新建五条珍珠美容化妆品加工线，年加工珍珠原粉10万千克。	10000	项目规划	项目选址	前期设计	完成项目备案	诸暨市吴越珍珠首饰有限公司	经信局	苟佳	B
121	工业	肉牛养殖及加工项目	开江县	占地200亩，新建牛舍、隔离舍、饲料库、储粪罩棚、储粪罩棚、综合办公楼、消防泵房，建筑物总建筑面积49330㎡。新建消防水池600m³，储粪池120m³，新建屠宰车间、冷库、待宰区、综合办公楼、门卫、污水处理站、消防泵房，建筑物总建筑面积为13348㎡。新建消防水池600m³，本项目拟购置工艺设备2套/台，拟饲养设备5840个/台，购置防疫设备19套/台，运输设备3辆	45000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	重庆恒都牛肉食品开发有限公司	经信局	苟佳	B
122	工业	抽水蓄能电站项目	开江县	建设抽水蓄能电站一座，由上水库、输水系统、安装有机组的厂房和下水库等建筑物组成。	650000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	中国水利水电第十一工程局有限公司	经信局	苟佳	B
123	工业	珍珠饰品加工项目	开江县	新建厂房4000平方米，建设三条珍珠首饰加工线，年加工珍珠首饰产品40万千克。	10000	开展招商引资工作	开展招商引资工作	开展招商引资工作	完成项目备案	苏州市相城区渭塘景佳珠宝行	经信局	苟佳	B
124	工业	供应链管理中心建设项目	开江县	建设内容包括食品加工综合体、冷库、新型加工中心、科创研发中心及配套设施，打造一座集自动化农产品加工、智慧化仓储、数字化分拣配送于一体的国际一流、国内领先的现代供应链综合体。	106000	项目可行性研究	加快项目可行性研究	加快项目可行性研究	加快项目可行性研究	四川雅安中环银投供应链管理有限公司	经信局	苟佳	B
125	工业	淙城老窖灌装生产线入园项目	开江县	入驻工文旅特色产业园，租用厂房2000平方米，建设1条灌装线以及产品展示销售区。	2000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	四川淙城老窖酒业有限公司	经信局	苟佳	B
126	工业	电源适配器生产项目	开江县	建设电子产品生产基地，生产信号线束、信号适配器、电源适配器三大类产品，应用于智能移动通讯设备、家庭和商业影音设备、个人计算机及其它电子终端产品领域，主要生产电源适配器以及相关配件（模具，胶壳，五金散热片，变压器，线材，AC线，DC线，电感，吸塑，气泡袋，牛皮盒等）。	150000	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	深圳市恩巨实业有限公司	经信局	苟佳	B
127	工业	预制菜产业园项目	开江县	占地60亩，新建预制菜厂房面积约32000㎡，新建中央厨房等区域配套设施（涵盖中央厨房生产区、生鲜预制菜低温生产车间、冷藏冷冻库、办公培训区、生产成品及粮油食品物流周转功能区等）。	30000	开展招商引资工作	开展招商引资工作	开展招商引资工作	开展招商引资工作	深圳市德保膳食管理有限公司	经信局	苟佳	B
128	工业	生猪养殖及屠宰加工三期项目	开江县	占地350亩，打造集生猪养殖、屠宰、分割、肉制品深加工、冷链物流体系等为一体的现代化、智能化、安全、环保、健康的生猪产业基地。项目达产后，年产值达8亿元、税收2400万元。	120000	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	上海东方希望畜牧有限公司	经信局	苟佳	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
129	工业	量子点膜显示器生产项目	开江县	一期建设量子点膜显示器产品生产线，建成达产后，年产能预计不低于200万套；二期扩建量子点膜显示器产品生产线，建成达产后，年产能预计不低于400万台套；一二期项目全部建成达产后，年产能预计不低于600万台套。	250000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	南京贝迪电子有限公司	经信局	苟 佳	B
130	工业	灵岩镇茶叶种植及加工项目	开江县	规划总面积约300亩，包含茶叶种植、茶叶加工。主要种植及加工绿茶，预计项目投产后年收入4亿元，纳税达2000万元。	20000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	连江振农茶叶种植有限公司	经信局	苟 佳	B
131	工业	板鸭制作厂房搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房500平方米，建设1条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	1000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	开江县任市镇唐板鸭加工厂	经信局	苟 佳	B
132	工业	宏新豆制品厂房搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房2000平方米，建设1条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	1500	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	开江县任市宏新豆制品厂	经信局	苟 佳	B
133	工业	千里香豆制品厂房搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房4000平方米，建设3条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	2500	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	开江县千里香豆类制品厂	经信局	苟 佳	B
134	工业	红糖制作搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房1000平方米，建设1条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	1500	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	开江县家红农业	经信局	苟 佳	B
135	工业	合力豆制品厂房搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房3000平方米，建设2条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	2000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	开江县合力豆制品厂	经信局	苟 佳	B
136	工业	高桥豆制品厂房搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房4000平方米，建设3条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	2500	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	开江县高桥豆制品厂	经信局	苟 佳	B
137	工业	天天豆制品厂房搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房3000平方米，建设2条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	2000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	开江县甘棠镇天天食品厂	经信局	苟 佳	B
138	工业	纯正豆制品厂房搬迁入园升级改造项目	开江县	厂房搬迁至文旅特色产业园，租用厂房3000平方米，建设2条生产线，采取集中供热、集中排放，提升工艺水平。	2000	项目可行性研究	加快项目可行性研究	加快项目可行性研究	加快项目可行性研究	开江县纯正豆制品厂	经信局	苟 佳	B
139	工业	新能源产业园项目	开江县	一期3GWh pack生产项目占地150亩，固定资产投资4.5亿元，利用现有厂房进行改建，主要生产储能系统、电动商用车、标准电池pack，预计年产值达到36亿元。二期2GWh电芯制造项目占地120亩，固定资产投资6亿元，主要生产磷酸铁锂大圆柱动力电池，预计年产值30亿元。三期2GWh pack生产项目占地100亩，固定资产投资3亿元，建设，预计年产值达到34亿元。全部投产后总计固定资产投资13.5亿元，占地370亩，年产值达到100亿元。	190000	项目可行性研究	项目规划设计	加快项目设计	加快项目设计	航天锂电科技（江苏）有限公司	经信局	苟 佳	B
140	工业	大闸蟹水产养殖及精深加工项目	开江县	流转土地4500亩，计划投入河蟹50万只，青虾20万只，鲈鱼5万尾，白鲢3万尾。征用土地500亩，建设年加工大闸蟹小龙虾30万吨生产线，建筑面积3万平方米，包含生产车间、仓库、办公室、住宿等实施。	100000	开展招商引资工作	开展招商引资工作	开展招商引资工作	开展招商引资工作	海南晨海水产有限公司	经信局	苟 佳	B
141	工业	肉牛养殖及青饲料加工项目	开江县	占地1000亩，其中固定资产投资不低于6亿元。打造集养殖、屠宰、分割、肉制品深加工、冷链物流体系等为一体的现代化、智能化、安全、环保、健康的肉牛产业基地。同时种植高粱900亩，用于饲料加工。	100000	项目可行性研究	加快项目可行性研究	加快项目可行性研究	加快项目可行性研究	北京中建立驰建筑装饰工程有限责任公司	经信局	苟 佳	B
142	工业	开江农产品冷链物流综合体系建设	开江县	总占地80亩，新建冷链物流库、冷链物流配送仓库、配套设施、生活中心、配送服务相关设施设备、停车场、冷链分拣转运中心	20000	可行性研究	可行性研究	可行性研究	可行性研究	田城集团	经信局	苟 佳	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
143	工业	华盈汽车零部件生产	开江县	占地60亩，新建标准化厂房2万平方米，总投资2.5亿元。智能汽车整车线束研发生产，汽车车载抬头显示研发生产（HUD，无介质浮空投影关键技术攻关，将仪表、导航、ADAS、坐仓娱乐等通过光学投影投射至驾驶员视线前方）	25000	可行性研究	可行性研究	可行性研究	可行性研究	华盈汽车零部件有限公司	经信局	苟佳	B
144	工业	万达开食品工业研究院	开江县	占地20亩，新建标准化厂房0.5万平方米，总投资1.5亿元。与四川省食品发酵工业研究院、沈阳化工大学、四川大学等高校院合作，开展食品工业技术难题攻关、产品开发、检验检测、人才培养等，打造符合国际标准的全链条研发、转化、生产、检测、应用平台服务体系，包含白酒研发中心、豆制品研发中心和N个其他类研发中心，形成“人才+科技+资本+产业”四个要素深度融合的科技创新发展模式。	15000	可行性研究	可行性研究	可行性研究	可行性研究	金山公司	经信局	苟佳	B
145	工业	开江县翰田坝煤矿通风系统改造工程	开江县	翰田坝煤矿通风系统改造、皮带运输改造、综合机械化改造工程，购买主通风机、控制柜等设备，新建翰田坝回风平硐变电所，	10000	可行性研究	可行性研究	可行性研究	可行性研究	达州市蜀翰能源有限公司	经信局	苟佳	B
146	工业	食品功能性检测中心	开江县	占地20亩，新建标准化厂房0.5万平方米，总投资1.1亿元。与四川省食品发酵工业研究院合作，面向县内外食品企业开展食品、粮油检验检测，推进实体化运作；	11000	可行性研究	可行性研究	可行性研究	可行性研究	金山公司	经信局	苟佳	B
147	工业	油橄榄精深加工升级改造项目	开江县	投资2亿元，建设2.5万平方米油橄榄精深加工数字化智慧工厂，建成年产1500吨进口全自动橄榄油压榨生产线3条、年产10万吨橄榄食用植物调和油全自动生产线2条、年产10万吨橄榄果酒全自动生产线2条，配置全自动智能化灌装线、包装生产线。	20000	可行性研究	可行性研究	可行性研究	可行性研究	四川天源油橄榄有限公司	经信局	苟佳	B
148	工业	年产10万台工业智能机器人生产项目	开江县	项目占地300亩，新建厂房15万平方米，其中包括生产车间、原料库房、成品库房、办公综合楼、职工宿舍食堂、道路、停车场等配套设施。建设10条生产线，主要生产焊接机器人、码垛机器人、搬运机器人等，全部投产后年产可达10万台。	200000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
149	工业	电动化新能源汽车零部件智能化生产线建设项目	开江县	租用标准化厂房3万平方米，建设2条电动化新能源汽车零部件智能化生产线。	25000	实地考察	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	东莞纬领电子科技有限公司	经信局	苟佳	B
150	工业	固态电池封包材料生产项目	开江县	占地100亩，计划总投资约15.5亿元。分三期实施：一期投资1.8亿元，建设厂房约5万平方米，安装2条铝塑膜生产线；二期投入4亿元，建设4条铝塑膜生产线；三期投入6.6亿元，建设4条铝塑膜生产线。试生产及客户验证流动资金投入共3.1亿元。	155000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	实地考察	浙江瑞邦科技有限公司	经信局	苟佳	B
151	工业	新能源产业园区项目	开江县	项目分三期建设。一期占地150亩，建设储能Pack、商用车电池包Pack、标准电池pack生产线；二期占地120亩，建设换电设施、充电设施；三期占地100亩，建设储能Pack、商用车电池包Pack、标准电池pack。	135000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
152	工业	新能源电池产业基地项目	开江县	占地110亩。新建标准化厂房5万平方米，建设锂电池自动化生产线4条，打造年产3000万颗300-3000mAH软包锂离子电池产业基地。	75000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
153	工业	开江县渔牧光储一体化及氢能综合项目投资	开江县	建设集中式光伏:约21万亩(渔光互补、畜牧光互补、农林光互补)；分布式光伏:约100万平方米(政府机关工业园区厂房居民屋顶)；制氢能源:光伏产业园(农业生态园设备制造园)约10万平方米。	4000000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
154	工业	开江工业园区智慧园区管理平台	开江县	占地5亩，总投资0.8亿元，新建数据中心3600平方米，建设智慧工业园区基础设施层、网络传输层、公共支撑平台层、智慧应用层及运营中心层，以及外围配套体系包括信息安全系统、运营管理和系统与其他相关单位数据对接系统的建设，包括基础设施层装饰装修、设备购置、软件购置及开发、系统集成服务等。	8000	开展招商引资工作	开展招商引资工作	开展招商引资工作	开展招商引资工作	首盛国际工程咨询集团有限公司	经信局	苟佳	B
155	工业	任市农产品加工产业园建设项目	开江县	项目总占地220亩，总建筑面积15万平方米，建设标准厂房、工坊、办公用房、配套商业及展区、停车场与相关配套设施。	70000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
156	工业	白酒产业园基础设施建设项目	开江县	总投资10亿元，占地约500亩，总建筑面积20万平方米，包括标准化厂房、仓储用房及其他配套用房等，新建停车位 500 个，配套完善园区道路、管网设施。	100000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
157	工业	豆制品精深加工升级改造项目	开江县	总投资6亿元，占地200亩，建设10万平方米标准化厂房，新建豆芽生产线10条、豆皮生产线6条、豆制品预制菜生产线8条，配置全自动智能化包装生产线。	60000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
158	工业	新型显示绿色产业园	开江县	占地300亩，总投资4亿元，建设8万平方米标准化厂房、办公用房及车场等相关配套设施，引进ITO导电玻璃、偏光片、电子元器件、柔性电路板、彩色滤光片、光学膜材料等生产企业。	40000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
159	工业	年产150t银杏叶提取物建设项目	开江县	项目总占地60亩，总建筑面积25579平方米。建设内容包括2个生产车间、1栋制剂楼、研发楼、办公楼等。建设2条生产线用于提取银杏叶，投产可达年产150t银杏叶提取物的规模。	30000	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	达州市颐年银杏生物科技有限公司	经信局	苟 佳	B
160	工业	年产1800吨特级橄榄油建设项目	开江县	项目计划用地50亩，总建筑面积23000平方米，包括车间、办公生活区及综合配套设施。安装3条橄榄油压榨生产线和2条灌装生产线，项目建成后年生产橄榄油1800吨。	12000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
161	工业	武隆羊角豆制品生产项目	开江县	租用标准化厂房7000平方米，建设豆干、素肉等休闲食品生产线，建设大豆种植、加工、销售于一体的豆制品加工产业链。	10000	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	重庆市武隆县羊角豆制品有限公司	经信局	苟 佳	B
162	工业	梁平奇爽休闲食品生产项目	开江县	租用标准化厂房7000平方米，建设豆制品、肉制品、膨化食品、蔬菜制品、水果制品等休闲食品生产线。	10000	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	重庆市梁平区奇爽食品有限公司	经信局	苟 佳	B
163	工业	重庆上口佳休闲食品生产项目	开江县	租用标准化厂房6000平方米，建设豆干、竹笋、花生等系列休闲食品生产线。	8000	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	重庆上口佳农业开发有限公司	经信局	苟 佳	B
164	工业	100万头生猪屠宰肉类食品深加工产业园	开江县	该项目位于任市镇，计划投资10亿元修建年屠宰生猪100万头的肉类食品深加工产业园，占地300亩。	100000	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	项目可行性研究	东方希望集团有限公司	经信局	苟 佳	B
165	工业	年产5000吨果酒生产基地建设项目	开江县	占地约70亩，建设果酒生产和种子基地，果酒设备生产线一条(其中罐装线两条)、仓库等,利用当地农业优势，发展果酒产业。	20000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
166	工业	年产600万件乳饮品加工项目	开江县	计划占地35亩，总投资14000万元。新建产能十万吨的乳饮品生产线7条，项目建成投产后年产值可达30000万元，年税收3000万元，解决就业人员200人。	14000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
167	工业	粮食精深加工项目	开江县	建设大米加工生产线、面条加工生产线、红薯淀粉加工生产线及配套设施。	12000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
168	工业	年产1.5万吨凉茶饮料生产线建设项目	开江县	占地约10亩，建设有生产车间、仓储库房、办公综合楼、供电房等，建设完成后将实现年产1.5万吨凉茶饮料生产。	8000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
169	工业	中央厨房及预制菜生产线建设项目	开江县	新建预制菜生产厂房2万平方米及配套冷链仓储等相关基础建设，新建即配式预制菜配套生产线6条，新增即食式预制菜配套生产线10条。	20000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B
170	工业	智能制造生态产业园	开江县	计划占地800亩，项目预计总投资20亿元。该项目由智能制造产业园和氢能源产业园项目组成。智能制造产业园占地300亩，氢能源制造产业园占地500亩。	200000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟 佳	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
171	工业	新能源汽车及配套产业园项目	开江县	规划用地500亩，主要建设内容包括纯电动新能源汽车制造和以新能源电机、电池、汽车电子、汽车关键零部件制造、新能源汽车维修和其他配件制造等为主的配套产业，实现以新能源汽车制造为主干，以新能源车用发动机、动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、车用附件（电转向、电空调、电制动）关键部件为支撑的新能源汽车及配套产业园区。	500000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
172	工业	5G智能设备产业链园区项目	开江县	项目拟投资约350000万元，其中固定资产投资250000万元，流动资金100000万元。总占地300亩，建设厂房、科研办公楼及共享服务和共享配套设施（共享服务中心、餐厅食堂等生活配套设施以及共享检测中心、共享实验室、共享会议室等经营配套设施）等。	350000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
173	工业	人体交互云端一体化制造基地生产项目	开江县	项目拟投资320000万元，一期租用标准化厂房9000平方米，建设基于人机交互声纹库（新型发明专利）组装生产线；基于人机交互智慧办公终端（联想指定品牌）组装生产线、iTWS录音翻译耳机组装生产线；基于人机交互智能语音终端的附配件生产线、语言AI专用集成电路IC实验室建立和制造基地。二期占地150亩。	320000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
174	工业	LED智慧光电产业链一体化项目	开江县	计划用地100亩，租用标准化厂房6000平方米，投资13.5亿元。建设建设内容包括无尘车间、原材料及成品仓库、冻库、保险库、办公区、展厅、实验室等，用于产品研发、生产及销售。	135000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
175	工业	绿色能源5G基站装备制造及建设项目	开江县	项目方主要修建厂房和办公楼，从事智慧城市、智慧能源、绿色能源、通信基站的基础设施建设及运营。旗下核心技术及产业包括：轻、柔高效光伏组件、光电光热一体化组件、热电冷三联供系统、垂直轴低风速发电机、聚氨酯复合杆塔、绿色能源5G基站建设与运维等多个板块。	120000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
176	工业	VR设备生产线建设项目	开江县	项目拟投资10亿元，分两期建设完成。一期入驻标准化厂房8000平方米；二期占地150亩，建设VR设备生产线、VR设备体验馆、虚拟现实主题公园。	100000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
177	工业	LED照明研发生产项目	开江县	项目计划投资7亿元。一期项目计划投资4亿元，建设期为14个月，计划安装40台ASM固晶机、25台点胶机、14套研发测试设备，建成后可形成年产球泡灯550万个、灯管750万根、面板灯890万个、灯条300万条、家装照明1.5万套、道路照明14万盏的生产能力。	70000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
178	工业	金属制品生产加工项目	开江县	计划占地50亩，项目总投资65000万元，其中项目固投3000万元用于基建、土地、设备、厂房等。公司主要从事紧固件制造、机械加工及机械制造，公司专有专利产品有“焊钉锚球机”。	65000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
179	工业	年产50万套智能锁项目	开江县	规划用地50亩，主要建设生产车间、购入生产设备等，形成年产50万套智能锁具的生产能力。	45000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
180	工业	汽车配件模具生产线项目	开江县	计划用地20亩，建设生产车间及其辅助、公用工程和办公、生活设施；引进汽车配件模具生产线，为大型企业生产制造汽车零部件和电器零配件等专用模具，购置并安装模具加工的关键设备、多工位级进模、传递模、冲压设备等。	30000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
181	工业	铝合金汽车摩托车轮毂生产项目	开江县	计划用地25亩，建设生产车间及其辅助、公用工程和办公、生活设施，购置并安装熔化炉、保温炉、真空光谱仪、铸造机、X光检测仪、热处理炉、CNC机床等设备设施。	30000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
182	工业	新能源零部件智能制造项目	开江县	租用标准厂房10000平方米，项目建设智能汽车、新能源汽车零部件制造中心，全部投产后年产值1.5亿.主要设备有：高精密加工中心、高精密数控车床、全自动清洗烘干机、高速冲床、自动喷砂机、高精密2.5和3次元检测设备。	15000	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	开展招商引资活动	拟招商引资项目	经信局	苟佳	B
183	生态环保	开江县任市镇徐家堡水库集中式饮用水水源地保护项目	开江县任市镇、广福镇、长岭镇	实施饮用水源保护区规范化建设工程:修复隔离网围栏500m,新增警示牌2块、宣传牌1块、界桩10个。开展水源地环境问题整治和保护区植物缓冲带建设、改造5条生态沟。按“一案一策”要求编制环境应急预案，建设防撞护栏311m、导流槽443m、应急池2个，并配备吸油毡、灭火器等应急物资。	3687	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县恒创环境治理有限责任公司	生态环境局	苟佳	B
184	工业	开江经开区污水处理厂扩能提升建设工程	经开区	污水厂二期建设规模为日处理5000立方	5000	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	经开区	经开区	苟佳	B
185	工业	成渝地区双城经济圈产业合作（开江·开州）示范园区孵化中心建设项目	经开区	建设面积2000平米的孵化中心，职工食堂，职工超市等配套设施工程	2,000	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	经开区	经开区	张永红	B
186	工业	开江经开区污水管网灾后重建工程	经开区	混凝土污水管道（DN800）总长10000米，检查井100座，涉及道路里面恢复，挡墙恢复，原管网疏浚等相关工程	6000	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	经开区	经开区	苟佳	B
187	工业	开江任市园区道路配套建设工程	经开区	新建园区道路10公里，园区辅道3公里，园区绿化及亮化等配套设施建设工程。	38000	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	经开区	经开区	苟佳	B
188	工业	达州东部经开区开江园区环境污染第三方治理项目	经开区	园区清扫保洁、重点细微颗粒和园区臭氧治理，园区废固、危固回收治理。污水处理技术设备提升改造	3000	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	经开区	经开区	苟佳	B
189	工业	钠离子电池生产基地	经开区	建设电池电芯至成品组装的全产业链生产线6条	35000	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	瑞邦控股电池集团	经开区	苟佳	B
190	工业	改性型塑胶颗粒生产项目	经开区	该项目入驻开江经开区四川兴乐康家纺有限公司，入驻面积约1600m²，建设改性型塑胶颗粒生产线2条	1000	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	重庆塑龙塑胶科技发展有限公司	经开区	苟佳	B
191	工业	线路板全自动生产线	经开区	拟购买原绿香豆笋厂房（僵尸企业），建设3条线路板全自动生产线及小家电五金车间，	10000	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	东莞市展业线路板有限公司	经开区	苟佳	B
192	工业	电子元器件生产项目	经开区	需标准化厂房10000平方米，建设3条家用变压器生产线	10000	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	深圳欣达汇电子有限公司	经开区	苟佳	B
193	工业	汽车电气线束生产项目	经开区	需求标准化厂房15000平方，建设汽车电气线束生产线3条。	2000	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	开展项目洽谈	绵阳鑫瑞捷电气有限公司	经开区	苟佳	B
194	工业	工文旅特色产业园区基础设施建设项目	经开区	主要建设内容：1000亩土地场平工程、新建16米园区产业道路5公里，园区雨污管网建设10公里，供水、供气设施建设、绿化亮化等工程建设；新建建设工坊、研发办公楼1座，配套商业街、博物馆1座，仓储物流中心及其他配套基础设施。	62000	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	经开区	经开区	苟佳	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
195	工业	开江园区基础设施项目		主要建设内容：2000亩土地场平工程，24米道路2公里，园区雨污管网建设16公里，供水、供气设施建设、绿化亮化等工程建设；新建日处理污水规模5000立方，处理污水工艺采用BRM、A2O技术，按照排放一级A标设计建设，污水处理厂一座；新建6000平方米智能制造园孵化基地1个，智慧园区服务平台1个。	60000	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	开展项目前期工作	经开区	经开区	苟佳	B
196	社会事业	开江县特殊教育学校迁建项目	淙城街道	新建特殊学生教学、生活用房12000平方米及相关附属工程	6000	上报用地计划，	争取用地指标	等待建设用地审批	制定建设方案	教育局	教育局	杨黎	B
197	社会事业	新建开江县广福镇中心幼儿园项目	广福镇	新建幼儿园保教楼4200平方米、4000多平方米活动场地及其他附属工程，设施设备采购等。	5000	上报用地计划，	争取用地指标	等待建设用地审批	制定建设方案	教育局	教育局	杨黎	B
198	社会事业	新建开江县青少年活动中心项目	淙城街道	新征用地50亩，新建用房8000平方米、活动场地25000平方米及附属工程等。	6400	上报用地计划，	争取用地指标	等待建设用地审批	制定建设方案	教育局	教育局	杨黎	B
199	社会事业	新建开江县城南小学项目	淙城街道	新建教学楼8000平方米，学生食堂2000平方米，新建幼儿园4200平方米新建运动场12000平方米及其他附属工程。	7000	上报用地计划，	争取用地指标	等待建设用地审批	制定建设方案	教育局	教育局	谢春	B
200	社会事业	新建开江县田城产教融创园幼儿园项目	淙城街道	新建幼儿园保教楼4200平方米、4000多平方米活动场地及其他附属工程，设施设备采购等。	5,500	上报用地计划，	争取用地指标	等待建设用地审批	制定建设方案	教育局	教育局	谢春	B
201	交通	达州至万州直达高速公路	市本级	新建高速公路22公里，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。	220,000	全力配合达州市交通运输局开展项目前期工作	全力配合达州市交通运输局开展项目前期工作	全力配合达州市交通运输局开展项目前期工作	力争开工建设	蜀道集团	交运局	刘卓林	B
202	交通	达万快速通道新建工程	甘棠镇、长岭镇	新建达州至万州快速通道，县域内全长20公里，按一级公路设计，路基宽度24米，路面宽度16米	180,000	配合市交运局对接项目路线走向	配合市交运局编制可行性研究报告	配合市交运局编制可行性研究报告	配合市交运局编制可行性研究报告	开盛集团	交运局	刘卓林	B
203	交通	S504开江县回龙镇至甘棠镇段改建工程	回龙镇、普安镇、新宁镇、甘棠镇	全长44公里，起点为宣汉县七里乡（开江界），经回龙镇、普安镇、淙城街道办、新宁镇，止点为甘棠镇。其中二级公路长7.9公里，三级公路长8.5公里，四级公路长27.6公里。拟计划8.5公里三级公路改二级，四级公路27.6公里改三级	43320	开展线路方案研究	编制可行性研究报告	完成可行性研究报告	开展行业审查	开盛集团	交运局	刘卓林	B
204	交通	S505开江县广福镇石板滩村至文化镇（川渝界）段改建工程	广福镇、任市镇	全长11.6公里，起点为广福镇石板滩村，止点为文化镇，其中四级路改三级6.1公里，三级改二级公路5.5公里。沥青混凝土路面。	12700	开展线路方案研究	编制可行性研究报告	完成可行性研究报告	开展行业审查	开盛集团	交运局	刘卓林	B
205	交通	S305开江县长岭（川渝界）至万家（达川界）段改建工程	长岭镇、甘棠镇、任市镇	全长33.2公里，起点为长岭镇（川渝界），经甘棠镇、任市镇靖安社区、任市凉风垭，止点为万家镇（达川界），其中三级公路长7.6公里，四级公路长25.6公里。拟计划将7.6公里三级路改成二级，25.6公里四级路改成三级。	31480	开展线路方案研究	编制可行性研究报告	完成可行性研究报告	开展行业审查	开盛集团	交运局	刘卓林	B
206	交通	S201开江县灵岩镇至宣汉县段新建工程	灵岩镇	全长12.5公里，起点为灵岩镇凉水井，止点为宣汉县交界，三级公路，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米	15000	开展线路方案研究	编制可行性研究报告	完成可行性研究报告	开展行业审查	开盛集团	交运局	刘卓林	B
207	交通	开江县环宝石湖旅游大道	讲治镇、新宁镇、梅家乡	全长约45公里，按照三级公路技术指标建设，建设的主要内容：路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面。	37000	开展线路方案研究	完成线路方案报县委政府审定	编制工可报告	完成立项	开盛集团	交运局	赖晶晶	B
208	交通	开江县永兴镇柳家坪森林防火灭火通道工程	永兴镇	项目全长13公里，按照四级I类技术指标建设，路面宽度6米，沥青混凝土路面。	5200	开展线路方案研究	完成线路方案报县委政府审定	编制工可报告	完成立项	开盛集团	交运局	赖晶晶	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
209	交通	开江县百里果乡产业旅游道路	回龙镇、普安镇、永兴镇	项目全长50公里，按照四级I类技术指标建设，路面宽度6米，沥青混凝土路面。	20000	开展线路方案研究	完成线路方案报县委政府审定	编制工可报告	完成立项	开盛集团	交运局	赖晶晶	B
210	交通	开江县百里稻香产业旅游道路	讲治镇、甘棠镇、任市镇、广福镇、长岭镇、八庙镇	项目全长30公里，按照四级I类技术指标建设，路面宽度6米，沥青混凝土路面。	12000	开展线路方案研究	完成线路方案报县委政府审定	编制工可报告	完成立项	开盛集团	交运局	赖晶晶	B
211	交通	开江县百里水乡产业旅游道路	新宁镇、梅家乡	项目全长20公里，按照四级I类技术指标建设，路面宽度6米，沥青混凝土路面。	8000	开展线路方案研究	完成线路方案报县委政府审定	编制工可报告	完成立项	开盛集团	交运局	赖晶晶	B
212	交通	开江县飞云温泉至沙坝中学段森林防灭火通道工程	讲治镇、新宁镇	项目全长8公里，按照四级I类技术指标建设，路面宽度6米，沥青混凝土路面。	3200	开展线路方案研究	完成线路方案报县委政府审定	编制工可报告	完成立项	开盛集团	交运局	赖晶晶	B
213	城市基础设施	开江乡村振兴学院及研学教育基地装饰装修项目	开江县委党校内 开江县职业中学内	打造市级劳动教育实践基地不少于3个、市级红色教育研学基地不少于1个、国家级中小学生综合实践基地不少于1个、乡村振兴学院1个。建设内容主要包括教育实践区、农耕文化体验区、交流中心区、学生交流配套区、拓展区、非遗文化展示区、宿舍楼等功能场所。	1,376	完成资金争取	启动初设和概算	启动施工图设计和预算	完成预算评审	开江县开穗农业发展有限公司	国资中心	苟 佳	B
214	生态环保	开江县莲花世界人居环境综合提升项目	宝塔坝社区	对开江县莲花世界进行风貌打造，进行道路基础设施建设；打造民宿，发展研学体验；建设人居环境基础设施。	30000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	田城集团	国资中心	苟 佳	B
215	能源	开江县2023年农网巩固提升工程10千伏及以下项目	开江县县域内	新建及改造10千伏线路77.78km，配变28台，低压线路111.14km，户表22381户	4587	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司	国资中心	苟 佳	B
216	能源	开江任市35千伏变电站改造工程	任市镇	改造35千伏变电站1座，主变2台，容量16MVA	1259	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司	国资中心	苟 佳	B
217	能源	国网开江220千伏变电站至110千伏杨柳变电站110千伏线路新建工程	普安镇罗家坡村、淙城街道红庙村	新建110千伏线路10公里，及间隔工程	4000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司	国资中心	苟 佳	B
218	工业	开江县电子信息产业园项目	经开区	占地180亩，总建筑面积新建厂房23万m²；其中，生产厂房建筑面积17万m²，综合楼建筑面积4万m²，科研厂房建筑面积1万m²，附属配套用房建筑面积1m²；建设园区配套道路3千米及充电桩、管网、停车位等配套设施	80000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	金山公司	国资中心	苟 佳	B
219	工业	年产12000吨高性能碳纤维新材料项目	经开区	项目分两期建设： 一期占地约100亩，新建厂房约3万平方米，其中包括成品库房、原丝库房、燃气发电房、空分制氮房及高性能聚丙烯基碳纤维新材料生产设备； 二期占地约50亩，新建厂房约2万平方米，包括生产厂房、成品库房、辅助用房及原丝生产设备	260000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	金山公司	国资中心	苟 佳	B
220	农林水利	开江县乡村振兴养殖产业提档升级三产融合示范园项目	永兴、长岭、任市镇	在永兴、长岭、任市镇，扩建1.5万头肉牛循环种养配套设施建设，包括扩建养牛基地8万平方米、改建房屋2万平方米、道路扩宽16公里、新建沟渠15公里、河道护坎10公里、沼液管网3000米、护坡改造、桥梁改造、水源改造、电力改造等配套设施设备	80000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	金山公司	国资中心	苟 佳	B

序号	项目类别	项目名称	建设地址	主要建设规模	总投资	进度计划				项目业主或建设单位	责任单位	县级挂包领导	备注
						一季度	二季度	三季度	四季度				
221	社会事业	开江县城市智慧停车及新能源汽车充电项目	城市规划区内	新建1万个道路两边停车位及地面集中停车场3个，新增新能源充电桩50个及配套电力设施	5000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	金山公司	国资中心	苟佳	B
222	工业	达州东部经开区（开江园区）5G零碳智慧工厂配套设施提升建设项目	经开区	拟改造建筑面积3万平方米，建设智能产品与可信系统公共服务平台1个，高效检验检测公共服务平台1个，对园区内进行强弱电、水电配套、内配等进行零碳化提升改造，配套建设新能源汽车充电50个等基础设施	20000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	四川淙源创新科技发展有限公司	国资中心	苟佳	B
223	工业	万达开农民工返乡创业园显示模组建设项目	经开区	新建12000m²洁净车间，包括净化车间空调及通风、结构装修、工艺管道专业(压缩空气、真空、氨、工艺冷却水纯水、般排气和热排)、配电、照明控制系统、消防系统及全面配套玻璃盖板和黄光SENSE及触摸屏	20000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	四川江天科技有限公司	国资中心	苟佳	B
224	工业	开江县鼎盛豆笋厂建设项目	开江县宝石路	项目总占地166273.7m²（249.4亩）；厂区内建设生产车间两间，占地面积3000m²；配送车间两间，占地面积3000m²；职工宿舍两栋，占地面积1000m²；办公楼一栋，占地面积1000m²；研发中心一栋，占地1500m²；文化展示园一处，占地3000m²；另配有消防站、配电房、废水处理池、停车场及园区道路等相关配套设施。	50000	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	鼎盛公司	国资中心	苟佳	B
225	工业	开江鼎成轻工业厂房项目	开江县普安镇经开区	本项目总用地面积为：70200平方米，12栋厂房采用钢结构，地上2层，无地下室。项目总建筑面积：84000m²，其中11栋地上生产车间用建筑面积为：80000m²，1栋地上综合办公及设备用房建筑面积为：4000m²。	16800	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	鼎盛公司	国资中心	苟佳	B
226	城市基础设施	开江县自来水公司加压泵站建设项目	开江县淙城街道	分段泵站建设及配套管网改造	2500	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开展前期工作	开江县自来水有限责任公司	国资中心	苟佳	B
227	交通	万达开储配煤基地铁路专线	任市镇	一期占地面积约137亩（其中新征用地76亩，占用铁路既有用地61亩），二期站台用地69.17亩。主要建设内容为拆除既有国铁货场、综合工区、污水处理场，还建综合工区、工区房、污水处理场，新建装车线1条、翻车机线2条、机走线1条、应急卸煤场1处、安全线1条、机车整备线1条、机待线1条及配套相关设施设备等工程。	30000	完成铁路接轨批复	完成可研批复	完成用地预审	完成一期招标及征拆工作	兴开集团	国资中心	万书麟	B
228	能源	开江县新能源开发与利用项目	所涉乡镇	结合国家绿色发展需要，在开江开发风能和太阳能等新能源项目，实现电力装机投产规模不小于100万千瓦；积极推进开江屋顶分布式光伏项目投资及综合开发，充分利用党政机关、学校、医院、厂房、居民等屋顶进行统一规划开发，与当地电网合作实现就近用电，绿色用电，深度融合四川开江经济开发区厂房资源，探索BIPV（光伏建筑一体化）技术在开江县的应用发展，降低开发区内企业经营成本，力争实现电力装机投产规模不小于15万千瓦。双方共同探索在开江县区域内结合绿色能源项目，建立绿色能源科技展示与科普中心；结合旅游资源，将光伏、风电项目与当地人文景观、自然景观融洽结合，打造绿色康养、低碳生活综合旅游基地。	560000	规划设计	规划设计	开展项目选址等前期工作	开展项目核准等前期工作	发改局	发改局	张贤波	B
229	城市基础设施	开江县通用机场建设	所涉乡镇	新建一类通用机场1个，占地600亩，其中跑道长1200米，宽40米，跑道200米内无建筑，建成后集客运，旅游观光，服务工、农、林、牧、建筑业生产等功能于一体	80000	开展选址论证	开展选址论证	开展选址论证	申请列入省通用机场专用规划	发改局	发改局	张贤波	B
230	交通	达万铁路扩能改造	任市镇	全力提升铁路货运通道能力，设计时速80公里/小时，单线，全长157.9公里，达州境内71公里。	150,000	配合做好线路研究	配合做好线路研究	配合做好预可研	配合做好预可研	成都铁路局集团公司	发改局	张贤波	B
231	商贸流通及旅游	开江县2023年粮油仓储设施建设项目	任市镇	项目总占地面积约10亩，总建筑面积约6247平方米。其中新建浅圆仓6座，总仓容6.6万吨（配套建设工作塔、自控系统、智能化设备等）；新建园区道路、给排水工程、电力通信工程、停车场（约1150平方米）及地磅等其他基础配套设施。	15000	立项及完成项目前期资料准备等工作	确定项目业主，完成地勘等项目前期工作	完成规划、施工、设计方案、施工图、工程造价等送审工作	完成项目施工招标并开工建设	四川巴粟米业有限公司	粮储中心	张贤波	A

备注：A类项目是指2024年底须达到开工条件的加快前期项目，B类项目是指其他加快前期项目。